




برنامه عملیاتی پیشبرد پروژه های دارای نقش کلیدی

در توسعه استان لرستان

معاونت هماهنگی امور برنامه و بودجه

دی ماه ۱۳۹۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



شماره کتاب:

عنوان اثر: برنامه عملیاتی پیشبرد پروژه های دارای نقش کلیدی در توسعه استان لرستان
مشخصات نشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان، معاونت هماهنگی برنامه و بودجه
نظارت عالی: سید موسی خادمی و علی هادی چگنی
هماهنگی و نظارت فنی: امید امیدی شاه آباد
تهیه و تنظیم: سمانه حسن پور، فیضیه مریدی، مهران پوری، افشین شیخی، علی جهانگیری
موضوع: توسعه اقتصادی- عمرانی
مشخصات ظاهری: ۲۶۸ صفحه
تاریخ انتشار: پاییز ۱۳۹۶
شماره نشریه: ۶۹۸

هرگونه برداشت از مطالب این گزارش با ذکر ماخذ مجاز است.

پیشگفتار اول

حصول توسعه کلی کشور منوط به قرار گرفتن و حرکت همگام همه مناطق و استان های کشور در مسیر توسعه یافتگی و کاهش شکاف های توسعه ای بین آنهاست. توسعه و توازن منطقه ای (و در معنای ساده تر توسعه و توازن استانی) می تواند به عنوان عاملی بسیار کلیدی، موانع و مشکلات توسعه یافتگی منطقه ای (استانی) کشور از قبیل ضعف شدید زیرساخت های اقتصادی و خدماتی را از بین برده و یا تا اندازه زیادی آنها را کاهش دهد. ضمن آنکه تسریع در ایجاد توسعه منطقه ای به عنوان یک عامل پیشران و کلیدی دارای اثرات جانبی بسیار مساعدی بر ساختار اجتماعی و سیاسی است.

از طرفی بر اساس قانون "اجرای اصل ۴۸ قانون اساسی کشور" مبنی بر عدم تبعیض در بهره برداری از منابع طبیعی و سرمایه های ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد؛ حصول توسعه و توازن منطقه ای با تاکید و تمرکز بیشتری مورد توجه قرار گرفته است.

در این راستا سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور در تدوین و تصویب قوانین پایین دستی سند چشم انداز کشور به ویژه قوانین برنامه توسعه چهارم و پنجم توسعه و سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی بر گنجانیدن مواد قانونی تسهیل و تسریع کننده دستیابی به اهداف توسعه متوازن منطقه ای و کاهش شکاف های منطقه ای تاکید فراوانی کرده اند. اما نکته اساسی این است که در دو دهه اول پس از انقلاب زیرساخت های اساسی فیزیکی و اقتصادی برخی از مناطق (استان های) کشور فراهم گردیده است و در عوض در برخی از مناطق کشور که منطقه زاگرس و به ویژه استان لرستان از نمونه های بارز آن می باشد، مورد کم توجهی قرار گرفته اند که این کمبود شدید زیرساخت ها (از جمله راه آهن، آزادراه ها، فرودگاه های بین المللی و ...) همگی منجر به کند شدن روند توسعه در این مناطق شده است.

از طرف دیگر وضعیت نامطلوب شاخص های تعیین کننده وضعیت اقتصادی این مناطق (استان ها) است که با استناد به آن می توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط نامناسب فضای کسب و کار آن ها پرداخت. به طوری که تاکنون بسترهای مناسب، برای ایجاد فضای سرمایه گذاری و کسب و کار در مناطق کمتر توسعه یافته کشور چندان فراهم نبوده است حال آن که تأثیر فضای کسب و کار مساعد، بر افزایش جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص بر کسی پوشیده نیست. لذا بهبود فضای کسب و کار با توجه به چالش های پیش روی اقتصاد مناطق کمتر توسعه یافته کشور به ویژه استان لرستان، ضرورتی انکار ناپذیر است و برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد ایران در این زمینه، فراهم کردن زیر ساخت های اساسی در تمام مناطق کشور اجتناب ناپذیر است.

همچنین باید اذعان داشت که وجود عدم تعادل های منطقه ای در کشور و بروز حاشیه نشینی در مناطق توسعه یافته بخصوص تهران زمینه آسیب های اجتماعی و تهدیدات امنیتی فراوانی را در پی داشته است. لذا کاهش شکاف توسعه ای بین مناطق کمتر توسعه یافته با مناطق توسعه یافته و در نهایت رسیدن به اهداف سند چشم انداز کشور، زمینه کاهش این آسیب ها را فراهم می آورد. بر این اساس و با توجه به اینکه بر اساس قانون اجرای سیاست های "اصل ۴۴ قانون اساسی کشور" دولت اجازه سرمایه گذاری در زمینه های اقتصادی را ندارد و تجربه دنیا نیز ثابت

کرده که محور توسعه بخش خصوصی است و عرصه اقتصاد می بایست به این بخش واگذار گردد، دولت می بایستی با توسعه زیرساخت ها و اعطای امتیازات و مشوق های لازم در مناطق کمتر توسعه یافته که ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه فراوانی نیز دارند و به فعلیت رساندن این ظرفیت ها موجبات پیشرفت و شکوفایی این مناطق و زمینه بهبود فضای کسب و کار و افزایش رغبت سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این مناطق را فراهم نماید.

در پایان شایسته است از جناب آقای چگنی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان که هدف گذاری برای توسعه استان را به درستی در دستور کار قرار داده است، صمیمانه تشکر نمایم. همچنین از معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع، معاون محترم هماهنگی امور عمرانی، معاون محترم امور سیاسی و کلیه مدیران محترم دستگاه های اجرایی استان که همکاری و مشارکت لازم را جهت تدوین این برنامه داشته اند، کمال تشکر و سپاسگزارم را به عمل می آورم.

خادمی

استاندار لرستان

و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان

پیشگفتار دوم

استان لرستان به واسطه وضعیت خاص جغرافیایی، تنوع آب و هوایی در تمامی فصول و قرار گرفتن در کریدور جاده ای شمال به جنوب کشور، قابلیت های بی شماری در حوزه های صنعت و معدن، کشاورزی و گردشگری دارد. اما با وجود این مزیت ها و برتری های سرزمینی متأسفانه همچنان از کمبود زیرساخت ها رنج برده و با نداشتن زیرساخت های مناسب، فاقد مزیت رقابتی در حوزه های مختلف اقتصادی می باشد. براین اساس حصول توسعه در استان لرستان منوط به قرار گرفتن و حرکت همگام همه دستگاه های اجرایی در مسیر اسناد چشم انداز و آمایش استان و رفع موانع و مشکلات موجود بر مسیر توسعه استان از جمله ضعف زیرساخت های اقتصادی و خدماتی و زمینه سازی برای حضور پررنگ بخش خصوصی بر اساس یک برنامه کوتاه مدت منسجم و شفاف با رویکرد افزایش تولید و اشتغال است. بدیهی است که بدون تدوین چنین برنامه ای و بدون ایجاد بستر های مناسب برای سرمایه گذاری و کسب و کار نمی توان انتظار افزایش جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی استان را داشت.

این برنامه کوتاه مدت با عنوان " برنامه عملیاتی پیشبرد پروژه های دارای نقش کلیدی در توسعه استان لرستان " بر مبنای سند چشم انداز استان، سند آمایش استان و شهرستان ها، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه های ملی ۱۲ گانه آن، برنامه اقتصاد مقاومتی استان و رویکرد برنامه ریزی هسته های کلیدی تهیه گردیده است. باید اشاره شود که برنامه ریزی هسته های کلیدی از لحاظ اهداف جامع و از نظر برنامه ها محدود و معطوف به اصلی ترین قابلیت ها و یا تنگناها می باشد و این امر موجب استفاده کاراً از منابع مالی، فیزیکی، اجرایی، سرمایه های انسانی، اجتماعی و نمادین می شود.

کتاب حاضر مجلد برنامه کوتاه مدت استان است که مشتمل بر بخش های زیر است: فزاینده های از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)، برنامه های ملی ۱۲ گانه اقتصاد مقاومتی و ۶۰ طرح ذیل آن ها، چشم انداز استان در افق ۱۴۰۴ و اهداف کلان توسعه استان و برنامه های بخش های مختلف توسعه استان است که شامل اهداف، راهبردها و برنامه زمان بندی پروژه های و میزان و منبع سرمایه مورد نیاز هر پروژه به تفکیک دستگاه اجرایی می باشد.

قابل ذکر است که این برنامه با تاکید استاندار محترم و همکاری خوب دستگاه های اجرایی استان در روزهای آغازین پاییز سال ۱۳۹۶ و طی جلسات کاری فشرده تهیه و تدوین گردیده و راهنمای خوبی برای دستیابی به اهداف تولید و اشتغال استان می باشد. بدین روی انتظار می رود مدیران، تصمیم گیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی درگیر و کلیه دست اندرکاران توسعه استان دستیابی به اهداف این برنامه را در اولویت فعالیت های خود قرار دهند و با تعامل سازنده و مستمر با یکدیگر، در حل به موقع مشکلات و رفع موانع موجود بر سر راه توسعه استان کوشا باشند. امید است با توکل به خداوند متعال و تلاش همه جانبه بدنه اجرایی استان در پایان افق برنامه که اسفند ماه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است، کلیه اهداف برنامه محقق گردد.

در پایان از استاندار سختکوش و فرهیخته استان جناب آقای دکتر خادمی که حرکت عاقلانه و عالمانه در راستای اهداف توسعه استان لرستان را با محوریت بخش خصوصی در نظر گرفته اند، صمیمانه تشکر می نمایم.

همچنین از معاونین محترم استاندار، مدیران محترم و کارشناسان محترم دستگاه های اجرایی به لحاظ همکاری در تدوین برنامه و نیز از تلاش های خستگی ناپذیر جناب آقای امید امیدی شاه آباد معاون هماهنگی امور برنامه و بودجه و همکاران پرتوان گروه امور اقتصادی، سرمایه گذاری و جلب مشارکت های مردمی سرکار خانم سمانه حسن پور، جناب آقای مهران پوری، سرکار خانم فیضیه مریدی، جناب آقای علی جهانگیری و جناب آقای افشین شیخی که زحمات اصلی تهیه و تدوین این برنامه را به طور منظم و یکپارچه بر عهده داشته اند کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم.

علی هادی چگنی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان

فهرست مطالب

۸	فراهایی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
۹	برنامه های ۱۲ گانه ملی و طرح های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
۱۲	ساختار تشکیلاتی
۱۳	نحوه کد گذاری پروژه ها
۱۴	چشم انداز استان لرستان در افق سال ۱۴۰۴
۱۵	اهداف کلان توسعه استان
۱۶	اهداف ، راهبردها و پروژه های بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
۱۷	بخش کشاورزی و منابع طبیعی
۱۸	اهداف بخش کشاورزی و منابع طبیعی
۱۸	راهبردهای بخش کشاورزی
۱۹	اداره کل جهاد کشاورزی استان
۶۱	اداره کل شیلات استان
۶۸	شرکت سهامی آب منطقه ای استان
۸۷	اداره کل منابع طبیعی استان
۹۱	بخش حمل و نقل
۹۲	اهداف بخش حمل و نقل
۹۲	راهبردهای بخش حمل و نقل
۹۳	اداره کل راه و شهرسازی استان
۱۱۴	اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
۱۱۷	مدیریت شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنا های حمل و نقل کشور در استان لرستان
۱۲۷	بخش منابع آب
۱۲۸	اهداف بخش منابع آب
۱۲۸	راهبردهای بخش منابع آب
۱۲۹	شرکت آب منطقه ای استان
۱۴۲	بخش سکونتگاهی
۱۴۳	اهداف بخش سکونتگاهی
۱۴۳	راهبردهای بخش سکونتگاهی
۱۴۴	استانداری
۱۴۷	شهرداری خرم آباد
۱۵۵	شرکت آب منطقه ای استان
۱۵۸	بخش انرژی
۱۵۹	اهداف بخش انرژی

۱۵۹.....	راهبردهای بخش انرژی
۱۶۰.....	شرکت آب منطقه ای استان
۱۶۷.....	بخش بهداشت و درمان
۱۶۸.....	راهبردهای آمایش در بخش بهداشت و درمان
۱۶۹.....	دانشگاه علوم پزشکی لرستان
۱۸۰.....	بخش گردشگری
۱۸۱.....	اهداف بخش گردشگری
۱۸۱.....	راهبردهای بخش گردشگری
۱۸۲.....	اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
۱۹۹.....	بخش ورزش و جوانان
۲۰۰.....	اهداف بخش ورزش
۲۰۰.....	راهبردهای بخش ورزش
۲۰۱.....	اداره کل راه و شهرسازی استان
۲۰۴.....	بخش صنعت، معدن و بازرگانی
۲۰۵.....	اهداف بخش صنعت، معدن و بازرگانی
۲۰۵.....	راهبردهای بخش صنعت، معدن و بازرگانی
۲۰۶.....	اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان
۲۴۸.....	شرکت شهرک های صنعتی استان
۲۶۰.....	موضوعات کلیدی اولویت دار در توسعه استان

فرازهایی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ۱۳۹۲ ابلاغ گردید. فرازهایی از این سیاست‌های کلی که ارتباط مستقیم با سند برنامه کوتاه مدت لرستان ۹۶-۱۳۹۵ دارد به شرح ذیل می‌باشد:

۱- تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.

۲- پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.

۳- محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.

۴- تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).

۵- حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:

✓ گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.

✓ تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات.

✓ برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.

۶- تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.

۷- تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.

برنامه های ۱۲ گانه ملی و طرح های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

(۱) برنامه ملی ارتقای بهره وری

- طرح ارتقای بهره وری نیروی کار (وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی)
- طرح ارتقای بهره وری سرمایه (وزارت امور اقتصادی و دارایی)
- طرح ارتقای بهره وری انرژی (وزارت نفت)
- طرح ارتقای بهره وری آب (وزارت جهاد کشاورزی)
- طرح ارتقای بهره وری در زنجیره تولید و مصرف گندم ، آرد و نان (وزارت صنعت ، معدن و تجارت)

(۲) برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی)

- طرح توسعه صادرات غیر نفتی (سازمان توسعه تجارت ایران)
- طرح جذب سرمایه گذاری خارجی (سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران)
- طرح دیپلماسی اقتصادی (وزارت امور خارجه)
- طرح توسعه ظرفیت های صادراتی مناطق آزاد (شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی)
- طرح توسعه زیرساخت های تجارت خارجی و ترانزیت (وزارت راه و شهرسازی)
- طرح توسعه تعاملات فناورانه با اقتصاد بین الملل و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان (معاونت علمی و فن آوری رییس جمهور)

(۳) برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد)

- طرح سیاست های پولی و اعتباری (بانک مرکزی ج ، ا ، ا)
- طرح تقویت سرمایه انسانی و توسعه کار آفرینی (وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی)
- طرح گسترش پوشش استاندارد (سازمان استاندارد ایران)
- طرح امنیت غذایی و تولید محصولات راهبردی (وزارت جهاد کشاورزی)
- طرح توسعه رقابت پذیری اقتصاد (وزارت امور اقتصادی و دارایی)
- طرح تقویت نظام تامین منابع مالی (وزارت امور اقتصادی و دارایی)
- طرح توسعه تولید صنایع دستی ، فرش و گردشگری (سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری)
- طرح سیاست های تجاری متناسب با توان داخلی کشور (وزارت صنعت معدن و تجارت)
- طرح رقابت پذیر کردن استان ها (وزارت کشور)
- طرح توسعه و نوسازی صنایع کشور (وزارت صنعت ، معدن و تجارت)
- طرح توسعه معدن و صنایع معدنی (وزارت صنعت ، معدن و تجارت)
- طرح بکارگیری ظرفیت ها و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های کشور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

۴) طرح ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی

- طرح عدالت بین منطقه ای و عدالت سرزمینی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
- طرح تحقق عدالت بین نسلی و چگونگی استفاده از انقال (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
- طرح توانمندسازی فقرا و محرومین (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
- طرح سهم بری عادلانه عوامل تولید با تاکید بر سرمایه انسانی (وزارت اقتصادی و دارایی)

۵) برنامه ملی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت

- طرح اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
- طرح پایداری منابع درآمدی دولت (سازمان امور مالیاتی)
- طرح بهینه سازی اندازه و ساختار دولت (معاونت توسعه منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
- طرح اصلاح ساختار مالی دولت (وزارت اقتصادی و دارایی)
- تقویت خود اتکایی استان ها (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
- شفاف سازی بودجه هزینه ای و سرمایه ای دولت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
- طرح افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی تا قطع کامل وابستگی بودجه به نفت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

۶) برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان

- طرح دانش بنیان کردن اقتصاد و جامعه (وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری)
- طرح افزایش روند رشد نو آوری (معاونت علمی و فناوری رییس جمهور)

۷) برنامه ملی گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی

- طرح تشویق همکاری های جمعی و مشارکت آحاد مردم در اقتصاد (سازمان صدا و سیما)
- طرح تقویت فرهنگ مدیریت جهادی (معاونت توسعه منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی)
- طرح اصلاح رفتارهای فعالان اقتصادی و خانوارها (وزارت امور اقتصادی و دارایی)
- طرح گفتمان سازی و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

۸) برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد


- طرح دولت الکترونیک و همراه (معاونت توسعه منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی)
- طرح مبارزه با اقتصاد زیر زمینی و قاچاق (وزارت کشور)
- طرح شفاف سازی و مبارزه با فساد مالی ، اداری و اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی)
- طرح توسعه اقدامات فرهنگی مبارزه با فساد (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
- طرح توسعه و حمایت از مالکیت فکری و معنوی و امنیت حقوق مالکیت (وزارت دادگستری)

۹) برنامه ملی توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازار

- طرح توسعه صنایع مبتنی بر نفت و گاز (وزارت نفت)
- طرح افزایش سهم تجارت نفت و گاز و فرآورده های نفتی در بازارهای جهانی (وزارت نفت)

- طرح ایجاد تنوع در بازارهای هدف (وزارت نفت)
 - طرح ایجاد ذخایر راهبردی به منظور اثر گذاری در بازارهای جهانی (وزارت نفت)
 - طرح افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز از میداین مشترک (وزارت نفت)
- (۱۰) برنامه ملی هدفمند سازی یارانه ها**
- طرح استفاده از ظرفیت هدفمندی یارانه در فعالیت های تولید کالا و خدمات (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
 - طرح بهره گیری از ابزارهای قیمتی و غیر قیمتی برای کاهش میزان یارانه مصرفی (وزارت امور اقتصادی و دارایی)
- (۱۱) برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد**
- طرح توانمند سازی بخش خصوصی (وزارت امور اقتصادی و دارایی)
 - طرح اصلاح نظام مالی برای واگذاری فعالیت ها به بخش غیر دولتی (وزارت امور اقتصادی)
 - طرح تداوم و تسریع اجرای سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ (وزارت امور اقتصادی و دارایی)
 - طرح محدود کردن نقش و وظایف دولت به امور حاکمیتی و تصدی های اقتصادی اجتماعی اجتناب ناپذیر (وزارت امور اقتصادی و دارایی)
 - طرح کاهش نقش دولت در اجرای طرح های عمرانی (وزارت امور اقتصادی و دارایی)
- (۱۲) برنامه ملی سیاست های پولی و ارزی**
- طرح ارتقای کارایی ، شفافیت و نظارت در بازار پول کشور (بانک مرکزی ج.ا.ا)
 - طرح تنظیم سیاست های ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتی (بانک مرکزی ج.ا.ا)

ساختار تشکیلاتی



نحوه کد گذاری پروژه ها

سطح استان	رومشکان	چگنی	پلدختر	سلسله	ازنا	دلفان	کوهدشت	دورود	الیگودرز	بروجرد	خرم آباد	شرح
L	R	G	P	S	Z	F	H	D	A	B	K	علامت اختصاری شهرستان

عنوان	عنوان انگلیسی	علامت اختصاری
پروژه های عمرانی	Construction Projects	C
پروژه های اقتصادی	Economic Projects	E
طرح های اولویت دار	Priority Programs	P
موضوعات کلیدی	Key Subjects	S

شماره پروژه/علامت اختصاری شهرستان/علامت اختصاری نوع پروژه : کد پروژه

مثال ۲: ED۱۲
 E : پروژه اقتصادی
 D : شهرستان دورود
 ۱۲ : پروژه شماره ۱۲

مثال ۱: CZ۸
 C : پروژه عمرانی
 Z : شهرستان ازنا
 ۸ : پروژه شماره ۸

چشم انداز استان لرستان در افق سال ۱۴۰۴

لرستان استانی است توسعه یافته با جایگاه اقتصادی، علمی و فناوری مناسب در سطح کشور، در چارچوب هویت اسلامی- ایرانی، با بهره‌مندی از موقعیت ممتاز جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی خود متکی بر همبستگی ملی و وحدت سرزمینی

فراز هایی از چشم انداز توسعه استان لرستان در افق ۱۴۰۴

در راستای تحقق اهداف چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلان کشور، ضوابط ملی آمایش سرزمین و با توجه به ویژگی‌های استان لرستان، چشم انداز توسعه استان در زیربخش‌های عمده بر موارد ذیل استوار است:

- برخوردار از رشد اقتصادی پایا و پویا در ارتقاء سطح اشتغال و درآمد سرانه پویا با رعایت اصل عدالت سرزمینی
- متکی بر همبستگی ملی، وحدت سرزمینی و همدلی مردم با نهادهای حکومتی ملی
- متکی بر عدالت اجتماعی در توزیع فرصت‌های برابر و توزیع عادلانه درآمد، به دور از فقر و فساد و تبعیض
- بهره‌مند از موقعیت ویژه سرزمینی در پیونددهی فضاهای توسعه کشور در چارچوب توسعه فضایی یکپارچه و پایدار
- پیشناز در حفاظت از محیط‌زیست و حراست از منابع طبیعی و ایجاد محیطی پایدار و پویا
- دارای نقش مرکزی و جایگاه ویژه در همگرایی قومی، تقویت و پیوندهای اجتماعی و فرهنگی و تضمین وحدت ملی

اهداف کلان توسعه استان

- ۱) ارتقای جایگاه صنعت گردشگری استان در اقتصاد ملی، با استفاده از تنوع زیستی، جاذبه های تاریخی، طبیعی و میراث فرهنگی استان با گسترش و تسهیل ارتباطات بین مناطق
- ۲) توسعه پایدار استان با تکیه بر بهره برداری بهینه از منابع طبیعی (آب، خاک، پوشش گیاهی و شرایط اقلیمی) با محوریت کشاورزی پیشرفته و طبیعت گردی سازگار با محیط زیست
- ۳) توسعه و نوسازی بخش صنعت استان با استفاده از توانمندی ها، پتانسیل ها، زیرساخت های موجود و همجواری با استان های صنعتی با رعایت ملاحظات زیست محیطی در راستای توسعه تولیدات صادرات گرا و بهبود توان رقابت پذیری واحدهای صنعتی - تجاری به منظور دستیابی به جایگاه مناسب در شبکه صنعتی کشور
- ۴) توسعه و نوسازی بخش معدن با توجه به قابلیت های ممتاز معدنی استان و شناسایی و اکتشاف ذخایر معدنی با تأکید بر سنگ های ساختمانی و تزئینی، تالک، قیر طبیعی و سایر مواد معدنی دارای مزیت رقابتی
- ۵) توسعه فضایی یکپارچه استان با تأکید بر الگوی شبکه ای مراکز زیست و فعالیت با تقویت جریان ها و پیوندهای عمده بین سکونتگاه ها
- ۶) توسعه خطوط ارتباطی (جاده، راه آهن، خطوط هوایی) استان به منظور تحقق جایگاه ممتاز آن در شبکه فضاهای توسعه کشور و تقویت یکپارچگی سرزمینی
- ۷) افزایش کمی و کیفی تولید محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط با آن در نواحی مستعد کشاورزی استان در راستای دستیابی به امنیت غذایی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی
- ۸) توسعه و اعتلای معرفت دینی، ارزش های فرهنگی و ویژگی های هویتی و ارتقای شاخص های توسعه انسانی، فرهنگی و اجتماعی از طریق آموزش های پایه
- ۹) ارتقای سطح خدمات برتر و عمومی در سطح استان به منظور تحقق چشم انداز استان
- ۱۰) ارتقای کیفی آموزش های فنی و حرفه ای و فعالیت های تحقیق و توسعه در مراکز آموزش عالی استان با اولویت آموزش نیروی متخصص بومی متناسب با گرایش ها و فعالیت های توسعه ای استان
- ۱۱) ارتقاء و نهادینه سازی بهره وری در بخش های اقتصادی با تأکید بر عوامل تولید
- ۱۲) توسعه و تقویت روابط و مناسبات اقتصادی در سطوح ملی و فراملی
- ۱۳) ارتقای جایگاه بخش بازرگانی استان تا رسیدن به سطح استان های برتر و اتصال به شبکه کشوری با توجه به نقش استان به عنوان مرکز منطقه ای تخلیه و توزیع کالا

اهداف، راهبردها و پروژه های نخس های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

بخش کشاورزی و منابع طبیعی

اهداف بخش کشاورزی و منابع طبیعی

۱. توسعه واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط با بخشهای کشاورزی، دامداری و آبزیان
۲. جلوگیری از هدررفت آب های سطحی و مهار آنها و ذخیره سازی سیلاب ها
۳. حفظ و احیاء، توسعه و بهره-برداری بهینه از منابع طبیعی (آب، خاک و پوشش گیاهی و هوا ...)
۴. اصلاح الگوی کشت و افزایش سطح زیرکشت محصولات زراعی آبی استان حداقل به میزان ۶۰ درصد از کل اراضی کشاورزی استان
۵. بهره گیری از فناوریهای نوین در آبیاری اراضی کشاورزی
۶. تقویت فعالیتهای کشاورزی با اصلاح نظام توزیع آب کشاورزی حوزههای آبریز مشترک منطقه زاگرس
۷. افزایش سهم فرآوردههای دامی و آبزیان استان در کشور

راهبردهای بخش کشاورزی

۱. توسعه بخش کشاورزی با اولویت زیربخشهای باغداری (با تاکید بر محصولات نظیر انار، انجیر، گردو، گیاهان دارویی، زعفران و ...) و زراعت (با تاکید بر محصولات نظیر گندم، جو، حبوبات و ...)
۲. ارتقاء فناوری در بخش کشاورزی، محدود نمودن کشت دیم در اراضی با شیب بالا و گسترش کشت آبی با تاکید بر دشت های مستعد استان با به کارگیری شیوههای نوین آبیاری و تولید
۳. توسعه و اصلاح نظام دامداری با گسترش دامپروریهای متمرکز صنعتی و نیمه صنعتی و توسعه واحدهای کوچک پرواربندی در جهت تعدیل تدریجی شیوه دامداری متکی بر مرتع
۴. ایجاد زیرساختهای مورد نیاز توسعه آبیاری پروری جهت حضور بخش خصوصی در این عرصه به ویژه در نیمه شمالی استان
۵. ارتقاء سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی با توسعه زیر ساختهای لازم، ارائه مشوق های اثر گذار و تسهیلات لازم و ... به منظور ایجاد زنجیره های فرآوری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی با استفاده از فناوریهای نوین.
۶. تقویت جایگاه تشکلهای تعاونی و جوامع محلی در حفظ منابع طبیعی
۷. گسترش مصرف سوختهای فسیلی و انرژیهای نوین و پاک به جای سوختهای سنتی در جوامع روستایی و عشایری.

اداره کل جهاد کشاورزی استان

عنوان پروژه: تکمیل شبکه پایاب سد حوضیان CA۱			
دستگاه اجرایی: اداره کل جهاد کشاورزی استان لرستان			
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: الیگودرز	سال شروع پروژه: ۱۳۹۲	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۱۵ درصد
مصوبات قانونی: <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد	اعتبار هزینه شده: ۷۰۰۰۰ میلیون ریال		
اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: مبلغ ۵۶۰۲۳ میلیون ریال			
ضرورت پروژه:			
<p>طی سالهای اخیر اقدامات بسیار خوبی در زمینه تامین و استحصال آب مورد نیاز کشاورزی در سطح استان صورت گرفته است که ماحصل این طرح ها جمع آوری بالغ بر ۱۵۰۰ میلیون متر مکعب آب در پشت سد های مخزنی در استان می باشد. سد حوضیان یکی از سد های مخزنی استان می باشد که با ظرفیت آگیری ۳۰ میلیون مترمکعب در شهرستان الیگودرز احداث شده است و انتظار بر این است آب مورد نیاز برای تبدیل ۲۴۰۰ هکتار از اراضی دیم شهرستان الیگودرز به اراضی با ارزش آبی تامین شود. به منظور بهره برداری از آب جمع آوری شده در پشت سد حوضیان احداث شبکه های سه و چهار و همچنین ایجاد سیستم های نوین آبیاری بسیار ضروری است و تا این شبکه ها ایجاد نشوند عملاً هیچ انتفاعی بابت آب جمع آوری شده در پشت سد عاید بهره برداران منطقه نمی شود.</p>			

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

این پروژه به عنوان یکی از مهمترین پروژه های اقتصاد مقاومتی در استان پیگیری شده است که بر این اساس قرار شده است ۲۴۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این سد مجهز به سیستم های آبیاری تحت فشار و اجرای شبکه های فرعی برای آبی شدن آن ها بشوند.

پس از تکمیل شبکه های یک و دو توسط شرکت آب منطقه ای، عملیات احداث شبکه های ۳ و ۴ توسط اداره کل جهاد کشاورزی از سال ۹۵ شروع شده است و بر این اساس مقرر شده است به ۲۴۰۰ هکتار از اراضی زیر سد مجهز به شبکه آبیاری نوین شوند که شامل شبکه های ۳ و ۴ و شبکه های آبیاری تحت فشار می باشد. در این راستا پیمانکار طرح شناسایی، پروژه واگذار شده است و در این مدت مقدار ۵۰۰ هکتار از پروژه تکمیل و قابل بهره برداری می باشد.

کل اعتبار مورد نیاز برای اجرای این پروژه ۳۳۶۰۰۰ میلیون ریال می باشد که از این اعتبار مبلغ ۱۴۴۰۰۰ میلیون ریال اعتبارات ملی (آبیاری تحت فشار) و ۱۹۲۰۰۰ میلیون ریال (از سایر منابع) می باشد.

مهمترین موانع موجود:

برنامه عملیاتی پیشبرد پروژه های دارای نقش کلیدی در توسعه استان لرستان

(۱) وجود نواقص در شبکه های ۱ و ۲ سبب شده است علی رغم انجام ۵۰۰ هکتار از حجم عملیات، انجام آبیاری بارانی متوقف شود.

(۲) کمبود اعتبار استانی به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ میلیون ریال برای تکمیل طرح و پرداخت دیون پیمانکار

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
آبی نمودن اراضی زیر سدهای مخزنی	هکتار	۵۰۰	۱۴۵۰	۲۴۰۰		

اعداد تجمعی می باشند.

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی (آبیاری تحت فشار)	۸۶۰۲۳	۱۳۳۰۰۰	۱۳۳۰۰۰		

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۸
۱۰	۱۵	۲۰	۴۰	۴۵	۵۰	۵۵	۶۰	۶۵	۷۵	
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	
۸۵	۱۰۰									

مهمترین اقدامات آتی:

(۱) رفع نواقص موجود در شبکه های ۱ و ۲: با توجه به اتمام عملیات اجرایی ۵۰۰ هکتار از حجم پروژه به دلیل

وجود نواقص به جامانده در شبکه های ۱ و ۲ امکان تست و بهره برداری از پروژه وجود ندارد.

(۲) تأمین و تخصیص اعتبار لازم برای تکمیل طرح و پرداخت دیون

(۳) تأمین و تخصیص مبلغ ۲۶۶۰۰۰ میلیون ریال اعتبار از محل منابع ملی: به منظور تکمیل و اجرای سیستم های

نوبن آبیاری از محل اعتبارات آبیاری تحت فشار مبلغ ۲۶۶۰۰۰ میلیون ریال اعتبار برای دو سال ۱۳۹۷ و

۱۳۹۸ به صورت کامل تخصیص داده شود.

گروه پیگیری کننده:

(۱) معاون محترم امور عمرانی استاندار

(۲) فرماندار محترم شهرستان الیگودرز

(۳) مدیر کل محترم جهاد کشاورزی استان

(۴) مدیر عامل محترم شرکت سهامی آب منطقه ای استان

عنوان پروژه: ایستگاه پمپاژ چم کبود خاصی آباد		
CR۲		
دستگاه اجرایی: اداره کل جهاد کشاورزی استان لرستان		
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: رومشکان	سال شروع پروژه: ۱۳۹۳
مصوبات قانونی: <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد	اعتبار هزینه شده: ۲۳۰۰۰ میلیون ریال	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۷۵ درصد
	اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۲۳۶۵۴ میلیون ریال	
<p>ضرورت پروژه:</p> <p>با توجه به اینکه متوسط نسبت اراضی آبی به کل اراضی کشاورزی استان در حدود ۲۳ درصد می باشد عملاً این موضوع در حال حاضر بعنوان یکی از اصلی ترین چالش های بخش کشاورزی استان تلقی شده و علاوه بر آن وجود یک موضوع مهم و آنهم خروجی روان آبهای استان که سالانه بالغ بر ۱۲ میلیارد مترمکعب برآورد شده که بدون هیچ گونه انتفاعی از دسترس بهره برداران استان خارج می شود لذا استفاده از این روان آبها بعنوان یک خواسته عمومی در سطح استان مطرح، که برای انجام این مهم احداث ایستگاه های پمپاژ آب برای تبدیل اراضی دیم به آبی یکی از اصلی ترین سیاست های کلان کشاورزی در استان لرستان در دست پیگیری و اقدام می باشد.</p> <p>علاوه بر موارد فوق، به دلیل وجود موانع و عارضه های طبیعی، احداث سد برای بهره برداری از منابع آبی رودخانه های خروجی استان عملاً غیر ممکن بوده و تنها راه ممکن برای توسعه کشاورزی استان با بهره مندی از این منابع آبی در مناطق یاد شده، احداث ایستگاه های پمپاژ آب کشاورزی می باشد.</p>		

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

عملیات اجرایی این پروژه برای آبی نمودن ۱۵۰ هکتار از اراضی دیم شهرستان رومشکان در سال ۱۳۹۳ شروع شده است و انتظار بر این است پس از به بهره برداری رسیدن این پروژه ۱۵۰ هکتار از اراضی دیم این شهرستان آبی شود، که این امر سبب ایجاد اشتغال پایدار و درآمد ثابت برای تعداد ۷۵ نفر از بهره برداران منطقه خواهد شد. در حال حاضر با هزینه کرد ۲۲۹۰۰ میلیون ریال پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصد حاصل شده است و در صورت تامین و تخصیص اعتبار مربوطه تا پایان سال ۹۶ پروژه به بهره برداری می رسد.

مهمترین موانع موجود:

علی رغم اینکه این پروژه از پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی برخوردار است ولی به دلیل کمبود اعتبار و عدم تخصیص اعتبارات مصوب شده، پروژه به بهره برداری نرسیده است.

پروژه فاقد مجوز برداشت آب است.

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
آبی شدن اراضی زراعی دیم	هکتار		۱۵۰	۰	۰	۰
تولید محصول	تن		۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی					
استانی	۲۳۶۵۴				

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
۷۰	۷۵	۸۰	۹۵	۱۰۰					
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰

مهمترین اقدامات آتی:

- ۱) پیگیری برای تخصیص آب
 - ۲) پیگیری برای تامین و تخصیص اعتبار لازم
 - ۳) تشکیل تعاونی آب بران برای مدیریت مصرف آب
 - ۴) تعیین الگوی کشت کشاورزان منطقه
- گروه پیگیری کننده:**

- ۱) معاون محترم امور عمرانی استاندار
- ۲) فرماندار محترم شهرستان رومشکان
- ۳) مدیر کل محترم جهاد کشاورزی استان
- ۴) مدیر عامل محترم شرکت سهامی آب منطقه ای استان

عنوان پروژه: ایستگاه پمپاژ چم کوشک		CH3
دستگاه اجرایی: اداره کل جهاد کشاورزی استان لرستان		
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: کوهدشت	سال شروع پروژه: ۱۳۸۸
مصوبات قانونی: <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد	اعتبار هزینه شده: ۲۵۰۰۰ میلیون ریال	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۷۵ درصد
	اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۲۴۱۱۷ میلیون ریال	
<p>ضرورت پروژه:</p> <p>با توجه به اینکه متوسط نسبت اراضی آبی به کل اراضی کشاورزی استان در حدود ۲۳ درصد می باشد عملاً این موضوع در حال حاضر به عنوان یکی از اصلی ترین چالش های بخش کشاورزی استان تلقی شده و علاوه بر آن وجود یک موضوع مهم و آنهم خروجی روان آبهای استان که سالانه بالغ بر ۱۲ میلیارد مترمکعب برآورد شده که بدون هیچ گونه انتفاعی از دسترس بهره برداران استان خارج می شود لذا استفاده از این روان آبهها بعنوان یک خواسته عمومی در سطح استان مطرح، که برای انجام این مهم احداث ایستگاه های پمپاژ آب برای تبدیل اراضی دیم به آبی یکی از اصلی ترین سیاست های کلان کشاورزی در استان لرستان در دست پیگیری و اقدام می باشد.</p> <p>علاوه بر مطالب فوق، به دلیل وجود موانع و عارضه های طبیعی، احداث سد برای بهره برداری از منابع آبی رودخانه های خروجی استان عملاً غیر ممکن بوده و تنها راه ممکن برای توسعه کشاورزی استان با بهره مندی از این منابع آبی در مناطق یاد شده، احداث ایستگاه های پمپاژ آب کشاورزی می باشد.</p> <p>لازم به ذکر است با احداث ایستگاه پمپاژ چم کوشک، ۶۰۰ هکتار از اراضی زراعی و دیم شهرستان کوهدشت آبی خواهند شد که با انجام این مهم، زمینه ایجاد اشتغال پایدار و درآمد مناسب برای حداقل ۳۵۰ نفر از بهره برداران منطقه به وجود خواهد آمد.</p>		

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

پروژه در سطح ۶۰۰ هکتار اجرا خواهد شد یعنی با اجرای این پروژه ۶۰۰ هکتار از اراضی دیم شهرستان کوهدشت به آبی تبدیل می شود. در حال حاضر با هزینه کرد ۲۵۰۰۰ میلیون ریال پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصد حاصل شده است که در صورت تامین و تخصیص اعتبار مربوطه تا پایان سال ۹۶ پروژه به بهره برداری می رسد.

مهمترین موانع موجود:

کمبود تخصیص اعتبارات.

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
آبی شدن اراضی زراعی دیم	هکتار		۶۰۰	۰	۰	۰
تولید محصول	تن		۳۶۰۰	۳۶۰۰	۳۶۰۰	۳۶۰۰

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی					
استانی	۲۴۱۱۷				

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
۷۰	۷۵	۸۰	۹۵	۱۰۰					
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰

مهمترین اقدامات آتی:

- ۱) پیگیری برای تامین و تخصیص اعتبار لازم
- ۲) پیگیری برای تخصیص آب
- ۳) تشکیل تعاونی آبران برای مدیریت مصرف آب
- ۴) تعیین الگوی کشت کشاورزان منطقه

گروه پیگیری کننده:

- ۱) معاون محترم امور عمرانی استاندار
- ۲) فرماندار محترم شهرستان کوهدشت
- ۳) مدیر کل محترم جهاد کشاورزی استان
- ۴) مدیر عامل محترم شرکت سهامی آب منطقه ای استان

عنوان پروژه: ایستگاه پمپاژ میلیون CP۴	
دستگاه اجرایی: اداره کل جهاد کشاورزی استان لرستان	
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: پلدختر
سال شروع پروژه: ۱۳۹۱	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۹۰ درصد
مصوبات قانونی: <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد	اعتبار هزینه شده: ۱۲۰۰۰ میلیون ریال
	اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۴۲۰۰۰ میلیون ریال
<p>ضرورت پروژه:</p> <p>با توجه به اینکه متوسط نسبت اراضی آبی به کل اراضی کشاورزی استان در حدود ۲۳ درصد می باشد عملاً این موضوع در حال حاضر بعنوان یکی از اصلی ترین چالش های بخش کشاورزی استان تلقی شده و علاوه بر آن وجود یک موضوع مهم و آن هم خروجی روان آبهای استان که سالانه بالغ بر ۱۲ میلیارد مترمکعب برآورد شده که بدون هیچ گونه انتفاعی از دسترس بهره برداران استان خارج می شود لذا استفاده از این روان آبهها بعنوان یک خواسته عمومی در سطح استان مطرح، که برای انجام این مهم احداث ایستگاه های پمپاژ آب برای تبدیل اراضی دیم به آبی یکی از اصلی ترین سیاست های کلان کشاورزی در استان لرستان در دست پیگیری و اقدام می باشد.</p> <p>علاوه بر مطالب فوق، به دلیل وجود موانع و عارضه های طبیعی، احداث سد برای بهره برداری از منابع آبی رودخانه های خروجی استان عملاً غیر ممکن بوده و تنها راه ممکن برای توسعه کشاورزی استان با بهره مندی از این منابع آبی در مناطق یاد شده، احداث ایستگاه های پمپاژ آب کشاورزی می باشد. لازم به ذکر است با احداث ایستگاه پمپاژ میلیون، ۱۷۰ هکتار از اراضی زراعی و دیم شهرستان پلدختر آبی خواهند شد که با انجام این مهم، زمینه ایجاد اشتغال پایدار و درآمد مناسب برای حداقل ۸۰ نفر از بهره برداران منطقه به وجود خواهد آمد.</p>	

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

پروژه در سطح ۱۷۰ هکتار اجرا خواهد شد یعنی ۱۷۰ هکتار از اراض دیم آبی می شوند. در حال حاضر با هزینه کرد ۱۲۰۰۰ میلیون ریال پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد حاصل شده است که در صورت تامین و تخصیص اعتبار مربوطه تا پایان سال ۹۶ پروژه به بهره برداری می رسد.

مهمترین موانع موجود: کمبود تخصیص.

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
آبی شدن اراضی زراعی دیم	هکتار		۱۷۰	۰	۰	۰
تولید محصول	تن		۱۰۲۰	۱۰۲۰	۱۰۲۰	۱۰۲۰

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی					
استانی	۴۲۰۰۰				

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸
۸۰	۹۰	۹۵	۱۰۰								
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰		

مهمترین اقدامات آتی:

- ۱) پیگیری برای تخصیص اعتبار لازم و پرداخت دیون مربوطه
- ۲) تشکیل تعاونی آب بران برای مدیریت مصرف آب
- ۳) تعیین الگوی کشت کشاورزان منطقه

گروه پیگیری کننده:

- ۱) معاون محترم امور عمرانی استاندار
- ۲) فرماندار محترم شهرستان پلدختر
- ۳) مدیر کل محترم جهاد کشاورزی استان

عنوان پروژه: ایستگاه پمپاژ میشاخور		CG5
دستگاه اجرایی: اداره کل جهاد کشاورزی استان لرستان		
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: چگنی	سال شروع پروژه: ۱۳۸۱
مصوبات قانونی: <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد	اعتبار هزینه شده: ۱۲۸۰۰۰ میلیون ریال	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۷۰ درصد
	اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۶۶۸۱۱ میلیون ریال	
<p>ضرورت پروژه:</p> <p>با توجه به اینکه متوسط نسبت اراضی آبی به کل اراضی کشاورزی استان در حدود ۲۳ درصد می باشد، عملاً این موضوع در حال حاضر بعنوان یکی از اصلی ترین چالش های بخش کشاورزی استان تلقی شده و علاوه بر آن وجود یک موضوع مهم و آن هم خروجی روان آبهای استان که سالانه بالغ بر ۱۲ میلیارد متر مکعب برآورد شده که بدون هیچ گونه انتفاعی از دسترس بهره برداران استان خارج می شود لذا استفاده از این روان آبهها بعنوان یک خواسته عمومی در سطح استان مطرح، که برای انجام این مهم احداث ایستگاه های پمپاژ آب برای تبدیل اراضی دیم به آبی یکی از اصلی ترین سیاست های کلان کشاورزی در استان لرستان در دست پیگیری و اقدام می باشد. علاوه بر موارد فوق، به دلیل وجود موانع و عارضه های طبیعی، احداث سد برای بهره برداری از منابع آبی رودخانه های خروجی استان عملاً غیر ممکن بوده و تنها راه ممکن برای توسعه کشاورزی استان با بهره مندی از این منابع آبی در مناطق یاد شده، احداث ایستگاه های پمپاژ آب کشاورزی می باشد. لازم به ذکر است با احداث ایستگاه پمپاژ میشاخور، ۱۷۰۰ هکتار از اراضی زراعی و دیم شهرستان دوره چگنی آبی خواهند شد که با انجام این مهم، زمینه ایجاد اشتغال پایدار و درآمد مناسب برای حداقل ۶۰۰ نفر از بهره برداران منطقه به وجود خواهد آمد.</p>		

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

پروژه در سطح ۱۷۰۰ هکتار اجرا خواهد شد یعنی ۱۷۰۰ هکتار از اراضی دیم آبی می شوند. در حال حاضر با هزینه کرد ۱۲۸۰۰۰ میلیون ریال پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد حاصل شده است که در صورت تامین و تخصیص اعتبار مربوطه تا پایان سال ۱۳۹۶ پروژه به بهره برداری می رسد.

مهمترین موانع موجود:

* اخذ مجوز تخصیص آب: در حال حاضر برای آب مورد نیاز که توسط این ایستگاه می بایست پمپاژ شود مجوز برداشت از رودخانه اخذ نشده است لذا می بایست در اولین فرصت مجوز تخصیص آب برای این ایستگاه از طرف شرکت آب منطقه ای استان صادر شود.

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
آبی شدن اراضی زراعی دیم	هکتار		۱۷۰۰	۰	۰	۰
تولید محصول	تن		۱۰۲۰۰	۱۰۲۰۰	۱۰۲۰۰	۱۰۲۰۰

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی					
استانی	۶۶۸۱۱				

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
۶۵	۷۰	۷۵	۸۵	۹۵	۱۰۰				
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰

مهمترین اقدامات آتی:

- ۱) پیگیری برای اخذ مجوز تخصیص آب از شرکت آب منطقه ای
- ۲) تشکیل تعاونی آب بران برای مدیریت مصرف آب
- ۳) تعیین الگوی کشت کشاورزان منطقه
- ۴) اصلاح مجوز برداشت آب

گروه پیگیری کننده:

- ۱) معاون محترم امور عمرانی استاندار
- ۲) فرماندار محترم شهرستان چگنی
- ۳) مدیر کل محترم جهاد کشاورزی استان
- ۴) مدیر عامل محترم شرکت سهامی آب منطقه ای استان

عنوان پروژه: ایستگاه پمپاژ آمیران کوشکی		
دستگاه اجرایی: اداره کل جهاد کشاورزی استان لرستان		
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: پلدختر	سال شروع پروژه: ۱۳۸۹
مصوبات قانونی: <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد	اعتبار هزینه شده: ۲۷۰۰۰ میلیون ریال	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۶۰ درصد
	اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۸۳۰۰ میلیون ریال	
<p>ضرورت پروژه:</p> <p>با توجه به اینکه متوسط نسبت اراضی آبی به کل اراضی کشاورزی استان در حدود ۲۳ درصد می باشد عملاً این موضوع در حال حاضر به عنوان یکی از اصلی ترین چالش های بخش کشاورزی استان تلقی شده و علاوه بر آن وجود یک موضوع مهم و آن هم خروجی روان آبهای استان که سالانه بالغ بر ۱۲ میلیارد مترمکعب برآورد شده که بدون هیچ گونه انتفاعی از دسترس بهره برداران استان خارج می شود، لذا استفاده از این روان آبها به عنوان یک خواسته عمومی در سطح استان مطرح، که برای انجام این مهم احداث ایستگاه های پمپاژ آب برای تبدیل اراضی دیم به آبی یکی از اصلی ترین سیاست های کلان کشاورزی در استان لرستان در دست پیگیری و اقدام می باشد. علاوه بر مطالب فوق، به دلیل وجود موانع و عارضه های طبیعی، احداث سد برای بهره برداری از منابع آبی رودخانه های خروجی استان عملاً غیر ممکن بوده و تنها راه ممکن برای توسعه کشاورزی استان با بهره مندی از این منابع آبی در مناطق یاد شده، احداث ایستگاه های پمپاژ آب کشاورزی می باشد.</p>		

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

عملیات اجرایی و احداث این پروژه در سال ۹۳ برای آبی نمودن بخشی از اراضی دیم شهرستان پلدختر شروع شده است و طی این مدت با هزینه کرد ۲۷۰۰۰ میلیون ریال، پیشرفت فیزیکی پروژه بالغ بر ۶۰ درصد می باشد. در حال حاضر عملیات اجرایی احداث ساختمان، احداث استخر، نصب تجهیزات برقی و الکترونیکال و دو کیلومتر خط انتقال آب احداث شده است. همچنین لازم به ذکر است که برای تکمیل این پروژه ۸۳۰۰ میلیون ریال اعتبار نیاز است که موافقتنامه آن از محل اعتبارات عمرانی سال ۱۳۹۶ مبادله شده است و در صورت تخصیص این اعتبار، پروژه به صورت کامل به بهره برداری خواهد رسید.

مهمترین موانع موجود:

- ۱) کمبود اعتبار و عدم تخصیص لازم
- ۲) نداشتن مجوز برداشت آب

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
آبی شدن اراضی زراعی دیم	هکتار		۲۵۰	۰	۰	۰
تولید محصول	تن		۱۵۰۰	۱۵۰۰	۱۵۰۰	۱۵۰۰

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی					
استانی	۸۳۰۰				

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
۵۵	۶۰	۶۵	۸۵	۱۰۰					
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰

مهمترین اقدامات آتی:

- ۱) پیگیری برای تخصیص آب
 - ۲) پیگیری برای تامین و تخصیص اعتبار لازم
 - ۳) تشکیل تعاونی آب بران برای مدیریت مصرف آب
 - ۴) تعیین الگوی بهینه کشت برای کشاورزان منطقه
- گروه پیگیری کننده:**

- ۱) معاون محترم امور عمرانی استاندار
- ۲) فرماندار محترم شهرستان پلدختر
- ۳) مدیر کل محترم جهاد کشاورزی استان
- ۴) مدیر عامل محترم شرکت سهامی آب منطقه ای استان

عنوان پروژه: ایستگاه پمپاژ جلگه خلیج		CPV
دستگاه اجرایی: اداره کل جهاد کشاورزی استان لرستان		
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: پلدختر	سال شروع پروژه: ۱۳۹۳
مصوبات قانونی: <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد	اعتبار هزینه شده: ۱۰۰۰۰ میلیون ریال	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۸۵ درصد
	اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۱۴۰۰۰ میلیون ریال	
<p>ضرورت پروژه:</p> <p>با توجه به اینکه متوسط نسبت اراضی آبی به کل اراضی کشاورزی استان در حدود ۲۳ درصد می باشد عملاً این موضوع در حال حاضر بعنوان یکی از اصلی ترین چالش های بخش کشاورزی استان تلقی شده و علاوه بر آن وجود یک موضوع مهم و آنهم خروجی روان آبهای استان که سالانه بالغ بر ۱۲ میلیارد مترمکعب برآورد شده که بدون هیچ گونه انتفاعی از دسترس بهره برداران استان خارج می شود لذا استفاده از این روان آبهها بعنوان یک خواسته عمومی در سطح استان مطرح، که برای انجام این مهم احداث ایستگاه های پمپاژ آب برای تبدیل اراضی دیم به آبی یکی از اصلی ترین سیاست های کلان کشاورزی در استان لرستان در دست پیگیری و اقدام می باشد.</p> <p>علاوه بر مطالب فوق، به دلیل وجود موانع و عارضه های طبیعی، احداث سد برای بهره برداری از منابع آبی رودخانه های خروجی استان عملاً غیر ممکن بوده و تنها راه ممکن برای توسعه کشاورزی استان با بهره مندی از این منابع آبی در مناطق یاد شده، احداث ایستگاه های پمپاژ آب کشاورزی می باشد.</p>		

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

پروژه در سطح ۵۰۰ هکتار اجرا خواهد شد یعنی با اجرای این پروژه ۵۰۰ هکتار از اراضی دیم منطقه تبدیل به آبی می شوند. در حال حاضر با هزینه کرد ۱۰۰۰۰ میلیون ریال پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصد حاصل شده است و در صورت تامین و تخصیص اعتبار مربوطه، تا پایان سال ۱۳۹۶ پروژه به بهره برداری می رسد.

مهمترین موانع موجود: کمبود اعتبار و تخصیص.

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
آبی شدن اراضی زراعی دیم	هکتار		۵۰۰	۰	۰	۰
تولید محصول	تن		۴۰۰۰	۴۰۰۰	۴۰۰۰	۴۰۰۰

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی					
استانی	۱۴۰۰۰				

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار(درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
					۱۰۰	۹۵	۹۰	۸۵	۸۰
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸

مهمترین اقدامات آتی:

- ۱) پیگیری برای تامین و تخصیص اعتبار لازم
- ۲) پیگیری برای تخصیص آب
- ۳) تشکیل تعاونی آب بران برای مدیریت مصرف آب
- ۴) تعیین الگوی کشت کشاورزان منطقه

گروه پیگیری کننده:

- ۱) معاون محترم امور عمرانی استاندار
- ۲) فرماندار محترم شهرستان پلدختر
- ۳) مدیر کل محترم جهاد کشاورزی استان
- ۴) مدیر عامل محترم شرکت سهامی آب منطقه ای استان

عنوان پروژه: ایستگاه بن لار زیودار CPA			
دستگاه اجرایی: اداره کل جهاد کشاورزی استان لرستان			
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: پلدختر	سال شروع پروژه: ۱۳۹۳	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۹۰ درصد
مصوبات قانونی: <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد		اعتبار هزینه شده: ۲۷۰۰۰ میلیون ریال	
		اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۹۵۴۸ میلیون ریال	
ضرورت پروژه:			
<p>با توجه به اینکه متوسط نسبت اراضی آبی به کل اراضی کشاورزی استان در حدود ۲۳ درصد می باشد عملاً این موضوع در حال حاضر بعنوان یکی از اصلی ترین چالش های بخش کشاورزی استان تلقی شده و علاوه بر آن وجود یک موضوع مهم و آن هم خروجی روان آبهای استان که سالانه بالغ بر ۱۲ میلیارد مترمکعب برآورد شده که بدون هیچ گونه انتفاعی از دسترس بهره برداران استان خارج می شود لذا استفاده از این روان آب ها بعنوان یک خواسته عمومی در سطح استان مطرح، که برای انجام این مهم احداث ایستگاه های پمپاژ آب برای تبدیل اراضی دیم به آبی یکی از اصلی ترین سیاست های کلان کشاورزی در استان لرستان در دست پیگیری و اقدام می باشد. علاوه بر مطالب فوق، به دلیل وجود موانع و عارضه های طبیعی، احداث سد برای بهره برداری از منابع آبی رودخانه های خروجی استان عملاً غیر ممکن بوده و تنها راه ممکن برای توسعه کشاورزی استان با بهره مندی از این منابع آبی در مناطق یاد شده، احداث ایستگاه های پمپاژ آب کشاورزی می باشد.</p>			

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

در حال حاضر ۱۰۰ درصد عملیات ساخت و ساز پروژه به اتمام رسیده است و عملاً می توان گفت پروژه آماده بهره برداری است تا به حال برای این پروژه ۲۷۰۰۰ میلیون ریال هزینه شده است و مبلغ ۹۵۴۸ میلیون ریال اعتبار برای پرداخت دیون لازم است. همچنین لازم به ذکر است که با بهره برداری از این پروژه ۴۰۰ هکتار از اراضی دیم تبدیل به آبی می شوند.

مهمترین موانع موجود:

عدم توجه کافی به محل احداث ایستگاه پمپاژ زیرا در حال حاضر ایستگاه مربوطه در محل قوس رودخانه نصب شده است و با طغیان رودخانه ممکن است ایستگاه دچار خسارت شود.

اخذ مجوز تخصیص آب: در حال حاضر برای آب مورد نیاز که توسط این ایستگاه می بایست پمپاژ شود مجوز برداشت از رودخانه اخذ نشده است لذا می بایست در اولین فرصت مجوز تخصیص آب برای این ایستگاه از طرف شرکت آب منطقه ای استان صادر شود.

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
آبی شدن اراضی زراعی دیم	هکتار		۴۰۰	۰	۰	۰
تولید محصول	تن		۲۴۰۰	۲۴۰۰	۲۴۰۰	۲۴۰۰

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی					
استانی	۹۵۴۸				

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
۸۵	۹۰	۹۹	۱۰۰						
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰

مهمترین اقدامات آتی:

- اصلاح محل نصب و احداث ایستگاه پمپاژ و الکتروموتورها توسط شرکت مشاور و انتقال آن با مکانی بالاتر که از دسترس طغیان آب رودخانه به دور باشد.
- پیگیری برای تامین و تخصیص اعتبار لازم برای پرداخت دیون مربوطه
- تشکیل تعاونی آب بران برای مدیریت مصرف آب
- تعیین الگوی کشت برای کشاورزان منطقه
- اخذ مجوز برداشت آب

گروه پیگیری کننده:

- معاون محترم امور عمرانی استاندار
- فرماندار محترم شهرستان پلدختر
- مدیر کل محترم جهاد کشاورزی استان
- مدیر عامل محترم شرکت سهامی آب منطقه ای استان

عنوان پروژه: ایستگاه پمپاژ افرینه		CP۹
دستگاه اجرایی: اداره کل جهاد کشاورزی استان لرستان		
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: پلدختر	سال شروع پروژه: ۱۳۹۵
مصوبات قانونی: <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد	پیشرفت فیزیکی پروژه: صفر درصد	اعتبار هزینه شده: صفر میلیون ریال
		اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۲۰۰۰ میلیون ریال
توضیحات: مصوبه کمیته برنامه ریزی شهرستان دارد.		

ضرورت پروژه:

با توجه به اینکه متوسط نسبت اراضی آبی به کل اراضی کشاورزی استان در حدود ۲۳ درصد می باشد عملاً این موضوع در حال حاضر به عنوان یکی از اصلی ترین چالش های بخش کشاورزی استان تلقی شده و علاوه بر آن وجود یک موضوع مهم و آن هم خروجی روان آبهای استان که سالانه بالغ بر ۱۲ میلیارد مترمکعب برآورد شده که بدون هیچ گونه انتفاعی از دسترس بهره برداران استان خارج می شود لذا استفاده از این روان آبها بعنوان یک خواسته عمومی در سطح استان مطرح، که برای انجام این مهم احداث ایستگاه های پمپاژ آب برای تبدیل اراضی دیم به آبی یکی از اصلی ترین سیاست های کلان کشاورزی در استان لرستان در دست پیگیری و اقدام می باشد. علاوه بر مطالب فوق، به دلیل وجود موانع و عارضه های طبیعی، احداث سد برای بهره برداری از منابع آبی رودخانه های خروجی استان عملاً غیر ممکن بوده و تنها راه ممکن برای توسعه کشاورزی استان با بهره مندی از این منابع آبی در مناطق یاد شده، احداث ایستگاه های پمپاژ آب کشاورزی می باشد.

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

این پروژه برای آبی نمودن ۳۵۰ هکتار از اراضی دیم شهرستان پلدختر اجرایی شده است. کلیه مطالعات آن انجام شده است و فقط نیاز به بروزرسانی آنها وجود دارد.

وضعیت فعلی پروژه:

عملیات اجرایی این پروژه جهت آبی نمودن ۳۵۰ هکتار از اراضی دیم شهرستان پلدختر در سال جاری شروع شده است. از محل اعتبارات استانی سال ۱۳۹۶ مبلغ ۲۰۰۰ میلیون ریال اعتبار برای خرید انشعاب مصوب شده است. همچنین لازم به ذکر است که برای تکمیل این پروژه مبلغ ۳۰۰۰۰ میلیون ریال اعتبار لازم می باشد.

مهمترین موانع موجود:

(۱) صدور مجوز تخصیص و بهره برداری از آب رودخانه

(۲) تصویب و تخصیص اعتبار لازم

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
آب نمودن اراضی دیم	هکتار			۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰
تولید محصولات کشاورزی	تن				۲۱۰۰	۲۱۰۰

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی					
استانی	۲۰۰۰	۱۳۰۰۰	۱۵۰۰۰		

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
۰	۰	۰	۲۰	۴۰	۶۰	۸۰	۱۰۰		
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰

مهمترین اقدامات آتی:

- (۱) پیگیری برای تأمین، تصویب و تخصیص اعتبار مورد نیاز برای تکمیل و راه اندازی طرح
- (۲) پیگیری برای تأمین و تخصیص اعتبار مورد نیاز برای خرید حق انشعاب آب

گروه پیگیری کننده:

- (۱) معاون محترم امور عمرانی استاندار
- (۲) فرماندار محترم شهرستان پلدختر
- (۳) مدیر کل محترم جهاد کشاورزی استان

عنوان پروژه: توسعه باغات در اراضی شیب دار CL۱۰			
دستگاه اجرایی: اداره کل جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی استان لرستان			
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: در سطح استان	سال شروع پروژه: ۱۳۹۶	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۵ درصد
مصوبات قانونی: <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد		اعتبار هزینه شده: ۲۰۰۰۰ میلیون ریال	
		اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۴۲۰۰۰ میلیون ریال	
<p>ضرورت پروژه:</p> <p>ارتقاء سطح درآمد کشاورزان یکی از برنامه های اصلی و اولویت دار وزارت جهاد کشاورزی می باشد. در این خصوص توسعه و ترویج فعالیت هایی که بتوان سطح رفاه و درآمد کشاورزان را ارتقاء داد در دستور کار قرار گرفته است. از جمله این برنامه هاست که توسعه باغات در اراضی شیب دار اشاره نمود. در این خصوص و بر اساس برنامه ششم مقرر شده است ۶۰ هزار هکتار از اراضی شیب دار و مستعد استان به باغات دیم و آبی تبدیل شوند و به همین منظور برنامه ریزی برای توسعه باغات تدوین و عملیات اجرایی آن شروع شده است. توسعه باغات به عنوان یک برنامه راهبردی در وزارت جهاد کشاورزی مورد تأکید و اهمیت قرار گرفته است. با احداث هر هکتار باغ میانگین درآمد کشاورز پس از ثمر دهی تقریباً سه برابر خواهد شد و این در شرایطی است که اراضی موجود قابلیت بالایی برای تولید محصولات زراعی ندارند.</p>			

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

بر اساس برنامه ششم مقرر شده است تا پایان سال ۱۴۰۰ میزان ۶۰ هزار هکتار باغ در اراضی شیب دار استان لرستان احداث شود. برنامه اجرایی این طرح در سال ۱۳۹۶ شروع شده است و به منظور انجام تعهدات سال جاری، ۴۵۳۱ هکتار از اراضی مستعد کاشت باغ شناسایی و عملیات چاله کنی برای غرس نهال در سطح ۱۰۰۰ هکتار انجام شده است. در این زمینه تا به حال مبلغ ۴۲۰۰۰ میلیون ریال اعتبار مصوب شده، و در صورت تأمین این اعتبار، برای کاهش هزینه های احداث باغ به صورت یارانه برای هزینه چاله کنی و خرید نهال به بهره برداران پرداخت خواهد شد.

مهمترین موانع موجود:

- ۱) عدم وجود زیرساخت ها لازم برای استحصال و جمع آوری آب مورد نیاز
- ۲) عدم تخصیص مجوز برداشت آب برای برخی مناطق
- ۳) بالا بودن هزینه کاشت و غرس نهال
- ۴) وجود مشکلات اجتماعی
- ۵) عدم وجود اعتبارات مناسب و یارانه دار جهت کاهش هزینه های کاشت باغ.

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف به تفکیک شهرستان	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
شهرستان	هکتار	۴۵۳۱	۱۸۳۹۸	۳۲۲۶۶	۴۶۱۳۳	۶۰۰۰۰
خرم آباد	هکتار	۴۲۶	۱۷۷۰	۳۱۰۵	۴۴۳۹	۵۷۷۴
بروجرد	هکتار	۶۲۶	۲۵۴۲	۴۴۵۸	۶۳۷۴	۸۲۹۰
دورود	هکتار	۶۴۶	۲۶۲۳	۴۶۰۰	۶۵۷۷	۸۵۵۴
ازنا	هکتار	۴۰۰	۱۶۲۴	۲۸۴۸	۴۰۷۳	۵۲۹۷
الیگودرز	هکتار	۲۹۶	۱۲۰۲	۲۱۰۸	۳۰۱۴	۳۹۲۰
الشتر	هکتار	۱۱۷	۴۷۵	۸۳۳	۱۱۹۱	۱۵۴۹
نورآباد	هکتار	۱۵۰	۶۰۹	۱۰۶۸	۱۵۲۷	۱۹۸۶
پلدختر	هکتار	۱۱۸۰	۴۷۹۲	۸۴۰۳	۱۲۰۱۴	۱۵۶۲۶
کوهدشت	هکتار	۳۰۰	۱۲۱۸	۲۱۲۷	۳۰۵۴	۳۹۷۳
چگنی	هکتار	۳۲۰	۱۲۹۹	۲۲۷۹	۳۲۵۹	۴۲۳۶
رومشکان	هکتار	۶۰	۲۴۴	۴۲۷	۶۱۱	۷۹۵

گونه های مورد نظر جهت توسعه باغات در اراضی شیب دار شامل بادام، انگور، انجیر، گل محمدی و زرشک می باشد

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی					
استانی	۴۲۰۰۰	۷۳۵۹۲۰	۱۲۹۰۶۴۰	۱۸۴۵۳۲۰	۲۴۰۰۰۰۰
تسهیلات	۸۶۶۲۰۰	۲۹۴۳۶۸۰	۵۱۶۲۵۶۰	۷۳۸۱۲۸۰	۹۶۰۰۰۰۰
بخش خصوصی	۲۰۰۰۰	۷۳۵۹۲۰	۱۲۹۰۶۴۰	۱۸۴۵۳۲۰	۲۴۰۰۰۰۰

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
۱	۵	۱۰	۱۲	۱۳	۱۵	۲۵	۳۱	۳۸	۴۵
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰
۵۰	۵۴	۶۰	۶۵	۷۰	۷۷	۸۲	۹۰	۹۵	۱۰۰

مهمترین اقدامات آتی

- ۱) شناسایی متقاضیان واجد شرایط
- ۲) توانمند سازی و آموزش لازم به بهره برداران واجد شرایط
- ۳) شناسایی عرصه های مناسب برای احداث باغات در اراضی شیب دار

- ۴) معرفی اراضی شیب دار منابع ملی و قابل واگذاری از طرف منابع طبیعی به مدیریت امور اراضی برای واگذاری به بهره برداران
- ۵) انجام اقدامات لازم از طرف مدیریت امور اراضی برای واگذاری اراضی مستعد به متقاضیان
- ۶) ساماندهی متقاضیان شناسایی شده، تشکیل پرونده برای اخذ اعتبارات تسهیلات بانکی
- ۷) پیگیری برای تأمین نهال مورد نیاز بهره برداران بر اساس شرایط منطقه
- ۸) پیگیری برای تأمین کود و سایر نهاده های مورد نیاز احداث و غرس نهال
- ۹) پیگیری برای اخذ مجوز برداشت آب از طریق شرکت آب منطقه ای استان
- ۱۰) پیگیری برای تخصیص اعتبارات لازم
- ۱۱) ارائه آموزشهای لازم به بهره برداران

گروه پیگیری کننده:

- ۱) معاون محترم امور اقتصادی استاندار
- ۲) فرمانداران محترم شهرستان های مربوطه
- ۳) مدیر کل محترم جهاد کشاورزی استان
- ۴) مدیر کل محترم منابع طبیعی استان

عنوان طرح: گاو‌داری ۲۵۰۰ راسی گریت- شهرستان خرم آباد EK۱۱			
دستگاه اجرایی: اداره کل جهاد کشاورزی استان لرستان			
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: خرم آباد	سال شروع طرح: ۱۳۹۵	سرمایه گذار: حسین نوری زاده
مصوبات قانونی طرح: دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>		سرمایه گذاری انجام شده: ۱۰۰۰۰ میلیون ریال	
		سرمایه گذاری مورد نیاز: ۶۰۰۰۰۰ میلیون ریال	
میزان اشتغال زایی: ۱۰۰ نفر		پیشرفت فیزیکی طرح: ۵ درصد	
ظرفیت تولید اسمی: ۸۰ تن شیر در روز، در سال اول ۸۰ درصد تولید شیر محقق خواهد شد.			
<p>ضرورت طرح:</p> <p>شهرستان خرم آباد به دلیل موقعیت خاص خود برای پرورش گاو شیری و پروراندی گوساله بسیار مناسب است. همچنین در حال حاضر شرکت پگاه لرستان که همان کارخانه شیر است با ظرفیت کمتر از ظرفیت واقعی خود فعالیت می کند که دلیل آنرا عدم تامین شیر کافی عنوان می نماید. بنابراین با همکاری بخش خصوصی در شهرستان خرم آباد در منطقه گریت یک واحد پرورش گاو شیری احداث خواهد شد. همچنین یکی از مهمترین برنامه‌های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی ایجاد چرخه‌های تکمیل تولیدات کشاورزی می‌باشد یکی از این چرخه‌ها، چرخه‌ی تولید شیر خام می‌باشد که با ایجاد این چرخه‌ها تمامی فرآیند تولید به صورت یک چرخه کامل ایجاد خواهد شد. طرح ۲۵۰۰ راسی گریت به عنوان یکی از اولین چرخه‌های استان می‌باشد که قرار است با ایجاد کارخانه خوراک دام، واحد تولید کننده شیر و کارخانه فراوری شیر به عنوان یک چرخه کامل فعالیت نماید. همچنین با ایجاد این طرح بخشی از نیاز شهرستان خرم آباد برای تامین گوساله پروراری و تلیسه بر طرف خواهد شد.</p>			

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی طرح:

عملیات اجرایی این طرح از نیمه دوم سال ۹۵ در منطقه گریت بخش مرکزی خرم آباد پس از اخذ کلیه استعلامات لازمه آغاز و تاکنون حدود ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. مجری تقاضای اخذ تسهیلاتی به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال را داشته که موضوع در دست پیگیری میباشد.

مهمترین موانع موجود:

برای تکمیل این طرح می بایست ۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات ارزان قیمت به متقاضی تخصیص داده شود که با دریافت آن متقاضی طرح را تکمیل نماید.

اهداف کمی طرح

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تولید شیر	تن در سال			۲۵۰۰۰	۲۵۰۰۰	۲۵۰۰۰
تولید گوشت	تن در سال			۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
سرمایه گذاری بخش خصوصی	۱۰۰۰۰	۹۰۰۰۰			
تسهیلات	۵۰۰۰۰۰				

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
۰	۵	۲۰	۲۵	۴۰	۵۰	۶۵	۸۰	۱۰۰	
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰

در صورت اختصاص تسهیلات بانکی این زمان بندی محقق خواهد شد.

مهمترین اقدامات آتی:

پیگیری برای تامین تسهیلات مورد نیاز از طریق صندوق توسعه

گروه پیگیری کننده:

- ۱) معاون محترم امور اقتصادی استاندار
- ۲) فرماندار محترم شهرستان خرم آباد
- ۳) مدیر کل محترم جهاد کشاورزی استان

عنوان طرح: گاوداری ۳۰۰۰ راسی دلفان EF۱۲			
دستگاه اجرایی: اداره کل جهاد کشاورزی استان لرستان			
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: نورآباد	سال شروع طرح: ۱۳۹۵	اشتغال زایی: ۵۰ نفر
مصوبات قانونی طرح: دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>	سرمایه گذاری انجام شده: ۳۰۰۰۰ میلیون ریال	سرمایه گذاری مورد نیاز: ۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال	
سرمایه گذار: شرکت هلدینگ تیم (وابسته به بنیاد مستضعفان)	پیشرفت فیزیکی طرح: ۱۰ درصد		
ظرفیت تولید اسمی: حدود ۹۶ تن شیر در روز			
<p>ضرورت طرح:</p> <p>شهرستان دلفان به دلیل موقعیت خاص خود برای پرورش گاو شیری و پروراندی گوساله بسیار مناسب است. یکی از مشکلات بهره برداران و واحدهای پروراندی گوساله و گاو شیری عدم وجود گوساله مناسب برای واحدهای پروراندی می باشد که این امر سبب شده است متقاضیان با مراجعه به استان های دیگر نیاز خود را از طریق خرید از آنها برطرف نمایند که معمولاً مشاهده شده است در این مواقع گوساله های با کیفیت پایین به بهره برداران استان فروخته شود. لذا ایجاد واحدهای بزرگ گاو شیری که علاوه بر تولید شیر خام، با تولید گوساله و تلیسه بخشی از نیاز استان و شهرستان را تأمین نماید از مهمترین ضروریات استان می باشد.</p>			

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی طرح:

این طرح در راستای تفاهم نامه اخیر با ستاد اجرایی حضرت امام (ره) در زمینی به مساحت ۳۰ هکتار در شهرستان دلفان با سرمایه گذاری شرکت زرین دام پایدار تدبیر وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) احداث خواهد شد. جانمایی محل اجرای طرح انجام و در حال طی مراحل اداری جهت واگذاری زمین می باشد. ضمناً اخذ موافقت اصولی و استعلامات دستگاه های ذیربط در حال پیگیری است.

مهمترین موانع موجود:

کمبود اراضی آبی برای تأمین علوفه مورد نیاز

عدم تصویب اعتبار مورد نیاز در صندوق توسعه ملی

اهداف کمی طرح

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تولید شیر	تن در(روز)			۷۵	۹۶	۹۶

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
سرمایه گذاری بخش خصوصی	۳۰۰۰۰	۷۰۰۰۰			
تسهیلات	۴۰۰۰۰۰				

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
۵	۱۰	۲۰	۳۰	۴۰	۶۰	۷۰	۸۰	۱۰۰	
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰

در صورت تامین اعتبار تسهیلات بانکی در سال جاری این زمان بندی محقق خواهد شد.

مهمترین اقدامات آتی:

تلاش برای تصویب اعتبار از طریق صندوق توسعه ملی

گروه پیگیری کننده:

- (۱) معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
- (۲) فرماندار محترم شهرستان دلفان
- (۳) مدیر کل محترم جهاد کشاورزی استان

عنوان طرح: گاو‌داری ۲۰۰۰ راسی الیگودرز EA۱۳	
دستگاه اجرایی: اداره کل جهاد کشاورزی استان لرستان	
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: الیگودرز
مصوبات قانونی طرح:	دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>
سرمايه گذار: شرکت صبا پگاه (تامین اجتماعی)	سال شروع طرح: ۱۳۹۵
ظرفیت تولید اسمی: ۷۰ تن شیر در روز برای یک دوره ۳۰۰ روز در سال	اشتغال زایی: ۱۰۵ نفر
سرمايه گذاری مورد نیاز: ۳۸۰۰۰۰ میلیون ریال	پیشرفت فیزیکی طرح: ۴۰ درصد
<p>ضرورت طرح:</p> <p>احداث واحدهای بزرگ گاو شیری برای تولید شیر و گوشت یکی از مهمترین برنامه های وزارت جهاد کشاورزی می باشد. در این خصوص با پیگیری های به عمل آمده و با مشارکت بنیاد مستضعفان و جانبازان مصوب شده است یک واحد بزرگ پرورش گاو شیری با ظرفیت ۲۰۰۰ رأس گاو مولد در شهرستان الیگودرز احداث شود. با احداث این طرح سالانه ۲۰ هزار تن شیر خام و ۲۴۰ تن گوشت قرمز تولید خواهد شد. همچنین با احداث این طرح بخش اعظمی از نیاز شهرستان الیگودرز برای تأمین گوساله پروراری و تلیسه (گوساله ماده برای تولید شیر) برطرف خواهد شد.</p>	

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی طرح:

این طرح با سرمایه گذاری شرکت شیرپگاه لرستان و پیشرفت فیزیکی حدود ۶۰ درصدی، در شهرستان الیگودرز در حال اجرا می باشد. تاکنون حدود ۱۶۰۰۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.

- ۱) احداث و تکمیل ساختمان مدیریت: ۱۰۰۰۰ میلیون ریال
- ۲) ساخت و نصب سوله: ۱۳۰۰۰۰ میلیون ریال
- ۳) عملیات تسطیح، آماده سازی و احداث فونداسیون: ۱۰۰۰۰ میلیون ریال
- ۴) حفر چاه و احداث منبع ذخیره آب: ۱۰۰۰۰ میلیون ریال

مهمترین موانع موجود:

تأثیر شرایط آب و هوایی و اقلیمی سرد (زمستان) و کاهش روند عملیات عمرانی

اهداف کمی طرح

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تولید شیر	تن (روز)			۵۶	۷۰	۷۰

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
سرمایه گذاری بخش خصوصی	۸۰۰۰۰				
تسهیلات	۳۰۰۰۰۰				

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
۳۵	۴۰	۷۰	۸۰	۹۰	۱۰۰				
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰

مهمترین اقدامات آتی:

- (۱) تکمیل زیرساختهای عمرانی توسط مجری
- (۲) نصب تجهیزات مربوطه
- (۳) خرید تلیسه (گوساله ماده برای تولید شیر) برای راه اندازی طرح

گروه پیگیری کننده:

- (۱) معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
- (۲) فرماندار محترم شهرستان الیگودرز
- (۳) مدیرکل محترم جهاد کشاورزی استان

عنوان طرح: گلخانه مجتمع کشت و صنعت فجرصفا - خرم آباد EK۱۴	
دستگاه اجرایی: اداره کل جهاد کشاورزی استان لرستان	
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: خرم آباد
سال شروع طرح: ۱۳۹۵	اشغال زایی: ۱۵۰ نفر
*مصوبات قانونی طرح: دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>	سرمايه گذاري انجام شده: ۷۰۰۰۰۰ میلیون ریال
	سرمايه گذاري مورد نیاز: ۱۵۴۰۰۰۰ میلیون ریال
سرمايه گذار: آقای ابوالحی	پیشرفت فیزیکی طرح: ۳۰ درصد
ظرفیت تولید اسمی: ۲۵۰۰۰ تن	
* تمامی مصوبات قانونی اجرای طرح اعم از پروانه های موردنیاز و استعلامات مربوطه اخذ شده است.	
ضرورت طرح:	
به علت نیاز روز افزون بازار مصرف، کشت فشرده محصول و استفاده بهینه از منابع آب و خاک مد نظر قرار گرفته و در گلخانه ها با بهره برداری از فن آوری و تکنولوژی روز- به منظور تولید خارج از فصل، بالاتر بودن کمیت، تحت کنترل بودن مراحل کاشت، داشت و برداشت و بالا بردن کیفیت- ضرورت اجرای طرح های گلخانه ای را ایجاد نموده است.	

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی طرح:

این طرح با مشارکت و همکاری سرمایه گذاران هلندی و مجتمع کشت و صنعت(فجر صفا) در دست ساخت می باشد. کل حجم در نظر گرفته شده برای این طرح، احداث ۵۰ هکتار گلخانه مدرن می باشد که هزینه اجرای آن ۲۲۴۰۰۰۰ میلیون ریال برآورد شده است. عملیات اجرایی احداث ۵۰ هکتار گلخانه از اوایل سال ۱۳۹۵ شروع و تا به حال ۱۰ هکتار تکمیل و ۱۰ هکتار دیگر در آستانه بهره برداری رسیدن می باشد و انتظار بر این است تا پایان آذر سال ۱۳۹۷ تمامی ۵۰ هکتار به بهره برداری برسد. از محل صندوق توسعه ملی مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال اعتبار تسهیلات بانکی با عاملیت بانک کشاورزی مصوب و انعقاد قرارداد شده است. و مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال بعنوان قسط اول به متقاضی پرداخت شده است و متناسب با پیشرفت فیزیکی سایر اقساط نیز پرداخت می شوند. همچنین قابل ذکر است که سرمایه گذاری بخش خصوصی برای احداث ۵۰ هکتار گلخانه بالغ بر ۷۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال می باشد. پیشرفت فیزیک کلی طرح در حال حاضر ۳۵ درصد می باشد که انتظار بر این است با حفظ این روند تا پایان آذر سال ۱۳۹۷ به پیشرفت ۱۰۰ درصدی برسد. محصول گلخانه با کیفیت صادراتی تولید و با برند farmers وارد بازار خواهد شد و همچنین قرارداد فروش آن با یکی از شرکتهای کشور روسیه منعقد شده است.

مهمترین موانع موجود: مانع خاصی گزارش نشده است.

اهداف کمی طرح

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
گوجه فرنگی	تن	۶۸۰	۶۸۰	۶۸۰	۳۴۴	۳۴۴
خیار	تن	۰	۰	۱۴۷	۱۴۷	۱۴۷

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تسهیلات	۱۵۰۰۰۰۰				
سرمایه بخش خصوصی	۴۰۰۰۰				

مبلغ تسهیلات برای سال ۱۳۹۶ مصوب و به بانک عامل معرفی شده است و متناسب با پیشرفت فیزیکی پرداخت می شود. سرمایه گذار در سنوات قبل ۷۰ میلیارد تومان آورده سهم بخش خصوصی داشته است.

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
۲۵	۳۰	۳۵	۵۰	۷۰	۸۰	۱۰۰			
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰

مهمترین اقدامات آتی:

برای تکمیل و راه اندازی مابقی طرح یعنی ۴۰ هکتار گلخانه نیاز است مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد و مدیریت باغبانی اداره کل و همچنین مرکز خدمات سرمایه گذاری استان نسبت به پیگیری و رصد وضعیت طرح برای رفع موانع احتمالی اقدام لازم را به عمل آورند.

گروه پیگیری کننده:

- (۱) معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
- (۲) فرماندار محترم شهرستان خرم آباد
- (۳) مدیر کل محترم جهاد کشاورزی استان

عنوان طرح: گلخانه ۱۰ هکتاری کوهدشت		EH۱۵	
دستگاه اجرایی: اداره کل جهاد کشاورزی استان لرستان			
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: کوهدشت	سال شروع طرح: ۱۳۹۵	اشتغال زایی: ۵۴ نفر
مصوبات قانونی طرح: دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>	سرمایه گذاری انجام شده: ۲۰۰۰۰ میلیون ریال	سرمایه گذاری مورد نیاز: ۱۷۰۰۰۰ میلیون ریال	
سرمایه گذار: جهاد دانشگاهی لرستان		پیشرفت فیزیکی طرح: ۴۵ درصد	
ظرفیت تولید اسمی: ۳۰۰ تن گوجه فرنگی، ۳۰۰ تن توت فرنگی ۲,۷ میلیون شاخه گل رز			
ضرورت طرح:			
به علت نیاز روز افزون بازار مصرف، کشت فشرده محصول و استفاده بهینه از منابع آب و خاک مد نظر قرار گرفته و در گلخانه ها با بهره برداری از فن آوری و تکنولوژی روز- به منظور تولید خارج از فصل، بالاتر بودن کمیت، تحت کنترل بودن مراحل کاشت، داشت و برداشت و بالا بردن کیفیت- ضرورت اجرای طرح های گلخانه ای را ایجاد نموده است.			

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی طرح:

عملیات اجرایی احداث زیر ساخت این طرح توسط شرکت شهرک های استان انجام شده است و پس از اتمام زیر ساخت و هزینه کرد ۲۰۰۰۰ میلیون ریال، طرح برای راه اندازی به جهاد دانشگاهی استان واگذار شده است.

مهمترین موانع موجود:

- مشکل گازرسانی طرح بدلیل بدهی

اهداف کمی طرح

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
گوجه فرنگی	تن		۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰
توت فرنگی	تن		۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰
شاخه گل رز	میلیون شاخه		۲,۷	۲,۷	۲,۷	۲,۷

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تسهیلات	۱۵۰۰۰۰				
سرمایه گذاری بخش خصوصی	۲۰۰۰۰				

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

برنامه عملیاتی پیشبرد پروژه های دارای نقش کلیدی در توسعه استان لرستان

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
					۱۰۰	۷۵	۵۰	۴۵	۴۰
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸

مهمترین اقدامات آتی:

پیگیری برای صدور مجوز انشعاب گاز از شرکت گاز استان

گروه پیگیری کننده:

- (۱) معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
- (۲) فرماندار محترم شهرستان کوهدشت
- (۳) مدیر کل محترم جهاد کشاورزی استان
- (۴) مدیر عامل محترم شرکت شهرک های کشاورزی استان

عنوان طرح: مجتمع گلخانه هیدروپونیک ۲۰ هکتاری واشیان پلدختر EP16			
دستگاه اجرایی: اداره کل جهاد کشاورزی استان لرستان			
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: پلدختر	سال شروع طرح: ۱۳۹۵	اشتغال زایی: ۲۵۰ نفر
مصوبات قانونی طرح:	دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>	سرمایه گذاری انجام شده: ۲۵۰۰۰ میلیون ریال	
سرمایه گذار: رضا جباری	پیشرفت فیزیکی طرح: ۲۵ درصد	سرمایه گذاری مورد نیاز: ۱۵۸۰۰۰۰ میلیون ریال	
ظرفیت تولید اسمی: ۵,۸ هزارتن گوجه فرنگی و ۲۱ میلیون شاخه گل رز			
ضرورت طرح:			
<p>به علت نیاز روز افزون بازار مصرف، کشت فشرده محصول و استفاده بهینه از منابع آب و خاک مد نظر قرار گرفته و در گلخانه ها با بهره برداری از فن آوری و تکنولوژی روز- به منظور تولید خارج از فصل، بالاتر بودن کمیت، تحت کنترل بودن مراحل کاشت، داشت و برداشت و بالابردن کیفیت- ضرورت اجرای طرح های گلخانه ای را ایجاد نموده است. همچنین به علت اینکه طی سال های اخیر روند تغییر اقلیم شدید تر شده است و خشکسالی های متواتر ادامه داشته است، کمبود و محدودیت منابع آبی زیر زمینی و جاری به صورت یک چالش جدی برای تولید ظهور و بروز نموده است. لذا توسعه کشت های گلخانه ای به عنوان یک موضوع و امر بسیار مهم و ضروری نمود پیدا کرده است.</p>			

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی طرح:

مجتمع گلخانه هیدروپونیک ۲۰ هکتاری واشیان در شهرستان پلدختر با محوریت شرکت شهرک های کشاورزی و با سرمایه گذاری شرکت هفت الماس در زمستان سال ۹۵ آغاز و تاکنون حدود ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. همچنین به دلیل اینکه منطقه واشیان پلدختر دارای تعداد روزهای مناسب برای بهره گیری از ظرفیت انرژی خورشیدی می باشد در طراحی های صورت گرفته توسط شرکت های مشاور هلندی در نظر است از این گلخانه به صورت دو منظوره یعنی تولید سبزی و صیفی، سرشاخه گل رز و همچنین تولید برق از انرژی خورشیدی و گاز گلخانه به روش CHP بهره برداری شود.

مهمترین موانع موجود:

در حال حاضر مهم ترین مشکل این طرح تصویب و اعطای تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای تکمیل و راه اندازی طرح می باشد. لذا در صورت تأمین و تصویب مبلغ ۱۳۸۰۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی از محل صندوق توسعه ملی، این طرح تا پایان خرداد سال ۱۳۹۷ به بهره برداری خواهد رسید.

اهداف کمی طرح

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تولید سبزی و صیفی	هزار تن			۵,۸	۵,۸	۵,۸
گل رز	میلیون شاخه گل			۲۱	۲۱	۲۱

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تسهیلات	۱۳۸۰۰۰۰				
سرمایه گذاری بخش خصوصی	۲۰۰۰۰۰				

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
۱۵	۲۵	۳۵	۶۵	۱۰۰					
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰

مهمترین اقدامات آتی:

برای تأمین و تصویب اعتبارات تسهیلات بانکی از محل صندوق توسعه ملی نیاز است اداره کل جهاد کشاورزی نسبت به انجام اقدامات لازم از قبیل تشکیل پرونده، تصویب طرح در کمیسیون اشتغال و رونق تولید استان، و همچنین صندوق توسعه ملی و اخذ مسدودی اعتبار از طریق بانک عامل اقدام نماید.

گروه پیگیری کننده:

- (۱) معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
- (۲) فرماندار محترم شهرستان پلدختر
- (۳) مدیر کل محترم جهاد کشاورزی استان
- (۴) مدیر عامل محترم شرکت شهرک های کشاورزی استان

عنوان طرح: گلخانه ۲۰ هکتاری ازنا		EZ۱۷	
دستگاه اجرایی: اداره کل جهاد کشاورزی استان لرستان			
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: ازنا	سال شروع طرح: ۱۳۹۶	اشتغال زایی: ۱۰۰ نفر
مصوبات قانونی طرح:	دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>	سرمایه گذاری انجام شده: ۱۰۰۰ میلیون ریال	
سرمایه گذار: آقای شیرازی		سرمایه گذاری مورد نیاز: ۴۸۰۰۰۰ میلیون ریال	
ظرفیت تولید اسمی: ۵۰۰۰ تن سبزی و صیفی و ۲۰ میلیون شاخه گل رز		پیشرفت فیزیکی طرح: ۲ درصد	

ضرورت طرح:

به علت نیاز روز افزون بازار مصرف، کشت فشرده محصول و استفاده بهینه از منابع آب و خاک مد نظر قرار گرفته و در گلخانه ها با بهره برداری از فن آوری و تکنولوژی روز- به منظور تولید خارج از فصل، بالاتر بودن کمیت، تحت کنترل بودن مراحل کاشت، داشت و برداشت و بالا بردن کیفیت- ضرورت اجرای طرح های گلخانه ای را ایجاد نموده است.

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی طرح:

این طرح در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار با سرمایه گذاری شرکت فولاد ازنا در حال اخذ مجوزهای مربوطه از طریق دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری می باشد. در همین راستا جلساتی توسط سرمایه گذار با شرکت دبیت شالکه هلند (مجری فعلی گلخانه کشت و صنعت لرستان) انجام و توافق اولیه جهت همکاری شرکت مذکور در این طرح حاصل شده است.

مهمترین موانع موجود:

(۱) اخذ مجوز تخصیص آب به مقدار ۲۰ لیتر بر ثانیه

(۲) تخصیص و تصویب تسهیلات بانکی به مبلغ ۴۰۰۰۰۰ میلیون ریال

اهداف کمی طرح

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تولید سبزی و صیفی	هزارتن				۵	۵
سرشاخه گل رز	میلیون شاخه				۲۰	۲۰

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تسهیلات		۴۰۰۰۰۰			
بخش خصوصی		۸۰۰۰۰			

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

برنامه عملیاتی پیشبرد پروژه های دارای نقش کلیدی در توسعه استان لرستان

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
۸۵	۷۵	۴۵	۲۵	۲۰	۱۵	۱۰	۵	۲	۰
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸
								۱۰۰	۹۵

مهمترین اقدامات آتی:

- (۱) صدور مجوز تخصیص آب به مقدار ۲۰ لیتر در ثانیه: در این خصوص شرکت شهرک‌های کشاورزی استان لرستان نسبت به انجام اقدامات لازم از طریق شرکت آب منطقه ای استان و دفتر خدمات سرمایه گذاری استان برای اخذ مجوز آب به میزان ۲۰ لیتر در ثانیه اقدام نماید.
- (۲) انجام زیرساخت ها: شرکت شهرک‌های کشاورزی استان با انجام اقدامات لازم و اخذ اعتبارات مربوطه و مورد نیاز از طریق مرکز، نسبت به انجام و احداث زیرساخت‌های مورد نیاز برای واگذاری طرح به متقاضی اقدام نماید.
- (۳) تخصیص و تصویب اعتبار مورد نیاز: اداره کل جهاد کشاورزی استان لرستان با پیگیری نسبت به تأمین و تخصیص اعتبارات لازم اعم از تسهیلات بانکی و اعتبارات استانی اقدام نماید.

گروه پیگیری کننده:

- (۱) معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
- (۲) فرماندار محترم شهرستان ازنا
- (۳) مدیر کل محترم جهاد کشاورزی استان
- (۴) مدیر عامل محترم شرکت شهرک های کشاورزی استان

عنوان طرح: گلخانه ۲۵ هکتاری دلفان		EF۱۸	
دستگاه اجرایی: اداره کل جهاد کشاورزی استان لرستان			
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: دلفان	سال شروع طرح: ۱۳۹۶	اشتغال زایی: ۲۵۰ نفر
مصوبات قانونی طرح:	دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>	سرمایه گذاری انجام شده: ۲۰۰۰ میلیون ریال	
		سرمایه گذاری مورد نیاز: ۵۷۰۰۰۰۰ میلیون ریال	
سرمایه گذار: شرکت شهرک های کشاورزی (برای انجام زیرساخت)		پیشرفت فیزیکی طرح: ۵ درصد	
ظرفیت تولید اسمی: ۵ هزار تن انواع صیفی جات و سبزیجات			
ضرورت طرح:			
به علت نیاز روز افزون بازار مصرف، کشت فشرده محصول و استفاده بهینه از منابع آب و خاک مد نظر قرار گرفته و در گلخانه ها با بهره برداری از فن آوری و تکنولوژی روز- به منظور تولید خارج از فصل، بالاتر بودن کمیت، تحت کنترل بودن مراحل کاشت، داشت و برداشت و بالابردن کیفیت- ضرورت اجرای طرح های گلخانه ای را ایجاد نموده است.			

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی طرح:

این طرح به روش کشت خاک (غیرهیدروپونیک) در زمینی به مساحت ۲۵ هکتار از محل اراضی ملی شهرستان دلفان در حال واگذاری می باشد مطالعات اولیه انجام و با سرمایه گذاری شرکت شهرکهای کشاورزی استان جهت تولید ۵۰۰۰ تن انواع صیفی جات و سبزیجات در حال پیگیری و اجرا می باشد.

برای احداث زیر ساخت ها، توسط شرکت شهرک های کشاورزی مبلغ ۷۰۰۰۰ میلیون ریال اعتبار از محل منابع ملی مورد نیاز است و پس از تکمیل زیرساخت، طرح به بخش خصوصی واگذار می شود که برای تکمیل و راه اندازی آن به ۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال نیاز دارد. از این مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال توسط سرمایه گذار تأمین می شود و مابقی یعنی ۴۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات تسهیلات بانکی تأمین گردد.

مهمترین موانع موجود:

- کمبود اعتبار برای احداث زیر ساخت ها

اهداف کمی طرح

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تولید سبزی و صیفی	تن			۵۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی	۷۰۰۰۰				
بخش خصوصی (۲۰ درصد)	۱۰۰۰۰۰				
تسهیلات بانکی (۸۰ درصد)	۴۰۰۰۰۰				

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)	شهریور ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
۰	۵	۱۰	۱۵	۳۰	۴۰	۵۰	۶۰	۷۰	۸۰
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰
۹۰	۱۰۰								

مهمترین اقدامات آتی:

- شرکت شهرک های کشاورزی به منظور احداث زیرساخت های گلخانه اقدام نماید بدین منظور نیاز است ضمن هماهنگی با ادارات مربوطه به ویژه در مرکز نسبت به اخذ اعتبار مورد نیاز اقدام نماید.
- اداره کل جهاد کشاورزی استان نسبت به تأمین و تخصیص اعتبار تسهیلات بانکی اقدام نماید
- شرکت شهرک های کشاورزی و مرکز خدمات سرمایه گذاری استان و فرماندار مربوطه نسبت به پیگیری لازم برای انتخاب سرمایه گذار اقدام نمایند.

گروه پیگیری کننده:

- معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
- فرماندار محترم شهرستان دلفان
- مدیر کل محترم جهاد کشاورزی استان
- مدیر عامل محترم شرکت شهرک های کشاورزی استان

عنوان طرح: مجتمع گیاهان دارویی الیگودرز EA۱۹			
دستگاه اجرایی: اداره کل جهاد کشاورزی استان لرستان			
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: الیگودرز	سال شروع طرح: ۱۳۹۶	اشتغال زایی: ۱۵۰ نفر
مصوبات قانونی طرح:	دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>	سرمایه گذاری انجام شده: صفر میلیون ریال	
		سرمایه گذاری مورد نیاز: ۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال	
سرمایه گذار: شرکت آوای باران	پیشرفت فیزیکی طرح: صفر درصد		
ظرفیت تولید اسمی: ۱۰۰ تن انواع گیاهان دارویی در سال اول (در سال دوم سه تن در هر هکتار)			
<p>ضرورت طرح:</p> <p>با توجه به سند آمایش سرزمین، شهرستان الیگودرز این منطقه از پتانسیل مناسبی جهت پرورش گیاهان دارویی و اجرای طرح های فرآوری مرتبط برخوردار است. همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر توسعه مشاغل با درآمد بالا یکی از اولویت های اصلی وزارت جهاد کشاورزی می باشد و به دلیل اینکه شهرستان الیگودرز به دلیل برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب از ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه کشت گیاهان دارویی به صورت مجتمع برخوردار می باشد، لذا انجام این امر یعنی ایجاد مجتمع کشت گیاهان دارویی می تواند نقش بسزایی در ایجاد ثروت و اشتغال در شهرستان محروم الیگودرز داشته باشد.</p>			

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی طرح:

با توجه به ظرفیت های شهرستان و پیشینه موفق استان در زمینه اجرای طرح های مرتبط به گیاهان دارویی، با توجه به وجود یک سرمایه گذار توانمند اجرای طرح مذکور در دستور کار مدیران استانی قرار گرفته و بر همین اساس زمینی به مساحت ۲۰۰ هکتار در شهرستان الیگودرز بعنوان محل اجرای این واحد اقتصادی تعیین و مراحل واگذاری آن در دست اقدام می باشد. این طرح قرار است طی سه سال در شهرستان الیگودرز برای کشت انواع گیاهان دارویی نظیر موسیر، زعفران، آویشن، سیر و ... انجام شود که بر اساس آن سال اول ۷۰ هکتار و دوسال بعدی ۱۳۰ هکتار (هر سال ۶۵ هکتار) گیاهان دارویی کشت شود.

مهمترین موانع موجود:

- تخصیص منابع آب: تأمین آب مورد نیاز برای کشت گیاهان دارویی از اساسی ترین الزامات می باشد لذا لازم است شرکت آب منطقه ای استان نسبت به صدور مجوز برداشت از رودخانه موافقت نماید.
- کمبود اعتبارات تسهیلات بانکی و یارانه دار
- بالا بودن هزینه کاشت
- با توجه به اینکه بازاریابی و بازار رسانی هر محصول از اساسی ترین اولویتهای یک فعالیت اقتصادی لازم است در خصوص ظرفیت های موجود در زمینه تبدیل، بسته بندی، فرآوری، اسانس گیری، خشک کنی و ... در ارتباط با گیاهان دارویی تولید شده در استان ایجاد شود چراکه در حال حاضر بدلیل نبود این ظرفیتهای و عدم وجود بازار

برنامه عملیاتی پیشبرد پروژه های دارای نقش کلیدی در توسعه استان لرستان

فروش مناسب، بیشتر تولید کنندگان گیاهان دارویی در استان به مشکل فروش دچار شده و مجبور هستند که محصولات تولیدی خود را به صورت خام و فرآوری نشده با قیمت کمتر از ارزش اصلی محصول به خارج از استان به فروش برسانند.

اهداف کمی طرح

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تولید گیاهان دارویی	تن	۰	۷۰	۱۳۵	۲۰۰	۳۰۰

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی (۳۰ درصد)	۵۲۵۰	۴۸۷۵	۴۸۷۵		
تسهیلات (۵۰ درصد)	۸۷۵۰	۸۱۲۵	۸۱۲۵		
سرمایه گذاری بخش خصوصی (۲۰ درصد)	۳۵۰۰	۳۲۵۰	۳۲۵۰		

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
۰	۰	۰	۳۵	۴۵	۵۵	۶۰	۶۸	۷۵	۸۵
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰
۹۵	۱۰۰								

مهمترین اقدامات آتی:

- اداره کل منابع طبیعی استان نسبت به شناسایی و معرفی اراضی منابع ملی با قابلیت کشت گیاهان دارویی به اداره کل جهاد کشاورزی اقدام نماید.
- مدیریت امور اراضی نسبت به واگذاری اراضی شناسایی شده به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید.
- مدیریت باغبانی با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها اقدام لازم برای تأمین نهال، بذر و پیاز مورد نیاز متقاضیان اقدام نماید.
- اداره کل جهاد کشاورزی و فرمانداری مربوطه اقدام لازم برای اخذ اعتبارات لازم برای تأمین تسهیلات بانکی، و یارانه دار برای شروع عملیات کاشت اقدام نماید.

گروه پیگیری کننده:

- معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
- فرماندار محترم شهرستان الیگودرز
- مدیر کل محترم جهاد کشاورزی استان
- اداره کل منابع طبیعی استان

عنوان طرح: مجتمع ۲۰۰ هکتاری پرورش گیاهان دارویی تولید گل محمدی ازنا EZ۲۰			
دستگاه اجرایی: اداره کل جهاد کشاورزی استان لرستان			
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: ازنا	سال شروع طرح: ۱۳۹۷	اشتغال زایی: ۱۵۰ نفر
مصوبات قانونی طرح: <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد		سرمایه گذاری انجام شده: صفر میلیون ریال	
		سرمایه گذاری مورد نیاز: ۴۰۰۰۰۰ میلیون ریال	
سرمایه گذار: دکتر رستگار		پیشرفت فیزیکی طرح: صفر درصد	
ظرفیت تولید اسمی: ۱۰۰ تن در سال			
ضرورت طرح:			
با توجه به اینکه در حال حاضر توسعه مشاغل، با درآمد بالا یکی از اولویت های اصلی وزارت جهاد کشاورزی می باشد در شهرستان ازنا با توجه به شرایط اقلیمی پتانسیل زیادی برای ایجاد و کشت گل محمدی را دارد که می تواند نقش بسزایی در ایجاد ثروت داشته باشد.			

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی طرح:

با توجه به ظرفیت های شهرستان و پیشینه موفق استان در زمینه اجرای طرح های مرتبط به گیاهان دارویی، عملیات اجرایی این طرح در زمینی به مساحت ۲۰۰ هکتار در شهرستان ازنا با سرمایه گذاری شرکت بیوتکنولوژی کشت بافت رستگار در دست اقدام می باشد در همین ارتباط زمین مورد نیاز توسط اداره کل منابع طبیعی و از اراضی ملی تامین و در حال واگذاری به سرمایه گذار می باشد.

مهمترین موانع موجود:

- (۱) مخالفت محیط زیست: با توجه به اینکه محل اجرای طرح در یکی از مناطقی است که محیط زیست استان نسبت به ایجاد و احداث باغ یا گیاهان دارویی در این مناطق مخالفت می کند لذا می بایست با رایزنی و پیگیری لازم محیط زیست برای صدور مجوز موافقت اقدام نماید.
- (۲) تخصیص منابع آب: تأمین آب مورد نیاز برای احداث باغات گل محمدی از اساسی ترین الزامات می باشد از این رو لازم است شرکت آب منطقه ای استان نسبت به صدور مجوز برداشت از رودخانه موافقت نماید.
- (۳) اعتبارات: با توجه به اینکه هزینه احداث هر هکتار گل محمدی بالغ بر ۲۰۰ میلیون ریال می باشد و بهره برداران منطقه توان لازم برای هزینه کرد این مبلغ از محل آورده شخصی را ندارند لازم است نسبت به تأمین و تخصیص اعتبارات ملی (برای اعطای یارانه نهال و هزینه چاله کنی) و تسهیلات بانکی بهره برداران را در این خصوص کمک نمود.
- (۴) بالا بودن هزینه احداث: هزینه کاشت و ایجاد هر هکتار گل محمدی برای بهره برداران بالغ بر ۲۰۰ میلیون ریال است که لازم است این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

برنامه عملیاتی پیشبرد پروژه های دارای نقش کلیدی در توسعه استان لرستان

۵) ایجاد صنایع تبدیلی و جانبی مرتبط با گل محمدی: با توجه به اینکه صنایع جانبی و تبدیلی و تکمیلی برای افزایش میزان درآمد بهره برداران ضروری است لذا لازم است این زیرساختها می بایست همزمان با احداث باغات گل محمدی ایجاد شوند.

اهداف کمی طرح

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
احداث مجتمع گل محمدی	هکتار	۴۰	۸۰	۱۲۰	۱۶۰	۲۰۰

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۸۰۰
تسهیلات	۴۲۰۰	۴۲۰۰	۴۲۰۰	۴۲۰۰	۴۲۰۰
بخش خصوصی	۸۴۰	۸۴۰	۸۴۰	۸۴۰	۸۴۰

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
۰	۰	۵	۱۰	۱۰	۱۵	۲۰	۳۰	۳۰	۳۵
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰
۴۰	۵۰	۵۰	۶۰	۶۵	۷۰	۷۵	۸۰	۹۰	۱۰۰

مهمترین اقدامات آتی:

- ۱) شناسایی متقاضیان واجد شرایط
- ۲) پیگیری برای اخذ مجوز محیط زیست
- ۳) پیگیری برای اخذ مجوز شرکت آب منطقه ای استان
- ۴) پیگیری برای تخصیص اعتبارات
- ۵) ارائه آموزشهای لازم به بهره برداران

گروه پیگیری کننده:

- ۱) معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
- ۲) فرماندار محترم شهرستان ازنا
- ۳) مدیر کل محترم جهاد کشاورزی استان

اداره کل سیلات استان

عنوان طرح: مجتمع پرورش ماهی خاویار پلدختر EP211		
دستگاه اجرایی: اداره کل شیلات استان لرستان		
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: پلدختر	سال شروع طرح: ۱۳۹۵
*مصوبات قانونی طرح: دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>	سرمايه گذاري انجام شده: ۶۰۰۰۰ ميليون ريال	اشتغال زایی: ۱۰۰ نفر
	سرمايه گذاري مورد نیاز: ۸۰۰۰۰۰ ميليون ريال	
سرمايه گذار: خانم آرزو چراغی		پیشرفت فیزیکی طرح: صفر درصد
ظرفیت تولید اسمی: ۶۰۰ تن گوشت و ۲۵ تن خاویار در سال		
* کلیه مجوزهای قانونی از قبیل پروانه های تاسیس و موافقت اصولی و مجوزهای لازم از کلیه دستگاه های ذیربط اخذ گردیده است.		
ضرورت طرح:		
این طرح بزرگ ترین طرح تولید ماهی خاویاری کشور در استان های غیر ساحلی می باشد و در اجرایی شدن آن ۱۰۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.		

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

۶۰۰ تن گوشت و ۲۵ تن خاویار در سال به ظرفیت تولید ماهیان خاویاری استان اضافه می گردد.

وضعیت فعلی طرح:

عملیات اجرایی این طرح با سرمایه گذاری بخش خصوصی (شرکت هفت الماس) در زمستان سال ۹۵ آغاز و فاز اول طرح با حدود ۶۰۰۰۰ میلیون ریال سرمایه گذاری با ظرفیت ۱۰۰ تن تکمیل شده است. در صورت تکمیل کلیه فازهای طرح حجم سرمایه گذاری به ۸۰۰۰۰۰ میلیون ریال خواهد رسید.

مهمترین موانع موجود:

- ۱) عدم وجود صنایع فرآوری مناسب بعد از فرآیند تولید
- ۲) مشکل تامین بچه ماهی

اهداف کمی طرح

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تولید گوشت	تن	-	-	۴۰	۲۰۰	

* لازم به توضیح است که هدف تولید خاویار بعد از سال هشتم محقق خواهد شد.

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
سرمایه گذاری بخش خصوصی	۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰	۵۰۰۰۰	۶۰۰۰۰	۸۰۰۰۰
تسهیلات	۱۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۶۰۰۰۰	۸۰۰۰۰

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
-	-	۵	۳۵	۷۵	۱۰۰				
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰

برنامه زمان بندی پیش بینی بهره برداری تا تولید سه ماه یکبار (درصد)

شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
-	-				۱۰	۲۵	۳۵	۵۰	۶۰
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰

* با توجه به تکمیل فاز اول طرح، این برنامه زمان بندی صرفا مربوط به فاز دوم طرح می باشد. که تا پایان شهریور ۹۷ زیرساخت طرح به اتمام خواهد رسید و آگیری خواهد شد و در شهریور ۹۷ راهسازی بچه ماهی انجام خواهد شد.

مهمترین اقدامات آتی:

- تامین اعتبارات مورد نیاز (جاری-عمرانی)
- هماهنگی در خصوص انتقال دانش فنی
- تامین بچه ماهیان مورد نیاز
- ارایه خدمات کارشناس مورد نیاز

گروه پیگیری کننده:

- معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
- فرماندار محترم شهرستان پلدختر
- مدیر کل محترم شیلات استان
- مدیر عامل محترم شرکت سهامی آب منطقه ای استان

عنوان پروژه: احداث مجتمع پرورش ماهی انار رود CP22			
دستگاه اجرایی: اداره کل شیلات استان لرستان			
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: پلدختر	سال شروع پروژه: ۱۳۸۵	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۹۰ درصد
مصوبات قانونی: <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد		اعتبار هزینه شده: ۷,۹۹۹ میلیون ریال	
		اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۸۲۰۰ میلیون ریال	
<p>ضرورت پروژه:</p> <p>در صورت احداث، تکمیل و بهره برداری مجتمع پرورش ماهی مزبور میزان ۳۵۰ تن به مجموع تولید آبیان استان اضافه خواهد شد و ایجاد اشتغال ۶۰ نفر به صورت مستقیم و ۱۲۰ نفر به صورت غیر مستقیم فراهم خواهد گردید.</p>			

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

عملیات عمرانی پروژه از قبیل:

- (۱) ارائه نقشه توسط مشاور
- (۲) تسطیح نمودن مکان مورد نظر
- (۳) احداث بند انحرافی پروژه
- (۴) احداث کانال های آبرسان و کانال های زهکش
- (۵) با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد در حال اجرا می باشد.

مهمترین موانع موجود:

کمبود تخصیص اعتبار سال جاری.

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تولید آبیان	تن	۰	۲۵۰	۳۵۰	۳۵۰	۴۰۰

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی					
استانی	۸۳۰۰	۷۰۰۰			

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
				۱۰۰	۹۸	۹۴	۹۲	۹۰	۹۰
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸

مهمترین اقدامات آتی:

- (۱) اصلاح خروجی سایت تخریب شده در اثر سیلاب
- (۲) احداث حوضچه ترسیب
- (۳) عملیات اجرایی لوله گذاری کانال اصلی
- (۴) عملیات اجرایی احداث دیوار حائل گابیونی.

گروه پیگیری کننده:

- (۱) معاون محترم امور عمرانی استاندار
- (۲) فرماندار محترم شهرستان پلدختر
- (۳) مدیر کل محترم شیلات استان

عنوان پروژه: پرورش ماهی سپید دشت		
دستگاه اجرایی: اداره کل جهاد کشاورزی استان لرستان		
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: خرم آباد	سال شروع پروژه: ۱۳۹۱
مصوبات قانونی: <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد		پیشرفت فیزیکی پروژه: ۱۸ درصد
		اعتبار هزینه شده: ۴۲۳۷۴ میلیون ریال
		اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۱۲۳۱۶۵ میلیون ریال
ضرورت پروژه:		
در صورت احداث و تکمیل بهره برداری مجتمع پرورش ماهی مزبور میزان ۶۰۰۰ تن به مجموع تولید آبزیان استان اضافه خواهد شد و زمینه اشتغال مستقیم ۱۲۰۰ نفر و غیر مستقیم ۲۴۰۰ نفر فراهم خواهد شد.		

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

پروژه در حال حاضر فعال می باشد و مهمترین مانع کمبود اعتبار و پایین بودن میزان تخصیص می باشد.

وضعیت فعلی پروژه:

پروژه در حال حاضر فعال می باشد.

- (۱) ارائه نقشه اجرایی و پروژه توسط مشاور ذیصلاح
- (۲) تسطیح و خاک برداری محل اجرای پروژه با پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد
- (۳) احداث کانال آبرسان مجتمع با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد
- (۴) پیشرفت فیزیکی کلی پروژه در حدود ۱۸ درصد است و در حال اجرا می باشد.

مهمترین موانع موجود:

کمبود اعتبار و پایین بودن میزان تخصیص می باشد.

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تولید آبزیان	تن					۶۰۰۰

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی					
استانی	۱۲۳۱۶۵	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار(درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
۷۰	۶۰	۵۰	۴۰	۳۵	۳۰	۲۵	۲۱	۱۸	۱۰
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸
						۱۰۰	۹۵	۸۵	۸۰

مهمترین اقدامات آتی:

- (۱) عملیات اجرایی بند انحرافی انجام خواهد شد
- (۲) اجرای کانال آبرسان و احداث یک دهنه پل صورت خواهد پذیرفت
- (۳) اجرای عملیات لوله گذاری به طول ۲۰۰۰ متر مد نظر قرار خواهد گرفت
- (۴) مجتمع جهت واگذاری آماده شود.

گروه پیگیری کننده:

- (۱) معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- (۲) فرماندار محترم شهرستان خرم آباد
- (۳) مدیر کل محترم شیلات استان
- (۴) مدیر عامل محترم شرکت سهامی آب منطقه ای استان

شرکت سهامی آب

منطقه ای استان

عنوان پروژه: ایستگاه پمپاژ اسماعیل آباد			
دستگاه اجرایی: شرکت سهامی آب منطقه ای استان لرستان			
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: دلفان	سال شروع پروژه: ۱۳۸۴	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۶۰ درصد
مصوبات قانونی: * دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>		اعتبار هزینه شده: ۷۷۰۰۰ میلیون ریال	
		اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۵۱۵۴۴ میلیون ریال	
* این پروژه دارای ۱۱,۳MCM تخصیص آب از جانب وزارت نیرو به شماره ۸۹/۴۹۷۲۹/۷۰۰ مورخ ۸۹/۶/۲۳ می باشد لیکن با توجه به شرایط موجود، وزارت نیرو در مجوز های تخصیص آب گذشته بازنگری نموده و می بایست برای این پروژه مجدداً مجوز تخصیص آب اخذ نمود.			
ضرورت پروژه:			
هدف از اجرای پروژه تامین آب مورد نیاز ۱۰۵۰ هکتار از اراضی دیم منطقه و تبدیل آنها به آبی می باشد. میزان اشتغال زایی طرح پس از بهره برداری ۶۰۰ نفر می باشد			

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

- ۱- پیشرفت فیزیکی ایستگاه پمپاژ: ۶۰ درصد اما پیشرفت فیزیکی شبکه اصلی و فرعی: ۴۰ درصد می باشد
- ۲- کارهای انجام شده :
احداث بند انحرافی و کانال های انتقال آب - احداث ساختمان ایستگاه پمپاژ - نصب پمپ و الکتروپمپ - برق رسانی ایستگاه - احداث شبکه اصلی آبیاری
- ۳- پیمانکار پروژه هم اکنون شرکت تلاش ۱۲۳ با مبلغ پیمان : ۴/۱ میلیارد ریال برای اجرای شبکه آبیاری درجه ۲ و ۳ از سال ۹۴ پای کار است اما به دلیل کمبود اعتبار در سنوات گذشته کار اجرای پروژه به کندی انجام می شود. پیمانکار درخواست خاتمه پیمان داده که در دست بررسی می باشد.
- ۴- اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل : ۵۰۰۰۰ میلیون ریال است که می بایست صرف انجام کارهای باقیمانده شامل: برقراری انشعاب برق خریداری شده از برق باختر و شرکت توزیع برق لرستان - اصلاح خط انتقال برق - احداث حوضچه شیرآلات شود.
- ۵- اجرای شبکه فرعی کالا به اداره کل جهاد کشاورزی محول شده است و آن اداره کل از ۱۰۵۰ هکتار این شبکه ۲۵۰ هکتار را انجام و ۸۰۰ هکتار باقی مانده است که در آینده اجرا خواهد نمود.

مهمترین موانع موجود:

- (۱) کمبود تخصیص ریالی لازم جهت اجرای کارهای باقیمانده پروژه
- (۲) عدم برقراری انشعاب برق توسط شرکت توزیع برق استان به دلیل اختلاف با برق باختر در اثر جدایی از آن شرکت

۱- جهت نحوه کد گذاری به صفحه ۱۳ رجوع شود.

۳) کاهش آبدهی رودخانه به دلیل خشکسالی که در نتیجه آن بایستی سطح اراضی زیر کشت کاهش یابد.

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
اقدامات تکمیلی ایستگاه	درصد	۸۰	۱۰۰			
شبکه اصلی	هکتار	۴۰۰	۶۵۰	۱۰۵۰		

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی					
استانی	۵۱۵۴۴	۱۵۰۰۰	۱۵۰۰۰		

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۲	۶۵	۷۰	۸۰	۸۵	۹۰
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰
۹۵	۱۰۰								

مهمترین اقدامات آتی:

- ۱) پیگیری های لازم جهت اخذ تخصیص آب
- ۲) پیگیری های لازم جهت تامین اعتبار مورد نیاز پروژه
- ۳) پرداخت بدهی ها و شارژ مالی پیمانکار و مشاور
- ۴) تکمیل کارهای باقیمانده شامل موارد زیر:
 - ۴-۱) اصلاح خط انتقال برق و برقراری انشعاب برق
 - ۴-۲) اصلاح حوضچه های شیر آلات
 - ۴-۳) تست هیدرولیکی لوله انتقال آب
 - ۴-۴) سرویس و نگهداری الکترو پمپ های نصب شده سال های گذشته
 - ۴-۵) انجام اصلاحات احتمالی ایستگاه پس انجام اقدامات فوق
 - ۴-۶) لایروبی پشت بند انحرافی
 - ۴-۷) خاتمه دادن به قرارداد پیمانکار
 - ۴-۸) تعیین تکلیف نگهبانان ایستگاه برای زمان پس از خاتمه پیمانکار

گروه پیگیری کننده:

- ۱) معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- ۲) فرماندار محترم شهرستان دلفان
- ۳) مدیر عامل محترم شرکت سهامی آب منطقه ای استان

عنوان پروژه: تکمیل ایستگاه پمپاژ کلکله محمود آباد CZ25		
دستگاه اجرایی: شرکت سهامی آب منطقه ای استان لرستان		
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: ازنا	سال شروع پروژه: ۱۳۸۳
*مصوبات قانونی: دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>		پیشرفت فیزیکی پروژه: ۳۰ درصد
		اعتبار هزینه شده: ۲۰۷۵۳ میلیون ریال
		اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۲۰۰۰۰ میلیون ریال
* این پروژه دارای ۱۱,۳MCM تخصیص آب از جانب وزارت نیرو به شماره ۸۹/۴۹۷۲۹/۷۰۰ مورخ ۸۹/۶/۲۳ می باشد لیکن با توجه به شرایط موجود، وزارت نیرو در مجوز های تخصیص آب گذشته بازنگری نموده و می بایست برای این پروژه مجدداً مجوز تخصیص آب اخذ نمود.		
ضرورت پروژه:		
با اجرای این طرح حدود ۶۰۰ هکتار از اراضی روستاهای کلکله و محمود آباد ازنا تأمین آب شده و از دیم به آبی تبدیل می شوند.		

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

پروژه متوقف می باشد.

میزان بدهی به پیمانکار ۲۰۰۰ میلیون ریال و به مشاور هم ۲۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

(۱) پیشرفت فیزیکی ایستگاه پمپاژ (درصد): ۳۰

(۲) پیشرفت فیزیکی شبکه (درصد): -

(۳) کارهای انجام شده:

- احداث زهکش محل تامین آب ایستگاه در ساحل رودخانه ماربره

- خاکبرداری محل ایستگاه پمپاژ

- احداث بخش عمده ای از ساختمان ایستگاه

- احداث خط انتقال آب به طول ۲۵۰۰ متر

- تهیه الکترو پمپ های پروژه

(۴) اعتبار هزینه شده تاکنون: ۲۰۷۵۳ میلیون ریال

(۵) کارهای باقیمانده:

- تکمیل ساختمان ایستگاه پمپاژ

- برق رسانی به ایستگاه

- خرید، حمل و نصب تابلوهای برق ایستگاه

- نصب پمپ و الکتروپمپ

- تکمیل استخر آبیاری

- احداث شبکه فرعی آبیاری به وسعت ۶۰۰ هکتار

(۶) اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل: ۵۰۰۰۰ میلیون ریال

(۷) پیمانکار پروژه شرکت مهراز بنای باختر با مبلغ پیمان ۱/۳ میلیارد تومان از سال ۹۳ مشغول به کار گردیده اما به

برنامه عملیاتی پیشبرد پروژه های دارای نقش کلیدی در توسعه استان لرستان

دلیل کمبود تخصیص در سنوات گذشته، در آبان ماه سال ۹۶ به پیمان مربوطه خاتمه داده شده و متعاقباً پروژه تحویل موقت شد و پیمانکار در حال تهیه صورت وضعیت قطعی پروژه می باشد.

مهمترین موانع موجود:

کمبود تخصیص ریالی و بدهی انباشته شده به پیمانکاران و مشاور طرح

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تامین آب کشاورزی	هکتار	۰	۶۰۰			

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی					
استانی	۲۰۰۰۰	۳۰۰۰۰			

اعتبار درج شده در جدول جهت تکمیل ایستگاه پمپاژ و شبکه اصلی می باشد و شبکه فرعی به اداره کل جهاد کشاورزی واگذار می شود.

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
۳۰	۳۰	۳۲	۳۴	۵۰	۷۰	۸۵	۱۰۰		
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰

مهمترین اقدامات آتی:

- پیگیری های لازم جهت اخذ تخصیص آب
- پیگیری تامین اعتبار لازم
- پرداخت مطالبات پیمانکاران و مشاوران طرح
- واگذاری احتمالی تکمیل عملیات ساختمانی و برقی باقیمانده ایستگاه و استخر و همچنین احداث شبکه آبیاری فرعی تحت فشار مربوطه به سرمایه گذار به روش BOT در قالب ماده ۲۷ قانون الحاق ۲
- در صورت عدم واگذاری طرح به بخش خصوصی عملیات تکمیلی باقیمانده ایستگاه و شبکه اصلی پس از تأمین اعتبار بایستی توسط شرکت آب منطقه ای انجام شود.

گروه پیگیری کننده:

- معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- فرماندار محترم شهرستان ازنا
- مدیر عامل محترم شرکت سهامی آب منطقه ای استان

عنوان پروژه: ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی ایوشان CK26			
دستگاه اجرایی: شرکت سهامی آب منطقه ای استان لرستان			
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: خرم آباد	سال شروع پروژه: ۱۳۸۴	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۵۰ درصد
*مصوبات قانونی: دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>		اعتبار هزینه شده: ۳۰۱۱۶۷ میلیون ریال	
		اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۲۸۳۰۵ میلیون ریال	
* مجوز ماده ۲۱۵ دارد.			
ضرورت پروژه:			
۲۵۰۰ هکتار شبکه های آبرسانی ۱ و ۲ کشاورزی، با اجرای این پروژه امکان شرایط کشت آبی جهت ۲۵۰۰ هکتار اراضی دیم منطقه ایجاد خواهد شد. علاوه بر مورد فوق شرایط اشتغال پایدار جهت ۱۲۵۰ نفر از اهالی فراهم و بدین وسیله از مهاجرت و کوچ آن ها به شهرهای همجوار جلوگیری خواهد شد.			

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

- (۱) عملیات عمرانی پروژه در حال حاضر فعال می باشد و پیشرفت فیزیکی شبکه آبیاری اصلی ۵۴ درصد می باشد.
- (۲) اهم فعالیتهای اجرایی شبکه به شرح ذیل می باشد.
 - الف- تجهیز کارگاه
 - ب- خاکبرداری و ساخت کانال های آبر و اجرای لاینینگ بتن کانال های خاکی با رویه بتنی
 - ج- ساخت دو سیفون با لوله و سازه های بتنی مربوط به آنها
 - د- اجرای شبکه اصلی ۱ و ۲ با لوله های جی آر پی- فولادی و چدن
- (۳) در حال حاضر اداره کل جهاد کشاورزی در حال اجرای شبکه فرعی می باشد

مهمترین موانع موجود:

- کمبود اعتبار در موافقت نامه با توجه به پیشرفت فیزیکی و حجم پروژه

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تامین آب کشاورزی	هکتار	۵۰۰	۱۵۰۰	۲۵۰۰		

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی	۲۸۳۰۵	۲۳۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰		
استانی					

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار(درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
۹۶	۸۹	۸۱	۷۴	۶۷	۶۰	۵۴	۵۲	۵۰	۴۷
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸
								۱۰۰	۹۸

مهمترین اقدامات آتی:

پیگیری جهت تامین اعتبار مناسب در سال های آتی

گروه پیگیری کننده:

- (۱) معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- (۲) فرماندار محترم شهرستان خرم آباد
- (۳) مدیر عامل محترم شرکت سهامی آب منطقه ای استان

عنوان پروژه: احداث شبکه آبیاری و زهکشی حوضیان CA۲۷		
دستگاه اجرایی: شرکت سهامی آب منطقه ای استان لرستان		
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: الیگودرز	سال شروع پروژه: ۱۳۸۴
مصوبات قانونی: <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد	اعتبار هزینه شده: ۲۷۴۰۱۰ میلیون ریال	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۸۵ درصد
	اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۸۱۵۷۵ میلیون ریال	
ضرورت پروژه:		
با اجرای طرح شبکه آبیاری زهکشی حوضیان آب تأمین شده از سد مزبور بین حدود ۳۰۰۰ هکتار از اراضی منطقه غرب و شمال شهر الیگودرز توزیع خواهد شد.		

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

عملیات عمرانی پروژه در حال حاضر فعال می باشد

- به لحاظ نبود چشم انداز روشنی از تأمین اعتبار لازم برای پرداخت بدهی به پیمانکار و مشاور طرح و همچنین ادامه اجرا و تکمیل آن قرار است که تکمیل عملیات اجرایی شبکه اصلی به اداره کل جهاد کشاورزی که هم اکنون در حال اجرای شبکه فرعی پروژه می باشد واگذار گردد.
- پیشرفت فیزیکی پروژه در حدود ۸۵ درصد می باشد.
- بدهی های پروژه شامل مشاور ۱ میلیارد تومان ، تولید کننده لوله ۳ میلیارد تومان، پیمانکار ۰/۵ میلیارد تومان، مجموعاً برابر ۴/۵ میلیارد تومان می باشد
- اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل پروژه ۱/۵ میلیارد تومان بابت ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی باقیمانده پروژه.
- اقدامات تکمیلی شامل جاده، ساخت حوضچه و نصب شیر آلات به جهاد کشاورزی محول گردیده است.

مهمترین موانع موجود:

حذف ردیف بودجه ای از پیوست شماره ۱ قانون بودجه و عدم تأمین اعتبار موردی از محل دیون طرح های خاتمه یافته.

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ایجاد شبکه اصلی	هکتار	۲۵۵۰	۳۰۰۰			

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی	۸۱۵۷۵	۱۵۰۰۰			
استانی					

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار(درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
				۱۰۰	۹۵	۹۰	۸۵	۸۵	۸۵
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸

مهمترین اقدامات آتی:

پیگیری جهت اخذ اعتبار و پرداخت دیون از سازمان برنامه و بودجه کشور

گروه پیگیری کننده:

- (۱) معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- (۲) فرماندار محترم شهرستان الیگودرز
- (۳) مدیر عامل محترم شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان

عنوان پروژه: ایستگاه پمپاژ فیض آباد		دستگاه اجرایی: شرکت سهامی آب منطقه ای استان لرستان	
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: سلسله	سال شروع پروژه: ۱۳۸۱	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۶۰ درصد
* مصوبات قانونی: دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>		اعتبار هزینه شده: ۱۱۰۰۰۰ میلیون ریال	
		اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۴۱۴۲۹ میلیون ریال	
* مهمترین مصوبات قانونی پروژه های آبی مجوز تخصیص آب می باشد که این مجوز تحت شماره ۲۰۶۴۵/۷۰۰ در مورخ ۸۸/۲/۲۳ به میزان MCM ۲۵ در سال برای آن توسط وزارت نیرو صادر شده است.			
ضرورت پروژه:			
با احداث این ایستگاه، آب مورد نیاز حدود ۲۷۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه تامین شده و از دیم به آبی تبدیل می شوند.			

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

در حال حاضر به علت کمبود تخصیص اعتبار و بدهی به مشاور و پیمانکار طرح و همچنین سازنده های تجهیزات پروژه نیمه فعال می باشد.

(۱) پیشرفت فیزیکی ایستگاه پمپاژ (درصد): ۶۰

(۲) پیشرفت فیزیکی شبکه اصلی و فرعی (درصد): ۶۰

(۳) کارهای انجام شده تاکنون:

- بند انحرافی از نوع بتنی بادخانه ۳۰ متر و ارتفاع ۴,۵ متر و ارتفاع تیغه آب روی آن ۱,۸ متر
- کانال انتقال از بند تا ایستگاه پمپاژ به طول ۳۸۵ متر از نوع بکس بتنی
- ایستگاههای پمپاژ به تعداد سه ایستگاه ساخته شده پمپ ها دو ایستگاه با تجهیزات کامل الکترومکانیکال نصب شده برق رسانی به ایستگاه با ظرفیت مجموع ۲۵۰۰ لیتر در ثانیه
- خط انتقال شماره ۱ از نوع فولادی با قطر ۱۲۰۰ میلی متر
- کانال بتنی انتقال آب اصلی به طول حدوداً ۱۱ کیلومتر با مقطع دوزنقه و ظرفیت ۲۵۰۰ لیتر در ثانیه
- خط لوله فولادی با قطر ۱۰۰۰ میلیمتر
- کانال بتنی انتقال آب شماره ۲ با مقطع دوزنقه و ظرفیت ۱۸۰۰ لیتر در ثانیه
- خط انتقال شماره ۲ از نوع فولادی به قطر ۷۵۰ میلیمتر به طول ۱۳۰۰ متر
- خط انتقال برق ۲۰ کیلوولت اختصاصی به طول ۱۴ کیلومتر از پست مرکزی الشتر
- همینطور ۱۴۰۰ هکتار از شبکه در حال بهره برداری می باشد.

(۴) کارهای باقیمانده:

- تعداد ۴ واحد ایستگاه فرعی در قطعه ۲ با اعتبار ۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال - ۱۰ کیلومتر کانال دوزنقه ای با پوشش بتنی به طول ۷ کیلومتر با اعتبار ۶۰۰۰۰ میلیون ریال بعد از ایستگاه ۳
- چهار واحد ایستگاه فرعی در قطعه ۳ برای ۵۵۰ هکتار
- تهیه و نصب تاسیسات برقی و مکانیکی و ابزار دقیق ایستگاه اصلی ۳ به میزان ۲۰٪ با اعتباری بالغ بر ۵۰۰۰ میلیون ریال

برنامه عملیاتی پیشبرد پروژه های دارای نقش کلیدی در توسعه استان لرستان

- تکمیل عملیات برقی ایستگاههای اصلی و تجهیز به سیستمهای ابزار دقیق مدیریتی با اعتبار ۵۰۰۰ میلیون ریال
 - احداث شبکه فرعی آبیاری به میزان ۵۵۰ هکتار باقیمانده توسط جهاد کشاورزی
 (۵) هم اکنون حدوداً ۱۴۰۰ هکتاری از شبکه آبیاری احداث شده در حال بهره برداری و تعاونی های بهره برداری تشکیل گردیده است
 (۶) بدهی در این طرح ۲۰۵۰۰ میلیون ریال می باشد.

مهمترین موانع موجود:

- (۱) کمبود تخصیص
 (۲) وجود ۲ سایت پرورش ماهی در پایین دست ایستگاه که شکایت کرده اند.

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ایجاد شبکه اصلی	هکتار	۱۴۰۰	۱۷۴۰	۲۰۰۰	۲۳۴۰	۲۷۵۰
تکمیل عملیات باقیمانده						

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی					
استانی	۴۱۴۲۹	۳۵۰۰۰	۳۵۰۰۰		

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸
۶۰	۶۰	۶۲	۶۵	۶۸	۷۰	۷۵	۸۰	۸۵	۹۰	
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	
۹۵	۱۰۰									

مهمترین اقدامات آتی:

- (۱) پیگیری اعتبار لازم جهت اتمام طرح از محل اعتبارات استانی
 (۲) تعیین تکلیف دو سایت پرورش ماهی
 (۳) تکمیل عملیات باقیمانده جهت بهره برداری کامل از طرح

گروه پیگیری کننده:

- (۱) معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
 (۲) فرماندار محترم شهرستان سلسله
 (۳) مدیر عامل محترم شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان

عنوان پروژه: تکمیل ایستگاه پمپاژ گر خوشاب		دستگاه اجرایی: شرکت سهامی آب منطقه ای استان لرستان	
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: کوهدشت	سال شروع پروژه: ۱۳۸۶	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۹۰ درصد
* مصوبات قانونی: <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد		اعتبار هزینه شده: ۴۵۰۰۰ میلیون ریال	
		اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۳۰۰۵۴ میلیون ریال	
* این پروژه دارای مجوز تخصیص آب از شرکت آب منطقه ای لرستان به شماره ۱۳۳۴۰/۸۰۰ مورخ ۸۰/۹/۱۸ و به میزان ۲۳۵ لیتر در ثانیه معادل MCM ۲,۰۷ در سال می باشد.			

ضرورت پروژه:

با احداث این ایستگاه، آب مورد نیاز حدود ۲۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی روستاهای ده کرمعلی و گر خوشاب تأمین شده و از دیم به آبی تبدیل می شود.

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

در حال حاضر این پروژه به علت بدهی های گذشته تعطیل و غیر فعال است. میزان بدهی پروژه به پیمانکار و مشاور پروژه ۳۰۰۰۰ میلیون ریال می باشد. همچنین لازم به ذکر است که جهت تکمیل این پروژه به ۲۰۰۰۰ میلیون ریال نیاز است.

مهمترین موانع موجود:

- ۱) کمبود تخصیص سال جاری
- ۲) وجود برخی معارضین (آقای بهمن قبادی)؛ شخصی بنام بهمن قبادی که اراضی (باغ) وی در مسیر خط انتقال است اجازه اجرای خط انتقال را در محدوده زمینش نمی دهد و غرامت غیر کارشناسی می خواهد.
- ۳)

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تامین آب کشاورزی	هکتار	۲۰۰	۲۵۰			

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی					
استانی	۳۰۰۵۴	۲۰۰۰۰			

جهت تکمیل ایستگاه و شبکه اصلی، اعتبار مورد نیاز در سال ۱۳۹۷ برآورد گردیده است.

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار(درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
			۱۰۰	۹۶	۹۳	۹۰	۹۰	۹۰	۹۰
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸

مهمترین اقدامات آتی:

- (۱) انجام عملیات تکمیلی پروژه
- (۲) رفع مشکلات اجتماعی توسط فرمانداری
- (۳) واگذاری اجرای شبکه فرعی به اداره کل جهاد کشاورزی

گروه پیگیری کننده:

- (۱) معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- (۲) فرماندار محترم شهرستان کوهدشت
- (۳) مدیر عامل محترم شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان

عنوان پروژه: ایستگاه پمپاژ جایدز			
دستگاه اجرایی: شرکت سهامی آب منطقه ای استان لرستان			
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: پلدختر	سال شروع پروژه: ۱۳۸۸	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۵۲ درصد
مصوبات قانونی: <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد		اعتبار هزینه شده: ۳۱۰۰۰۰ میلیون ریال	
		اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۱۰۳۷۸۵ میلیون ریال	
ضرورت پروژه:			
با اجرای این طرح امکان شرایط کشت آبی جهت ۱۹۵۰ هکتار اراضی دیم منطقه فراهم می گردد. از طرفی علاوه بر مورد فوق شرایط دو مرحله ی کشت با توجه به شرایط هوای منطقه با تامین آب در زمان مناسب نیز فراهم می شود. با انجام موارد فوق شرایط اشتغال پایدار و مناسب جهت ۱۰۰۰ نفر و جلوگیری از مهاجرت فراهم می شود.			

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

- ۱) عملیات عمرانی پروژه در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی شبکه آبیاری ۵۲ درصد فعال است (با توجه به وجود اعتبارات سالانه از محل اعتبارات طرح های ملی استانی شده، پیمانکار تحت نظارت مهندسین مشاور دز آب مشغول انجام عملیات اجرایی می باشد)
- ۲) اهم فعالیتهای اجرایی شبکه به شرح ذیل می باشد.

الف- تجهیز کارگاه

- ب- خاکبرداری و سازه آگیر و ساختمان بهره برداری و ساختمان ایستگاه پمپاژ اصلی
- ج- ساخت دو ایستگاه پمپاژ فرعی ۱ و ۵ با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی
- د- اجرای خط برق به ایستگاه اصلی و دو ایستگاه ۱ و ۵ فرعی
- ذ- اجرای خط پمپاژ بطول ۳۸۰۰ متر با لوله فولادی با ظرفیت ۲۹۵۰ لیتر بر ثانیه
- ر- اجرای شبکه آبیاری اصلی ۱ و ۲ و فرعی ۳ و ۴ به میزان ۱۰۰۰ هکتار
- ز- تهیه الکتروموتورها و پمپ ها و شیر آلات سه ایستگاه فوق
- ط- اجرای کانالهای آب بر خاکی با پوشش بتنی با جاده دسترسی شنی

مهمترین موانع موجود:

نبود اعتبار در موافقتنامه برای تملک اراضی و همچنین جهت خرید انشعابات برق

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف		واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تامین آب کشاورزی شبکه اصلی و فرعی طرح		هکتار			۱۰۰۰	۱۹۵۰	

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی	۱۰۳۷۸۵	۱۱۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰		
استانی					

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)	شهریور ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
۴۹	۵۲	۵۵	۶۰	۶۵	۷۰	۷۵	۸۰	۸۵	۹۰
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰
۹۵	۱۰۰								

مهمترین اقدامات آتی:

- ۱) پیگیری برای اخذ تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور
- ۲) ادامه عملیات اجرایی تکمیلی مورد نیاز پروژه
- ۳) پیگیری جهت تملک های با مبلغ کم و همچنین خرید انشعابات برق

گروه پیگیری کننده:

- ۱) نماینده محترم شهرستان پلدختر
- ۲) معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- ۳) فرماندار محترم شهرستان پلدختر
- ۴) مدیر عامل محترم شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان

عنوان پروژه: ایستگاه پمپاژ واشیان CP31			
دستگاه اجرایی: شرکت سهامی آب منطقه ای استان لرستان			
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: پلدختر	سال شروع پروژه: ۱۳۸۲	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۵۰ درصد
*مصوبات قانونی: دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>		اعتبار هزینه شده: ۱۳۷۵۶۱ میلیون ریال	
		اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۴۸۷۰۰ میلیون ریال	
* این پروژه دارای مجوز تخصیص آب از وزارت نیرو تحت شماره ۹/۵۰۴۱۸/۷۰۰ مورخ ۸۹/۶/۳۰ به میزان MCM ۱۱ در سال می باشد.			
ضرورت پروژه:			
با اجرای این پروژه آب مورد نیاز ۱۲۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه واشیان تأمین شده و از دیم به آبی تبدیل می شوند.			

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

درحال حاضر به علت کمبود اعتبار هیچ یک از شرکت های پیمانکاری و مشاور فعالیتی ندارند و شرکت آب منطقه ای در انتظار تخصیص اعتبار مورد نیاز برای ادامه عملیات اجرایی و تکمیلی می باشد.

- (۱) پیشرفت فیزیکی ایستگاه پمپاژ(درصد): ۵۲
 - (۲) کارهای انجام شده: احداث ساختمان ایستگاه شماره یک - احداث خط انتقال برق شماره یک - خط انتقال با لوله فولادی به قطر ۱۰۰۰ میلی متر به طول ۵ کیلومتر-احداث ایستگاه پمپاژ شماره ۲ به طور کامل شامل ساختمان و نصب و پمپ و الکتروپمپ
 - (۳) اعتبار هزینه شده تاکنون: ۱۳,۷ میلیارد تومان
 - (۴) اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل ایستگاه و شبکه اصلی: ۱۴ میلیارد تومان
- پیمانکار مستقر برای تکمیل:
- ایستگاه شماره یک - شرکت سایبر صنعت
 - مبلغ پیمان ۵/۶ میلیارد تومان
 - کارکرد تأیید شده ۳ میلیارد تومان
 - پرداخت شده ۲ میلیارد تومان
 - احداث خط انتقال برق بین دو ایستگاه - شرکت روشنگر زرد کوه

مهمترین موانع موجود:

با توجه به هزینه بسیار بالای ایستگاه، اعتبار بالایی می خواهد که اعتبارات شهرستان پلدختر جوابگوی آن نیست.

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تامین آب کشاورزی	هکتار	۵۰۰	۶۷۰	۸۴۰	۱۰۵۰	۱۲۵۰

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی					
استانی	۴۸۷۰۰	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
۵۰	۵۰	۵۲	۵۵	۵۸	۶۰	۶۵	۶۷	۷۲	۷۵
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰
۸۰	۸۳	۸۷	۹۰	۹۵	۱۰۰				

مهمترین اقدامات آتی:

- ۱) پیگیری تامین اعتبار لازم
- ۲) نصب الکتروپمپ ها به تعداد ۱۰ عدد هم اکنون در محوطه ایستگاه می باشند
- ۳) خرید ، حمل و نصب ۲ دستگاه ترانس های برق که در محوطه شرکت ایران ترانسفو می باشند.
- ۴) تکمیل شبکه اصلی
- ۵) واگذاری احداث شبکه فرعی به اداره کل جهاد کشاورزی
- ۶) تکمیل خط انتقال برق بین ایستگاه مرکزی و ثانویه
- ۷) احداث دو قطعه دیوار ساحلی برای محافظت از ایستگاه مرکزی و خط انتقال به طول حدود ۱۰۰ متر

گروه پیگیری کننده:

- ۱) معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- ۲) فرماندار محترم شهرستان پلدختر
- ۳) مدیر عامل محترم شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان

عنوان پروژه: ایستگاه پمپاژ چم مهر		CP32
دستگاه اجرایی: شرکت سهامی آب منطقه ای استان لرستان		
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: پلدختر	سال شروع پروژه: ۱۳۸۰
*مصوبات قانونی: دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۸۰ درصد	اعتبار هزینه شده: ۱۴۰۰۰۰ میلیون ریال
		اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۳۰۰۴۲ میلیون ریال
*یکی از مهمترین مصوبات قانونی طرح های توسعه منابع آب مجوز قانونی تخصیص آب می باشد که این مجوز از سوی وزارت نیرو به شماره ۸۹/۵۰۴۱۹/۷۰۰ مورخ ۸۹/۶/۳۰ به میزان MCM ۱۱ در سال برای این پروژه صادر شده است.		
<p align="center">ضرورت پروژه:</p> <p>با احداث این ایستگاه آب کشاورزی مورد نیاز حدود ۱۳۰۰ هکتار از اراضی منطقه تأمین و آن ها از دیم به آبی تبدیل می شوند.</p>		

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

- درحال حاضر به علت کمبود اعتبار و بدهی به مشاور و پیمانکار طرح و همچنین سازنده های تجهیزات پروژه نیمه فعال می باشد.
- (۱) پیشرفت فیزیکی ایستگاه پمپاژ(درصد): ۸۵
- (۲) پیشرفت فیزیکی شبکه اصلی (درصد): ۸۵
- (۳) کارهای انجام شده:
- احداث ایستگاه پمپاژ شامل ساختمان و نصب پمپ و الکتروپمپ و همچنین بخش های اعظمی از احداث شبکه اصلی صورت گرفته است.
- (۴) اعتبار هزینه شده تاکنون:
- ۱۴ میلیارد تومان هزینه شده ۵,۵ میلیارد تومان پرداخت شده و ۸,۵ میلیارد تومان بدهی دارد
- (۵) کارهای باقیمانده:
- احداث شبکه فرعی آبیاری به میزان ۱۳۰۰ هکتار- عملیات تکمیلی آبیاری از رودخانه در ماههای کم آبی - عملیات تکمیلی ایستگاه پمپاژ و خط انتقال اصلی
- (۶) اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل: ۱۱ میلیارد تومان
- (۷) در سال ۹۳ مصوب گردید در انتهای خط انتقال اصلی (بالاترین رقم دشت بن بازه) خط انتقال احداث شود که به صورت ثقلی آب را در بالادست اراضی توزیع نماید - این تصمیم با حضور فرماندار و بخشدار مرکزی به عنوان نماینده زارعین در جلسه حضور داشتند اتخاذ گردید. براساس این تصمیم ۳/۶ کیلومتر خط انتقال به میزان ۴۰۰۰ متر خط انتقال احداث شده خط انتقال با لوله GRP به قطر ۴۰۰ میلیمتر می باشد.
- (۸) مبلغ پیمان شرکت آبادگران زاگرس پیمانکار موضوع بند (۱۹): ۲/۴ میلیارد تومان - کارکرد تأیید شده ۱,۸ میلیارد تومان

مهمترین موانع موجود:

- کمبود اعتبارات

هم اکنون در طرح آبرسانی به چم مهر شرکت آبادگران زاگرس لرستان، پیمانکار ترمیم نواقص موجود در خط اصلی انتقال آب و اجرای قسمتی از شبکه فرعی حضور دارد که متأسفانه بدلیل عدم تامین اعتبار حدود سه ماه است که کارگاه را تعطیل نموده است و منتظر پرداخت مطالبات و نهایتاً اتمام قرارداد خود می باشد. لازم بذکر است مبلغ مطالبات این پیمانکار ۱۸۰۰۰ میلیون ریال است.

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ایجاد شبکه فرعی (ثقلی)	هکتار	۳۵۰				
ایجاد شبکه فرعی (تحت فشار)	هکتار		۸۰۰	۱۰۵۰		

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی					
استانی	۳۰۰۴۲	۳۵۰۰۰	۴۰۰۰۰		

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۸
۸۰	۸۰	۸۲	۸۵	۸۶	۸۸	۹۰	۹۲	۹۴	۹۴	۹۶
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰
۹۸	۱۰۰									

مهمترین اقدامات آتی:

- ۱) پیگیری جهت اخذ اعتبارات لازم جهت اتمام طرح
- ۲) ایجاد تعامل با جهاد کشاورزی جهت اجرای شبکه های فرعی

گروه پیگیری کننده:

- ۱) معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- ۲) فرماندار محترم شهرستان پلدختر
- ۳) مدیر کل محترم جهاد کشاورزی استان
- ۴) مدیر عامل محترم شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان

اداره کل منابع طبیعی استان

عنوان پروژه: توسعه کشت گیاهان دارویی			
دستگاه اجرایی: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان			
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: در سطح استان	سال شروع پروژه: ۱۳۹۵	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۵/۸ درصد
*مصوبات قانونی: <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد		اعتبار هزینه شده: ۱۰۰۰۰ میلیون ریال	
		اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۲۰۰۰۰ میلیون ریال	
* مصوبه کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان			
ضرورت پروژه:			
ضرورت مشارکت مردم در اشتغال زایی با کشت ۱۰۰۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی می باشد.			

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

پروژه در حال حاضر فعال بوده و درخواست تامین اعتبار از محل اعتبارات استانی پیشنهاد و مصوب گردیده است. همچنین رویه طرح طراحی شده است و کارشناسان مربوطه نیز آموزش های لازم را جهت بکارگیری در پروژه مذکور دیده اند.

مهمترین موانع موجود:

- کمبود تخصیص اعتبارات مصوب

اهداف کمی پروژه به تفکیک گونه گیاهی

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
کشت و توسعه گیاهان دارویی در اراضی منابع ملی	هکتار	۱۰۰۰	۱۲۰۰	۱۵۰۰	۱۸۰۰	۲۰۰۰
کشت موسیر	هکتار	۸۵۰	۱۰۲۰	۱۲۷۵	۱۵۳۰	۱۷۰۰
کشت گل محمدی	هکتار	۱۰۰	۱۲۰	۱۵۰	۱۸۰	۲۰۰
کشت گل نرگس	هکتار	۵۰	۶۰	۷۵	۹۰	۱۰۰

برنامه عملیاتی پیشبرد پروژه های دارای نقش کلیدی در توسعه استان لرستان

اهداف کمی پروژه به تفکیک شهرستان

۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	واحد سنجش	عنوان هدف
۲۰۰۰	۱۸۰۰	۱۵۰۰	۱۲۰۰	۱۰۰۰	هکتار	کشت و توسعه گیاهان دارویی در اراضی منابع ملی
۲۹۲	۲۶۳	۲۱۹	۱۷۵	۱۴۶	هکتار	خرم آباد
۲۶۰	۲۳۳	۱۹۵	۱۵۷	۱۳۰	هکتار	بروجرد
۱۵۶	۱۴۰	۱۱۷	۹۴	۷۸	هکتار	دورود
۱۶۰	۱۴۴	۱۲۰	۹۶	۸۰	هکتار	ازنا
۶۲۰	۵۵۸	۴۶۵	۳۷۲	۳۱۰	هکتار	الیگودرز
۷۲	۶۵	۵۴	۴۳	۳۶	هکتار	الشتر
۱۴۴	۱۳۰	۱۰۸	۸۶	۷۲	هکتار	نورآباد
۱۲۴	۱۱۲	۹۳	۷۴	۶۲	هکتار	پلدختر
۶۰	۵۴	۴۵	۳۶	۳۰	هکتار	کوهدشت
۷۲	۶۵	۵۴	۴۳	۳۶	هکتار	چگنی
۴۰	۳۶	۳۰	۲۴	۲۰	هکتار	رومشکان

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	سال
۸۰۰۰	۶۰۰۰	۶۰۰۰	۵۰۰۰	۴۰۰۰	ملی
۳۲۰۰۰	۳۰۰۰۰	۲۴۰۰۰	۱۹۰۰۰	۱۶۰۰۰	استانی

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
۲۵/۸	۲۳/۵	۲۲/۳	۲۰	۱۷/۶	۱۴/۱	۱۲/۹	۸/۲	۵/۸	۲/۳
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸
۱۰۰	۸۰	۷۴	۶۸	۶۲/۳	۵۸/۸	۵۲/۹	۴۷	۴۱/۱	۳۱/۷

مهمترین اقدامات آتی:

- (۱) پیگیری تامین اعتبار از محل اعتبارات ملی و استانی
- (۲) شناسایی مناطق مستعد کاشت گیاهان دارویی
- (۳) تهیه طرح مورد نظر
- (۴) بازدید میدانی از عرصه های مورد تقاضا
- (۵) پیگیری تصویب طرح های تهیه شده از طریق کمیته فنی

گروه پیگیری کننده:

- (۱) معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
- (۲) فرمانداران محترم شهرستان های مربوطه
- (۳) مدیر کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان

بخش حمل و نقل

اهداف بخش حمل و نقل

۱. تقویت شبکه ارتباطی جاده‌ای و ریلی استان با مراکز و قطب‌های توسعه در استان‌های همجوار با بهره‌گیری از موقعیت استان لرستان در دو کریدور شمال به جنوب و غرب به شرق و همجواری با هفت استان کشور
۲. توسعه فضایی و یکپارچه راه‌های بین استانی با تأکید بر نظام شبکه ای راه‌های اصلی به ویژه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها با هدف تقویت جریان‌ها و پیوندهای عمده و در ارتباط با نقش کارکردی بهتر راه‌ها با استان‌های همجوار
۳. توسعه و تقویت حمل و نقل هوایی استان متناسب با نیازهای توسعه
۴. توسعه و ارتقاء شبکه ریلی در سطح استان
۵. توسعه راه‌های اصلی استان متناسب با نقش آن در بستر شبکه ارتباطی ملی

راهبردهای بخش حمل و نقل

۱. ارتقاء راه‌های اصلی استان در محور شمال به جنوب (اراک، بروجرد، خرم آباد، پل زال) تا سطح آزاد راه و محور شرق به غرب استان (داران، الیگودرز، خرم آباد، نورآباد، کرمانشاه) تا سطح بزرگراه
۲. تکمیل و بهسازی جاده‌های اصلی و بزرگراه‌ها جهت تسهیل ارتباط بین استانی به ویژه با رویکرد اتصال به استان‌های صنعتی
۳. تسریع در احداث آزادراه خرم آباد - اراک - سلفچکان و چهارخطه‌های پیوند دهنده شهرهای الیگودرز، بروجرد، کوهدشت، نورآباد و پلدختر به مرکز استان به منظور تقویت زیربنای توسعه استان
۴. ساماندهی و ارتقاء خطوط ریلی استان با احداث خط ریلی دورود - خرم آباد - اندیمشک، خط ریلی ازنا - داران - اصفهان و خط ریلی دورود - بروجرد - ملایر
۵. توسعه و ارتقاء شبکه فرودگاهی استان
۶. اولویت بندی ارتقاء محورهای اصلی جهت تقویت نظام شبکه‌ای راه‌ها براساس نوع پیوندها و جریان‌های موجود فضایی
۷. شناسایی و مطالعه سکونتگاه‌های بدون پیوند با راه‌های اصلی با رویکرد مناطق محروم

اداره کل راه و شهرسازی استان

عنوان پروژه: تکمیل چهارخطه های بروجرد، کوهدشت و پلدختر به خرم آباد CKHBP۳۴۱		
دستگاه اجرایی: اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان		
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: خرم آباد، کوهدشت، بروجرد و پلدختر	سال شروع پروژه: ۱۳۸۹
*مصوبات قانونی: دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>		پیشرفت فیزیکی پروژه: ۶۰ درصد
اعتبار هزینه شده: ۲۰۵۹۱۶۴ میلیون ریال		اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۲۵۶۹۱۵ میلیون ریال
* ردیف اعتبارات ملی ۱۳۰۳۰۱۶۰۵۲ و مورد تاکید و تصویب در سند اقتصاد مقاومتی		
ضرورت پروژه:		
۱-افزایش ضریب ایمنی در محور های پر تردد منتهی به مرکز استان ۲- ارتقاء شاخص ها در صنعت حمل و نقل به عنوان یکی از زیر ساخت های مهم توسعه در سطح ملی و منطقه ای ۳- تحقق اهداف سند اقتصاد مقاومتی استان ۴- ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی ۵- اولویت کاهش سوانح و ساماندهی ترافیک ورودی شبکه راهها به ویژه محور های منتهی به مرکز استان.		

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

طول کل طرح ۱۹۵ کیلومتر، تکمیل یافته ۱۱۵ و مابقی به طول ۸۰ کیلومتر در محور پلدختر خرم آباد و کوهدشت خرم آباد فعال و در حال انجام میباشد پیشرفت کل طرح ۶۰ درصد است.

وضعیت فعلی پروژه:

در حال حاضر کل تعهدات طرح ۱۹۵ کیلومتر میباشد از این میزان ۱۱۴ کیلومتر تکمیل یافته و مابقی تعهدات با میانگین پیشرفت ۶۰ درصدی فعال و به شرح ذیل در دست اقدام قرار دارند:

۱) محور خرم آباد-کوهدشت: کل مسیر ۸۷ کیلومتر که از این میزان ۶۰ کیلومتر تکمیل گردیده و مابقی تعهدات

به طول ۲۷ کیلومتر در دست اجراست. پیشرفت فیزیکی کل محور ۸۲٪ می باشد.

۲) محور خرم آباد-بروجرد: از کل مسیر مذکور ۵۰ کیلومتر مربوط به تعهدات طرح فوق میباشد که تمامی آن

تکمیل و بهره برداری گردیده است. تنها تعهد باقی مانده تقاطع همت آباد در حوزه شهرستان بروجرد می باشد. پیشرفت فیزیکی کل محور ۹۸٪ میباشد.

۳) محور خرم آباد-پلدختر: تعهد مصوب این مسیر در قالب طرح ۵۹ کیلومتر است. از این میزان ۴۰ کیلومتر فعال و

در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی در دست اقدام می باشد. مقدار ۵ کیلومتر از تعهدات (قطعات در

دست ساخت) تکمیل و به بهره برداری رسیده است. کل محور پلدختر -خرم آباد دارای پیشرفت ۵۰٪ می باشد.

مهمترین موانع موجود:

برنامه عملیاتی پیشبرد پروژه های دارای نقش کلیدی در توسعه استان لرستان

هزینه های بسیار بالا انجام عملیات راهسازی در محورهای منتهی به مرکز استان از طرفی نبود منابع مالی لازم و متناسب با مقدار هزینه همچنین انباشت مطالبات پیمانکاران به رقم بالغ بر ۹۲۷۰۰۰ میلیون ریال

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
مجموع احداث باند دوم کل پروژه	کیلومتر	۱۱۴	۲۲	۲۶	۳۳	
احداث باند دوم خرم آباد-بروجرد	کیلومتر	۵۰				
احداث باند دوم خرم آباد-پلدختر	کیلومتر	۵	۸	۱۲	۳۳	
احداث باند دوم خرم آباد-کوهدشت	کیلومتر	۶۰	۱۳	۱۴		

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال) مجموع پروژه ها

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی	۲۵۶۹۱۵	۵۹۴۵۰۰	۷۹۰۴۰۰	۵۲۸۰۰۰	
استانی					

محور خرم آباد-بروجرد (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰			
استانی					

محور خرم آباد-پلدختر (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی	۱۲۰۰۰۰	۳۷۳۰۰۰	۵۵۲۰۰۰	۵۲۸۰۰۰	
استانی					

محور کوهدشت-چگنی-خرم آباد (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی	۱۱۶۹۱۵	۲۰۱۵۰۰	۲۳۸۴۰۰		
استانی					

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد) کل پروژه

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
۸۸	۸۵	۸۲	۸۱	۷۸	۷۵	۷۲	۷۰	۶۰	۵۴
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸
						۱۰۰	۹۶	۹۴	۹۱

پیشرفت فیزیکی محور خرم آباد-بروجرد (درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
						۱۰۰	۹۸	۹۸	۹۵
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸

پیشرفت فیزیکی محور خرم آباد-پلدختر (درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
۵۳	۴۶	۴۲	۴۰	۳۶	۳۱	۲۸	۲۷	۲۷	۲۲
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸
				۱۰۰	۸۰	۷۰	۶۳	۵۹	۵۷

پیشرفت فیزیکی محور خرم آباد-کوهدشت (درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
۱۰۰	۹۵	۹۱	۹۱	۸۸	۸۵	۸۲	۸۲	۷۸	۷۲
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸

مهمترین اقدامات آتی:

پیگیری برای افزایش سهم اعتبارات ملی با هدف تسریع هرچه بیشتر در تکمیل اهداف و تعهدات باقی مانده شماره طرح ملی مندرج در قانون بودجه کشور ۱۳۰۳۰۱۶۰۵۲.

گروه پیگیری کننده:

- (۱) معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- (۲) فرمانداران محترم شهرستان های مربوطه
- (۳) مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان

عنوان پروژه: تکمیل چهارخطه نورآباد - خرم آباد			
دستگاه اجرایی: اداره کل راه و شهرسازی لرستان			
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: دلفان و سلسله	سال شروع پروژه: ۱۳۸۹	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۷۶ درصد
*مصوبات قانونی: <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد		اعتبار هزینه شده: ۸۱۲۰۰۰ میلیون ریال	
		اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۱۵۰۰۰۰ میلیون ریال	
*ردیف اعتبارات ملی قانون بودجه ۱۳۰۳۰۱۶۲۵۳ و دارای مصوبه سند اقتصاد مقاومتی استان			
<p>ضرورت پروژه:</p> <p>ایجاد حلقه اتصال کریدور شرقی غربی و کریدور شمالی جنوبی و تخلیه بار ترافیک سنگین ناشی از ناوگان سنگین جاده ای در غرب کشور</p>			

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه: طول کل پروژه ۸۰ کیلومتر ، تکمیل یافته مسیر ۶۰ کیلومتر و مابقی به طول ۲۰ کیلومتر فعال و در دست اجراست. پیشرفت کل محور بالغ بر ۸۲ درصد می باشد.

مهمترین موانع موجود:

کمبود اعتبار و انباشت ۶۳۰۰۰۰ میلیون ریال مطالبات پیمانکار

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
احداث باند دوم	کیلومتر	۶۰	۲۰			

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی	۱۵۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰			
استانی					

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار(درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
				۱۰۰	۸۸	۸۴	۸۲	۷۶	۷۱
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸

مهمترین اقدامات آتی:

تلاش برای افزایش سهم لرستان از ردیف اعتباری ملی

گروه پیگیری کننده:

- (۱) نماینده محترم شهرستان های دلفان و سلسله
- (۲) معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- (۳) فرمانداران محترم شهرستان های دلفان و سلسله
- (۴) مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان

عنوان پروژه: تطویل باند و احداث پل پویون فرودگاه خرم آباد CL۳۶			
دستگاه اجرایی: اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان			
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: در سطح استان	سال شروع پروژه: ۱۳۹۲	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۷۸ درصد
مصوبات قانونی: <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد		اعتبار هزینه شده: ۱۹۲۴۳۴ میلیون ریال	
		اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۱۰۰۰۰۰ میلیون ریال	
<p>ضرورت پروژه: فراهم نمودن امکان فرود هواپیما های پهن پیکر و افزایش پروازهای داخلی و خارجی</p>			

شرح پروژه (شامل وضعیت مصوبات قانونی، وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

پروژه فعال و در دست اجرا و با پیشرفت فیزیکی بالغ بر ۷۸ درصد در حال انجام است. لازم به ذکر است عملیات تطویل و توسعه باند به اتمام رسیده و ساختمان پل پویون در حال انجام می باشد.

مهمترین موانع موجود:

محدودیت تخصیص اعتبارات استانی

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تطویل و بهسازی باند	کیلومتر	۳/۶				
احداث ساختمانهای جانبی (پل پویون)	متر مربع	-	۱۰۲۰			

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی		۱۰۰۰۰۰			
استانی	۱۵۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰			

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
۷۳	۷۸	۸۰	۸۲	۸۵	۹۰	۱۰۰			
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰

مهمترین اقدامات آتی:

پیگیری برای جذب اعتبار ملی از محل تبصره های قانون بودجه

گروه پیگیری کننده:

- ۱) معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- ۲) فرماندار محترم شهرستان خرم آباد
- ۳) مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان
- ۴) مدیریت محترم فرودگاه خرم آباد

عنوان پروژه: مشارکت در احداث فرودگاه ولیعصر CB۳۷			
دستگاه اجرایی: وزارت راه و شهرسازی			
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: بروجرد	سال شروع پروژه: ۱۳۸۹	پیشرفت فیزیکی پروژه:
*مصوبات قانونی : دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>		اعتبار هزینه شده: ۶۳۶۹۱ میلیون ریال	
		اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۱۱۳۲ میلیون ریال	
* پروژه دارای ردیف اعتبار ملی استانی به نام در پیوست شماره ۱ قانون بودجه کشور است.			
ضرورت پروژه:			
توسعه حمل و نقل هوایی استان به عنوان یکی از مهمترین عوامل رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در سطح ملی و منطقه ای می باشد.			

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

تملك اراضی انجام شده و مقدمات جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در دست اجراست.

مهمترین موانع موجود:

نبود سرمایه گذار - هرچند اخیراً سرمایه گذار جدیدی ابراز تمایل نموده ولی تاکنون اقدام عملی صورت نگرفته است. لازم به ذکر است ساخت و تکمیل این فرودگاه رقمی بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال هزینه در بر خواهد داشت.

مهمترین اقدامات آتی:

ایجاد زمینه لازم برای جذب سرمایه گذار خصوصی و ضرورت انجام اقدامات انگیزشی در این خصوص. بدیهی است با توجه به اعتبار مورد نیاز جهت احداث و بهره برداری فرودگاه بروجرد که بنا بر نظر کارشناسان فنی شرکت فرودگاه های کشور بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان می باشد، پس از مشخص شدن قطعی سرمایه گذار، برنامه زمان بندی پروژه ارائه خواهد شد.

گروه پیگیری کننده:

- ۱) نمایندگان محترم شهرستان بروجرد
- ۲) معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- ۳) فرماندار محترم شهرستان بروجرد
- ۴) مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان

عنوان پروژه: احداث جاده الیگودرز به مسجد سلیمان CA۳۸	
دستگاه اجرایی: اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان	
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: الیگودرز
سال شروع پروژه: ۱۳۹۶	پیشرفت فیزیکی پروژه: صفر درصد
مصوبات قانونی: <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد	اعتبار هزینه شده: صفر میلیون ریال
	اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۱۰۰۰ میلیون ریال
ضرورت پروژه:	
ضرورت پروژه مذکور تقویت و توسعه دسترسی به فضاهای گردشگری و تسهیل در دسترسی بیش از ۱۰۰ روستا در محروم ترین مناطق استان می باشد.	

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه: ۷۴ کیلومتر در دست مطالعه

مهمترین موانع موجود:

- اعتبار مورد نیاز بر اساس برآورد صورت گرفته با توجه به صعب العبور بودن مسیر و ضرورت احداث تونل در قسمت های کوهستانی محور بالغ بر ۳۶۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال می باشد.
- عدم درج در قانون بودجه چون فقط مجوز مطالعه صادر گردیده است.

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
احداث راه اصلی	کیلومتر	-	۱۸	۲۰	۲۰	۱۶

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰	۹۹۰۰۰
استانی					

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹
-	-	-	۶	۱۱	۱۷	۱۹	۲۵	۲۹	-
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰
۳۳	۳۵	۴۱	۴۶	۵۲	۵۴	۶۲	۷۲	۸۰	۱۰۰

مهمترین اقدامات آتی:

پیگیری برای اخذ مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق ۲ به منظور اخذ ردیف به نام اعتبار ملی و درج در پیوست شماره ۱ قانون بودجه کشور.

گروه پیگیری کننده:

- نماینده محترم شهرستان الیگودرز
- معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- فرماندار محترم شهرستان الیگودرز
- مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان

عنوان پروژه: بهسازی راه اصلی اشترینان - نهاوند (بروجرد - نهاوند) CB39	
دستگاه اجرایی: وزارت راه و شهرسازی	
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: بروجرد
سال شروع پروژه: ۱۳۸۶	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۶۰ درصد
* مصوبات قانونی: <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد	
اعتبار هزینه شده: ۲۱۶۲۳۰ میلیون ریال	
اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۴۶۵۰ میلیون ریال	
* مندرج در قانون بودجه و دارای ردیف اعتبارات ملی به شماره طرح ۱۳۰۳۰۱۶۲۱۰ می باشد.	
ضرورت پروژه:	
۱- اهمیت ارتقا و توسعه محورهای بزرگراهی بین استانی (شریانی) ۲- افزایش ضریب ایمنی جاده ای ۳- تخلیه بار ترافیکی در محور (مشترک با استان همدان) و کاهش سوانح ۴- توسعه شاخص های زیرساخت حمل و نقل و تحقق اهداف سند اقتصاد مقاومتی استان.	

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

کل محدوده استان از مبدا اشترینان ۱۹ کیلومتر: که ۸ کیلومتر در سنوات گذشته تکمیل و به بهره برداری رسیده است مابقی عملیات به طول ۱۱ کیلومتر با پیشرفت ۴۰ درصدی در دست اقدام میباشد و جهت اتمام و بهره برداری نهایی به اعتباری معادل ۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال نیاز دارد.

مهمترین موانع موجود:

کمبود اعتبار و انباشت مطالبات پیمانکار به رقم بالای ۷۰۰۰۰ میلیون ریال و عدم تناسب هزینه عملیات راهسازی با اعتبارات ابلاغی و تخصیص یافته ملی که منجر به کندی و بعضا توقف عملیات گردیده است.

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
احداث باند دوم محور بروجرد- نهاوند	کیلومتر	۰	۵	۶		

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی	۴۶۵۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰		
استانی					

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۸ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸
۶۰	۶۳	۶۶	۷۲	۷۸	۸۲	۸۵	۱۰۰	۵۷	۶۰	۶۳	۶۶

مهمترین اقدامات آتی:

پیگیری برای افزایش سهم اعتبارات ملی استان (از کل اعتبار طرح به شماره ۱۳۰۳۰۱۶۲۱۰ مندرج در قانون بودجه کشور) و سایر ردیف های متفرقه بودجه کشور از طریق نمایندگان محترم شهرستان بروجرد و مدیریت راه و شهرسازی استان و وزارت راه و شهرسازی.

گروه پیگیری کننده:

- ۱) نمایندگان محترم شهرستان بروجرد
- ۲) معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- ۳) فرماندار محترم شهرستان بروجرد
- ۴) مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان.

عنوان پروژه: جاده ازنا - شازند ۳۵ کیلومتر		CZ40	
دستگاه اجرایی: اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان			
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: ازنا	سال شروع پروژه: ۱۳۹۱	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۷۰ درصد
* مصوبات قانونی: <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد		اعتبار هزینه شده: ۱۶۰۰۰۰ میلیون ریال	
		اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۳۷۴۰۰ میلیون ریال	
* مصوبه سند توسعه اقتصاد مقاومتی استان لرستان به طول ۱۴ کیلومتر			
ضرورت پروژه:			
۱- روان سازی تردد بالای ناشی از ناوگان سنگین باری و مسافری استانهای همجوار ۲- افزایش ضریب ایمنی جاده ای محورهای شریانی(مشترک با استانهای همجوار) و کاهش تصادفات سالیانه که منجر به تلفات جانی و مالی متعدد و جبران ناپذیر(در سالهای اخیر برخی نارضایتی های عمومی را در پی داشته است) ۳-تحقق اهداف و برنامه های مصوب سند توسعه اقتصاد مقاومتی استان.			

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

پروژه فعال ، در حال انجام و دارای ۱۶۰۰۰۰ میلیون ریال مطالبات پیمانکار می باشد. طول کل پروژه در محدوده لرستان ۳۵ کیلومتر است که از این میزان ۲۴ کیلومتر توسط این دستگاه اجرایی در دست ساخت می باشد. در سال جاری عملیات ۵ کیلومتر (از ۲۴ کیلومتر) تکمیل یافته و مابقی تعهدات با پیشرفت فیزیکی ۵۰٪ در دست اجراست. به دلیل مشکلات شدید اعتباری امکان عقد قرارداد و ادامه عملیات راهسازی در ۱۱ کیلومتر ادامه حوزه لرستان وجود ندارد.

مهمترین موانع موجود:

محدودیت اعتبار استانی و عدم تامین منابع ملی مورد نیاز و از طرفی انباشت بالای مطالبات به رقم بالغ بر ۱۶۰۰۰۰ میلیون ریال، همچنین از ردیف ملی تاکنون استان مرکزی اعتبار دریافت نموده و علیرغم داشتن مجوز ماده ۲۱۵ قانون بودجه کشور، این پروژه فاقد ردیف اعتبارات ملی مستقل می باشد. لازم به ذکر است از سال شروع پروژه (۱۳۹۱) تا پایان ۱۳۹۵ تنها ۱۹۰۰۰۰ میلیون ریال تخصیص داده شده است.

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تعریض و احداث باند دوم	کیلومتر	۱۴	۲۱			

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی	۱۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰			
استانی	۳۷۴۰۰				

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار(درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
			۱۰۰	۸۲	۷۶	۷۳	۷۳	۷۰	
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸

مهمترین اقدامات آتی:

پیگیری برای انتقال ردیف بودجه ای از جدول شماره ۲۰ به پیوست شماره ۱ قانون بودجه و تصویب ردیف اعتبار ملی مستقل در سال ۱۳۹۷ با هدف افزایش سهم اعتبار ملی.

گروه پیگیری کننده:

- (۱) نماینده محترم شهرستان ازنا
- (۲) معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- (۳) فرماندار محترم شهرستان ازنا
- (۴) مدیر کل محترم راه و شهر سازی استان.

عنوان پروژه: جاده ایگودرز - داران ۲۷ کیلومتر CA41	
دستگاه اجرایی: اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان	
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: ایگودرز
سال شروع پروژه: ۱۳۹۱	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۱۵ درصد
مصوبات قانونی: دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>	اعتبار هزینه شده: ۴۸۰۰۰ میلیون ریال
	اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۲۵۰۰۰ میلیون ریال
ضرورت پروژه:	
<p>۱- ادامه عملیات احداث باند دوم محور داران_دورود که طی سالهای گذشته ۶۸ کیلومتر از آن تکمیل و بهره برداری گردید-اولویت ارتقا و ساماندهی مسیرهای شریانی (مشترک با استانهای همجوار) و افزایش بار ترافیکی ناشی از ناوگان سنگین حمل بار و مسافر در منطقه ۳-ضرورت افزایش ضریب ایمنی و کاهش سوانح جاده ای به عنوان مطالبه ای عمومی.</p>	

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

از کل مسیر (۲۵ کیلومتر) ۱۰ کیلومتر آن در دست اجرا و با پیشرفت فیزیکی ۲۷ درصدی فعال می باشد. مابقی مسیر (به طول ۱۵ کیلومتر) به علت محدودیت های اعتباری فاقد عملیات است.

مهمترین موانع موجود:

کمبود اعتبار و انباشت مطالبات به رقم ۴۵۰۰۰ میلیون ریال و کندی روند انجام تعهدات ناشی از نبود اعتبار لازم

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
احداث بند دوم	کیلومتر	۵	۵	۸	۷	

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی	۲۵۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰		
استانی					

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰
۱۵		۲۰	۲۵	۳۵	۴۰	۴۰	۵۰	۶۰								
	۷۰		۸۰	۱۰۰												

مهمترین اقدامات آتی:

پیگیری برای جذب و افزایش سهم اعتبار ملی از محل طرح داران - دورود مندرج در قانون بودجه کشور به شماره ۱۳۰۳۰۱۶۰۳۰ و سایر ردیف های متفرقه قانون بودجه کشور.

گروه پیگیری کننده:

- (۱) نماینده محترم شهرستان الیگودرز
- (۲) معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- (۳) فرماندار محترم شهرستان الیگودرز
- (۴) مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان.

عنوان پروژه: چهار خطه بازوند- سوری		CR۴۲
دستگاه اجرایی: اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان		
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: رومشکان	سال شروع پروژه: ۱۳۹۳
مصوبات قانونی:	دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۶۰ درصد
		اعتبار هزینه شده: ۴۲۰۴۶ میلیون ریال
		اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۲۵۰۰۰ میلیون ریال

ضرورت پروژه:

۱- مشکلات ناشی از تردد سنگین در مسیر ۲- سوانح متعدد سالیانه و لزوم ارتقاء و افزایش ضریب ایمنی محور. ۳- درخواست های مکرر اهالی مبنی بر ضرورت ساماندهی و تکمیل عملیات پروژه در زمانبندی مناسب.

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه: طول کل هدف ۱۳ کیلومتر در حال حاضر با پیشرفت ۶۰ درصدی عملیات در دست اقدام قرار دارد. منبع تامین اعتبار بودجه استانی است و تا کنون بالغ بر ۶۰۰۰۰ میلیون ریال هزینه در بر داشته است.

مهمترین موانع موجود:

کمبود اعتبار و انباشت مطالبات به رقم ۲۰۰۰۰ میلیون ریال که منجر به کندی روند تکمیل پروژه گردیده است.

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تعریض و احداث چهار خطه	کیلومتر	۶	۷			

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی					
استانی	۲۵۰۰۰	۳۰۰۰۰			

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰
۵۴	۶۰	۶۵	۶۵	۷۲	۸۷	۱۰۰													

مهمترین اقدامات آتی:

افزایش سهم اعتبار مصوب در سال جاری و سال آینده از طریق کمیته بر نامه ریزی شهرستان رومشکان

گروه پیگیری کننده:

- معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- فرماندار محترم شهرستان رومشکان
- مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان

عنوان پروژه: چهار خطه الیگودرز - خمین ۱۴/۵ کیلومتر CA۴۳			
دستگاه اجرایی: اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان			
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: الیگودرز	سال شروع پروژه: ۱۳۹۰	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۸۸ درصد
*مصوبات قانونی: دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>		اعتبار هزینه شده: ۱۷۵۰۰۰ میلیون ریال	
		اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۱۸۵۰۰ میلیون ریال	
*ردیف اعتبار ملی و مندرج در سند اقتصاد مقاومتی			
ضرورت پروژه:			
۱- لزوم و ضرورت ارتقا محور های شریانی و پرتردد استان ۲- سهولت تردد، افزایش ضریب ایمنی جاده ای و کاهش تصادفات در محور موجود ۳- تحقق اهداف مصوب و مندرج در سند توسعه اقتصاد مقاومتی استان در بخش حمل و نقل			

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

از کل محور در حوزه لرستان (۱۴،۵ کیلومتر) ۱۱،۵ کیلومتر تکمیل یافته و ۳ کیلومتر باقی مانده با پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصد در دست اجراست. لازم به ذکر است ضرورت اجرای تقاطع غیر هم سطح در محور، منجر به افتتاح و بهره برداری نهایی پروژه در سال ۱۳۹۷ خواهد شد.

مهمترین موانع موجود:

کمبود سهم اعتبار ملی از کل پروژه مشترک با استان مرکزی به کد ۱۳۰۳۰۱۶۰۳۲ مندرج در قانون بودجه کشور.

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
احداث باند دوم	کیلومتر	۱۱،۵	۳			

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی	۱۸۵۰۰	۸۰۰۰۰			
استانی					

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸ (عملکرد)
	۸۸	۹۰	۹۲	۹۵	۱۰۰				
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰

مهمترین اقدامات آتی:

پیگیری برای افزایش سهم اعتبار ملی مصوب و تخصیص مورد نیاز از طریق نماینده محترم شهرستان .

گروه پیگیری کننده:

- (۱) نماینده محترم شهرستان الیگودرز
- (۲) معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- (۳) فرماندار محترم شهرستان الیگودرز
- (۴) مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان

عنوان پروژه: احداث چهار خطه کوهدشت-زانوگه CH۴۴		
دستگاه اجرایی: اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان		
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: کوهدشت	سال شروع پروژه: ۱۳۹۰
مصوبات قانونی:	دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۴۰ درصد
		اعتبار هزینه شده: ۱۸۵۶۸ میلیون ریال
		اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۳۰۶۷۱۱۳۲ میلیون ریال

ضرورت پروژه:

۱- ترافیک سنگین در مسیر به دلیل ارتباط با محور شریانی اسلام آباد-پلدختر ۲- لزوم افزایش ضریب ایمنی و سهولت تردد به ویژه برای ناوگان جاده ای سنگین باری و مسافری با هدف کاهش سوانح جاده ای

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه: طول کل هدف ۱۹ کیلومتر، از این مقدار ۴ کیلومتر در دست اقدام قرار دارد.

مهمترین موانع موجود:

محدودیت اعتبارات مصوب و تخصیص یافته که منجر به طولانی شدن و کندی روند انجام تعهدات گردیده است. این پروژه فاقد اعتبار ملی است و اعتبار محدود استانی جوابگوی هزینه حجم سنگین عملیات نیست لذا در قالب نامه ارسالی به وزارت راه و شهرسازی از طریق مجمع نمایندگان و مجموعه مدیریت ارشد استان، الحاق پروژه به طرح احداث باند دوم خرم آباد - کوهدشت پیشنهاد شده و در حال پیگیری است.

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
احداث باند دوم کوهدشت_ دم زانوگه	کیلومتر	۳	۵	۵	۶	۶

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی		۶۰۰۰	۶۰۰۰	۶۰۰۰	۶۰۰۰
استانی	۳۰۶۷	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹
۴۰	۴۳	۴۵	۵۰	۶۰	۷۰	۷۲	۷۶	۸۰	۸۳
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰
۸۳	۸۵	۹۰	۱۰۰						

مهمترین اقدامات آتی: تلاش و پیگیری برای الحاق به طرح ملی احداث باند دوم خرم آباد - کوهدشت و افزایش سهم منابع اعتبارات

گروه پیگیری کننده:

- معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- فرماندار محترم شهرستان کوهدشت
- مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان

عنوان پروژه: تکمیل نیوجرسی و روشنایی محور بروجرد - اشترینان	
دستگاه اجرایی: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان	
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: بروجرد
سال شروع پروژه: ۱۳۹۴	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۱۵ درصد
مصوبات قانونی: <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد	اعتبار هزینه شده: ۱۰۰۰۰ میلیون ریال
	اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۷۰۰۰ میلیون ریال
<p>ضرورت پروژه: با اجرای پروژه فوق ایمنی در محور فوق افزایش می باشد.</p>	

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه: کل پروژه مورد نظر ۸ کیلومتر می باشد که از این مقدار ۳/۵ کیلومتر آن قبلاً انجام گرفته است، ۲/۵ کیلومتر آن هدف سال ۱۳۹۶ و مابقی به طول ۲ کیلومتر هدف سال ۱۳۹۷ می باشد.

مهمترین موانع موجود:

کمبود اعتبار از محل منابع ملی ردیف های متفرقه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای می باشد.

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
نصب نیوجرسی	کیلومتر	۲/۵	۲			
تکمیل روشنایی	تقاطع	۱	۱			

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی	۱۳۰۰۰	۱۴۰۰۰			
استانی					

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار(درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
				۱۰۰	۸۰	۵۵	۱۵		
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸

مهمترین اقدامات آتی:

پیگیری برای اختصاص اعتبار ملی از محل ردیف های متفرقه سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای کشور

گروه پیگیری کننده:

- (۱) معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- (۲) فرماندار محترم شهرستان بروجرد
- (۳) مدیر کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای استان

مدیریت شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور

استان لرستان

عنوان پروژه: احداث راه آهن اصفهان - داران - ازنا - CL۴۶۱			
دستگاه اجرایی: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور			
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: در سطح استان	سال شروع پروژه: ۱۳۹۱	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۲,۶ درصد
مصوبات قانونی: <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد		اعتبار هزینه شده: ۱۵۱۱۲۷ میلیون ریال	
		اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۲۰۸۱۳۶ میلیون ریال	
ضرورت پروژه:			
<p>انجام این پروژه موجب اتصال راه آهن اصفهان به غرب کشور و بندر امام خمینی (ره)، دسترسی سریع به مراکز مهم صنعتی منطقه، صرفه جویی در مصرف سوخت و زمان سفر، کاهش تصادفات جاده ای و ارتقا ایمنی، رونق بخشی به سرمایه گذاری ملی و گردشگری، ایجاد صرفه جویی ملی از طریق کاهش قابل توجه مسافت حمل بار، مواد اولیه و تولیدات مبادله ای بین صنایع ذوب آهن و فولاد مبارکه اصفهان با صنایع فولاد اهواز نسبت به فواصل حمل در شبکه موجود و کاهش قابل توجه مسافت حمل تبادلات کالا و محصولات صنعتی و کشاورزی میان استان های اصفهان، یزد، کرمان و هرمزگان با استان های غربی کشور و خوزستان نسبت به فواصل حمل در شبکه موجود فعلی می گردد.</p>			

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

پروژه مورد نظر از لحاظ عملیات اجرایی فعال و شامل موارد زیر می باشد:

- کل پروژه مورد نظر به طول ۳۲۴ کیلومتر می باشد و از این مقدار ۳۰ کیلومتر آن اجرایی گردیده است و پیش بینی می گردد که اگر منابع مالی مورد نیاز برای ۳۰ کیلومتر فاز دوم پروژه که حدود ۴۰۰۰۰۰ میلیون ریال می باشد، تحقق پیدا کند، این فاز نیز تکمیل می گردد.
- قالب بندی و بتن ریزی کوله و دستک های پل ۳۱۱+۶۱۷
- قالب بندی و بتن ریزی کوله و دستک های پل ۳۱۰+۶۶۰
- قالب بندی کوله و دستک سمت اصفهان و ازنا پل ۳۱۱+۳۷۵
- قالب بندی و بتن ریزی اطراف لوله های بتنی کیلومتر ۳۰۸+۱۶۵
- ادامه کانال کنی ترانشه کیلومتر ۳۰۴+۰۰۰ الی ۳۰۵+۰۰۰
- ادامه لوله گذاری کیلومتر ۳۰۸+۱۶۵

مهمترین موانع موجود:

- کمبود اعتبار و تملک اراضی می باشد.
- عدم بازگشایی مسیر برای ادامه عملیات اجرایی
- ممانعت کشاورزان از اجرای عملیات و عدم تخصیص بودجه جهت پرداخت ارزیابی

۱- جهت نحوه کد گذاری به صفحه ۱۳ رجوع شود.

برنامه عملیاتی پیشبرد پروژه های دارای نقش کلیدی در توسعه استان لرستان

- فقر معادن قرصه در فواصل نزدیک

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
احداث خط آهن	کیلومتر	۳۰	۶۰	۹۰	۱۲۰	۱۵۰
احداث زیرگذر پل جاده فولاد	درصد پیشرفت	۱۰۰				
کیلومتر ۳۰۸+۱۴۵						
خاکبرداری از ترانشه کیلومتر	درصد پیشرفت	۱۰۰				
۲۹۷+۰۰۰						
پل بزرگ رودخانه دلیان	درصد پیشرفت		۱۰۰			
احداث زیرگذر جاده شریف آباد	درصد پیشرفت		۱۰۰			
احداث زیرگذر جاده روستای ده	درصد پیشرفت		۱۰۰			
نصیر کیلومتر ۳۰۱+۵۰۰						
احداث پل جاده روستای سنج	درصد پیشرفت		۱۰۰			

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی	۲۰۸۱۳۶	۶۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰
استانی					

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
۲,۳	۲,۶	۶,۱	۹,۲	۱۱,۵	۱۴,۸	۱۶,۱	۱۸,۴	۲۰,۷	۲۴
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰
۲۶,۳	۲۷,۶	۲۹,۹	۳۳,۲	۳۵,۵	۳۶,۸	۳۹,۱	۴۲,۴	۴۴,۷	۴۶

مهمترین اقدامات آتی:

- مهمترین اقدام آتی برای پروژه پیگیری برای جذب اعتبار ملی می باشد.
- شروع ساخت دال پل ۳۰۰+۵۰۰
- حمل سنگ به پشت پل ها جهت درناژ و بلوکاژ
- شروع ساخت پل جاده شریف آباد

گروه پیگیری کننده:

- (۱) نمایندگان محترم شهرستان های مربوطه
- (۲) معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- (۳) فرمانداران محترم شهرستان های مربوطه
- (۴) مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان
- (۵) مدیر محترم استانی شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور در استان لرستان

عنوان پروژه: احداث راه آهن دورود - بروجرد - خرم آباد - اندیمشک CDBK47			
دستگاه اجرایی: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور			
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان های محل اجرا: دورود، بروجرد و خرم آباد	سال شروع پروژه: ۱۳۹۰	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۲۲,۳ درصد
مصوبات قانونی: <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد		اعتبار هزینه شده: ۱۴۳۵۰۶۵ میلیون ریال	
		اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۲۷۸۳۳ میلیون ریال	
ضرورت پروژه:			
اجرای این پروژه ها موجب تکمیل شبکه ریلی غرب کشور و رفع تنگناها و گلوگاه های موجود در مسیر فعلی راه آهن جنوب به شمال در محدوده استان لرستان می شود.			

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع):

مهمترین مشکلات و موانع شامل: عدم تعیین تکلیف تالاقی مسیر با خطوط گاز، نفت و خطوط انتقال برق سراسری، کمبود نقدینگی، بدهی زیاد پیمانکار به بازار، سختی عملیات اجرایی و جنس نامناسب و عمدتاً ناپایدار مسیر های اجرایی می باشد. در محور آنتن اتصالی بروجرد به طول ۳۰ کیلومتر بخش های محدودی از عملیات اجرایی صورت گرفته است که عمده مشکلات آن شامل موارد عدم تصویب مسیر، نبود نقشه های اجرایی، عدم تملک مسیر و وجود معارضین متعدد است.

وضعیت فعلی پروژه:

در حال حاضر پروژه فعال و عملیات اجرایی در ۶۵ کیلومتر از ۱۱۴ کیلومتر طول مسیر در جبهه های کاری مختلف (شامل عملیات خاکی، حفاری و احداث تونل، ابنیه خاص و تیپ و...) در حال انجام می باشد. در خصوص بخش ارزیابی و تملک، تاکنون از ۱۱۴ کیلومتر حدود ۳۰ کیلومتر پرداخت خسارت و تملک گردیده است و از ۱۱۴ کیلومتر حدود ۱۱۰ کیلومتر تخریب گردیده است.

مهمترین موانع موجود:

به طور کلی مهمترین موانع موجود برای پروژه مورد نظر را می توان کمبود اعتبار، وضعیت خاص زمین شناسی پروژه، عدم تملک مسیر و عدم تعیین تکلیف بخش های زیادی از مسیر پروژه می باشد. قابل ذکر است این پروژه علی رغم داشتن مصوبه ماده ۲۱۵ ردیف مستقل بودجه در پیوست شماره ۱ قانون ندارد و در جدول ۲۰ قانون بودجه قرار دارد که دارای اعتبار بسیار ناچیزی است. به دلیل مشکلات و نوع قرارداد پروژه راه آهن (عمدتاً قیمت آیتم ها بسیار پایین هستند) پیمانکار تمایلی به اجرای این پروژه با همان قیمت اولیه پیمان ندارد علی رغم ابلاغ این مسیر در قالب پروژه راه آهن دورود - خرم آباد.

برنامه عملیاتی پیشبرد پروژه های دارای نقش کلیدی در توسعه استان لرستان

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تکمیل ۳۰ کیلومتر از مسیر پروژه	درصد پیشرفت	۱۰۰				
اتمام عملیات حفاری تونلهای طویل پروژه به طول ۸/۲۲۷ کیلومتر	کیلومتر	۴/۴۶۲	۳/۷۶۵			
عملیات ساختمان های ایستگاههای پروژه	درصد پیشرفت	۰	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰
اتمام عملیات اجرایی تونلهای پروژه به طول ۱۳/۵۹۷ کیلومتر	درصد پیشرفت	۴۶	۶۴	۸۲	۱۰۰	
اتمام عملیات اجرایی مسیر	درصد پیشرفت	۲۸	۵۲	۷۶	۱۰۰	

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی	۲۷۸۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
استانی					

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

شهریور ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
۱۱,۳	۲۲,۳	۳۵,۸	۴۸	۵۶	۶۳,۳	۶۷,۱	۷۱	۷۴,۲	۷۶,۷	
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰
۷۸,۴	۸۰	۸۲,۵	۸۵	۸۷,۵	۹۰	۹۲,۵	۹۵	۹۷,۵	۱۰۰	

تذکر: پیش بینی پیشرفت فیزیکی برنامه ای بر اساس برنامه زمانبندی جبرانی ارائه شده است.

مهمترین اقدامات آتی:

- پیگیری برای جذب اعتبار از محل فولاد خوزستان (۲) اضافه نمودن آنتن بروجرد
- آنتن اتصالی بروجرد به طول ۳۰ کیلومتر هیچ ردیف بودجه ای ندارد و نیازمند پیگیری جدی برای کسب مجوز های لازم و تصویب ردیف اعتباری به نام در پیوست شماره (۱) قانون های بودجه سنواتی می باشد.

گروه پیگیری کننده:

- نمایندگان محترم شهرستان های مربوطه
- معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- فرمانداران محترم شهرستان های مربوطه
- مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان
- مدیر محترم استانی شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور در استان لرستان

عنوان پروژه: تکمیل آزاد راه خرم آباد - اراک			
دستگاه اجرایی: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور			
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: در سطح استان	سال شروع پروژه: ۱۳۹۲	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۴۸ درصد
مصوبات قانونی: <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد		اعتبار هزینه شده: ۵۳۰۷۰۰۰ میلیون ریال	
		اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۶۲۱۷۷ میلیون ریال	
ضرورت پروژه:			
<p>پروژه آزاد راه خرم آباد - اراک یکی از بخش های مهم کریدور ترافیکی شمال-جنوب کشور است. که انجام آن موجب اتصال بنادر نواحی شمالی کشور (بندر انزلی، آستارا، نوشهر) به بنادر نواحی جنوب و جنوب غربی (به ویژه بندر امام خمینی) می شود. در ضمن با بهره برداری از این آزادراه مسافت بین اراک و خرم آباد به میزان حدود ۳۲ کیلومتر نسبت به مسیرهای موجود کاهش خواهد یافت.</p>			

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

احداث این پروژه با سرمایه گذاری مشترک شرکت مادر تخصصی ساخت و شرکت احداث آزاد راه اراک - خرم آباد وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) صورت گرفته است و قرارداد پیمانکاری آن نیز به صورت طرح و ساخت، شامل کلیه مراحل طراحی، تامین مصالح و اجرا با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) منعقد گردیده است. طول این آزاد راه ۱۳۴/۲۰۰ کیلومتر، مدت پیمان ۳۶ ماه و رقم قرارداد بالغ بر ۹۶۰۰۰۰۰ میلیون ریال می باشد که از تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ عملیات طراحی، آزاد سازی مسیر و اجرای آن آغاز شده است. همچنین لازم به ذکر است که در حال حاضر تونل سازی و پل سازی پروژه مورد نظر در حال انجام می باشد. و ۶۰ درصد از ۶۸ کیلومتر انتهایی پروژه در استان لرستان، به مرحله روسازی رسیده است.

مهمترین موانع موجود:

عدم اتصال دو آزاد راه پل زال - خرم آباد و خرم آباد - اراک

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
احداث آزاد راه	کیلومتر	۲۰	۲۰	۲۸		

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی	۱۷۰۰۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰		
استانی					
سرمایه گذاری بخش خصوصی					

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
۱۰۰	۹۳	۸۵	۷۸	۷۱	۶۳	۵۵	۴۸		
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸

طبق برنامه زمان بندی از پیش تهیه شده، پروژه مذکور می بایست پیشرفتی معادل ۸۸/۱۵٪ را دارا می بود.

مهمترین اقدامات آتی:

- (۱) پیگیری برای اتصال حلقه بین آزادراه پل زال - خرم آباد و این آزادراه
- (۲) پیگیری برای تصویب اعتبار ملی

گروه پیگیری کننده:

- (۱) نمایندگان محترم شهرستان های مربوطه
- (۲) معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- (۳) فرمانداران محترم شهرستان های مربوطه
- (۴) مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان
- (۵) مدیر محترم استانی شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور در استان لرستان

عنوان پروژه: تکمیل کمربندی دورود CD۴۹			
دستگاه اجرایی: شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور			
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: دورود	سال شروع پروژه: ۱۳۹۳	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۴۲ درصد
مصوبات قانونی: <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد		اعتبار هزینه شده: ۱۳۱۰۰۰ میلیون ریال	
		اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۱۳۰۰۰۰ میلیون ریال	
ضرورت پروژه:			
شهر دورود در مسیر کریدور محور شرقی غربی کشور واقع گردیده که فاقد کمربندی می باشد و اجرای این پروژه تاثیر بسیار زیادی بر کاهش ترافیک، کاهش مصرف سوخت و کوتاه شدن مسیر و زمان سفر خواهد داشت.			

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع):

وضعیت فعلی پروژه:

طول محور ۱۲/۲ کیلومتر، مبلغ قرارداد ۲۲۶۰۰۰ میلیون ریال، مدت قرارداد ۳۶ ماه، پیمانکار پروژه شرکت پدیده دوکوهه و مشاور پروژه: مهندسین مشاور ایمن راه است.

در حال حاضر یک باند از محور شامل عملیات خاک برداری، ابنیه فنی و روسازی در حال احداث است. قابل ذکر است که عملیات اجرایی ۵/۱ کیلومتر ساگرید، ۳/۵ کیلومتر سابی و ۱/۵ کیلومتر بیس اجرا گردیده است و عملیات خاکی ۲/۲ کیلومتر از محور در حال اجراء می باشد و همچنین پل رودخانه ای تیره رود (۳ دهانه ۲۷ متری) در حال اجراء می باشد که پیشرفت فیزیکی آن در حدود ۵۰ درصد و پیشرفت فیزیکی کل پروژه در حد ۴۰ درصد می باشد.

مهمترین موانع موجود:

عدم آزادسازی محور و پرداخت خسارت مالکین که در این راستا شرکت ساخت در حال تملک اراضی است.

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
عملیات خاکریزی	متر مکعب	۱۹۵۰۰۰	۱۰۵۰۰۰			
تکمیل عملیات ابنیه	متر مربع	۹۰۵	۱۳۵۵			
عملیات روسازی (زیر اساس و اساس)	متر مکعب	۱۵۰۰۰	۷۵۰۰۰			
عملیات آسفالت	تن		۴۶۰۰۰			

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی	۱۳۰۰۰۰	۳۵۵۰۰۰			
استانی					

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
		۱۰۰	۹۲	۸۰	۶۵	۵۰	۴۲		
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸

مهمترین اقدامات آتی:

پیگیری برای سهم بیشتر از ردیف اعتبار مشترک ملی

گروه پیگیری کننده:

- (۱) نماینده محترم شهرستان دورود
- (۲) معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- (۳) فرماندار محترم شهرستان دورود
- (۴) مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان
- (۵) مدیر محترم استانی شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور در استان لرستان

بخش منابع آب

اهداف بخش منابع آب

۱. مدیریت پایدار و حفاظت کمی و کیفی منابع آب سطحی، زیرزمینی و آب‌های نامتعارف
۲. تامین آب لازم برای حفظ و توسعه مراکز زیستی و فعالیت‌های استان مطابق استانداردهای روز
۳. تغذیه پتانسیل سفره‌های آب زیرزمینی
۴. حفاظت آبخیز و کنترل سیل در جهت حفظ منابع طبیعی و محیط زیست استان

راهبردهای بخش منابع آب

۱. مهار آب های سطحی با احداث سد مخزنی و ایستگاه پمپاژ بر رودخانه های داخلی و مشترک با استان های ایلام و کرمانشاه، اصفهان و چهارمحال و بختیاری
۲. مطالعه و مهندسی و ساماندهی رودخانه‌های استان.
۳. تامین آب مورد نیاز مراکز زیست و فعالیت استان متناسب با گسترش این مراکز از طریق مهار، ذخیره سازی و جلوگیری از هدر رفت آب های سطحی و تاکید بر حفاظت کیفی منابع آب با اولویت مصارف شرب و صنعت.
۴. توسعه و احداث سد ها و سیستم های انتقال آب به منظور اجرای طرح های توسعه منطقه ای به صورت مشترک در مسیر رودخانه های سیمره و بختیاری با استان های ایلام و چهارمحال و بختیاری

شرکت آب منطقه ای استان

عنوان پروژه: احداث سد معشوره		دستگاه اجرایی: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران	
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: کوهدشت	سال شروع پروژه: ۱۳۹۰	پیشرفت فیزیکی پروژه: صفر درصد
مصوبات قانونی: <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد		اعتبار هزینه شده: ۴۹۴۱۰۱ میلیون ریال	
		اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۳۹۴۳۵ میلیون ریال	
ضرورت پروژه:			
با اجرای این پروژه تنظیم، ذخیره و انتقال آب به شهرستان کوهدشت جهت مصارف آب شرب، صنعت و کشاورزی به نتیجه خواهد رسید. و با توجه به خاک بسیار مرغوب دشت کوهدشت نسبت مساحت زمین های کشاورزی آبی افزایش خواهد یافت که در نهایت موجب افزایش تولید محصولات کشاورزی در این استان می شود.			

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

ساختمان سد تنگ معشوره در پیوست شماره ۲ قانون بودجه به نسبت ده درصد منابع عمومی و نود درصد سایر منابع در با کد طبقه بندی ۱۳۰۷۰۰۳۰۴۳ وجود دارد.

پروژه فعال می باشد و عملیات اجرایی تونل انحراف آب به اتمام رسیده است. عملیات اجرایی جاده دسترسی و جایگزین در حال اجرا می باشد و در مجموع پروژه تاکنون ۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مهمترین موانع موجود:

کمبود اعتبار از مهمترین موانع پیش روی پروژه می باشد. همچنین پروژه دارای یک سری مشکلات قانونی در خصوص تخصیص آب می باشد و نیاز به پیگیری از وزارت نیرو دارد.

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
جاده جایگزین و دسترسی به سد	کیلومتر	۳/۲	۹	-	-	-
حفری پی و تکیه گاههای سد	مترمکعب	-	۱۰۰۰۰۰	-	-	-
اجرای پیش فراز بند و نشیب بند	مترمکعب	-	۷۵۰۰	-	-	-
اجرای فراز بند و نشیب بند	مترمکعب	-	۴۰۰۰۰	-	-	-
بتن ریزی بدنه سد و سرریز	مترمکعب	-	۳۵۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰
نصب تجهیزات هیدرو مکانیک	قطعه	-	-	۵	۷	۱۲
اجرای خط انتقال آب به کوهدشت	متر طول	-	۱۵	۲۰	۲۰	۱۰
اجرای پرده آب بند پی و تکیه گاه	متر طول	-	۱۰۰۰۰	۱۵۰۰۰	۲۵۰۰۰	۲۰۰۰۰
ساخت اطاق کنترل سد	یک واحد	-	-	-	۱	-
ساخت ساختمان بهره برداری سد	۶ واحد	-	-	۲	۲	۲

۱- جهت نحوه کد گذاری به صفحه ۱۳ رجوع شود.

برنامه عملیاتی پیشبرد پروژه های دارای نقش کلیدی در توسعه استان لرستان

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تکمیل پرتالهای ورودی و خروجی تونل انحراف آب	مترمکب	۱۵۰	-	-	-	-

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی	۵۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰
سایر منابع	۲۵۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)	شهریور ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
۰	۰	۵	۵	۱۰	۱۵	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰
۴۰	۴۵	۵۱	۵۷	۶۳	۶۹	۷۶	۸۴	۹۳	۱۰۰

مهمترین اقدامات آتی:

- پیگیری در وزارت نیرو برای افزایش تخصیص آب
- پیگیری در سازمان برنامه و بودجه کشور برای افزایش اعتبار

گروه پیگیری کننده:

- نماینده محترم شهرستان کوهدشت
- معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- فرماندار محترم شهرستان کوهدشت
- مدیر عامل محترم شرکت سهامی آب منطقه ای استان

عنوان پروژه: احداث سد آبسرد			
دستگاه اجرایی: شرکت سهامی آب منطقه ای استان لرستان			
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: بروجرد	سال شروع پروژه: ۱۳۸۷	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۳۲ درصد
*مصوبات قانونی : دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>		اعتبار هزینه شده: ۲۵۰۰۰۰ میلیون ریال	
* (۱) مجوز ماده ۲۱۵ دارد (۲) مجوز تخصیص آب دارد		اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۶۶۰۴۵ میلیون ریال	
ضرورت پروژه:			
با اجرای این پروژه، ۷۵ میلیون متر مکعب از آب مورد نیاز شرب و کشاورزی شهرستان بروجرد تأمین خواهد شد. همچنین امکان بهبود کشت آبی جهت ۴۲۰۰ هکتار اراضی منطقه فراهم خواهد گردید. همچنین سالانه مقادیر زیادی از سیلاب های بالادست محل ساخت در مخزن سد تسکین و ذخیره می گردد و اشتغال پایدار جهت ۲۱۰۰ نفر از اهالی فراهم می شود و از مهاجرت و کوچ آن ها به شهرهای همجوار جلوگیری خواهد شد.			

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

- (۱) پروژه در حال حاضر فعال می باشد و پیشرفت فیزیکی آن ۳۰ درصد است.
- (۲) اهم فعالیت های اجرایی سد به شرح ذیل می باشد:
 - الف- تجهیز کارگاه و شروع مجدد عملیات اجرایی
 - ب- ساخت فراز بند و تونل های انحراف آب و تکمیل فرایند انحراف آب
 - ج- انجام خاکبرداری محل سرریز
 - د- ساخت جاده دسترسی
 - ذ- انجام بخشی از عملیات خاکبرداری محور سد

مهمترین موانع موجود:

- (۱) عدم تصویب اعتبار لازم برای پروژه با توجه به حجم عملیات اجرایی درسال های آتی
- (۲) عدم اعتبار مناسب سالانه با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تامین آب شرب و کشاورزی	میلیون مترمکعب				۷۵	

* باتوجه به این که پس ازانمام کامل پروژه، امکان آبیگری و تامین آب میسر میگردد، اهداف کمی پروژه درسال هدف محقق می شود.

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی	۶۶۰۴۵	۱۲۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰	۶۰۰۰۰	
استانی					

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸
۳۰	۳۲	۳۴	۳۶	۴۲	۴۸	۵۴	۶۰	۶۶	۷۲	۷۸
۷۸	۸۴	۸۸	۹۲	۹۶	۱۰۰					

مهمترین اقدامات آتی:

- (۱) پیگیری جهت اصلاح و افزایش اعتبار سال های آتی در قوانین بودجه سنواری
- (۲) پیگیری جهت اخذ مناسب سالانه

گروه پیگیری کننده:

- (۱) نمایندگان محترم شهرستان بروجرد
- (۲) معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- (۳) فرماندار محترم شهرستان بروجرد
- (۴) مدیر عامل محترم شرکت سهامی آب منطقه ای استان

عنوان پروژه: احداث سد تاج امیر		CF۵۲	
دستگاه اجرایی: شرکت سهامی آب منطقه ای استان لرستان			
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: دلفان	سال شروع پروژه: ۱۳۹۰	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۲۹ درصد
*مصوبات قانونی : دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>		اعتبار هزینه شده: ۲۱۰۰۰ میلیون ریال	
		اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۱ میلیون ریال	
* مجوز ماده ۲۱۵ دارد.			
ضرورت پروژه:			
تکمیل این پروژه موجب تامین آب شرب، صنعت و کشاورزی به میزان ۸/۵ میلیون مترمکعب می باشد.			

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

عملیات عمرانی پروژه در حال حاضر فعال می باشد.

مهمترین موانع موجود:

- تخصیص آب طرح مذکور درحال بازنگری است و نهایی نشده است که این امر موجب تاخیر در اجرای پروژه می گردد.
- عدم تامین اعتبار لازم از سوی دولت و تخصیص یک میلیون ریال اعتبار در سنوات قبل نیز از مهمترین موانع اجرای پروژه می باشد.

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تامین آب کشاورزی و شرب و صنعت	میلیون متر مکعب			۸/۵		

*باتوجه به این که پس اذتمام کامل پروژه امکان آگیری و تامین آب میسر می گردد، در نتیجه اهداف کمی پروژه درسال هدف محقق می گردد.

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی	۱	۷۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰		
استانی					

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار(درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
۹۲	۸۶	۷۵	۶۸	۵۵	۴۵	۳۷	۳۲	۲۹	۲۶
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸
								۱۰۰	۹۴

مهمترین اقدامات آتی:

- (۱) پیگیری اخذ تخصیص نهایی آب
- (۲) پیگیری تصویب و تخصیص اعتبار جهت سال های آتی پروژه در قوانین بودجه سنواتی از طریق وزارت نیرو در سازمان برنامه و بودجه کشور

گروه پیگیری کننده:

- (۱) نماینده محترم شهرستان دلفان
- (۲) معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- (۳) فرماندار محترم شهرستان دلفان
- (۴) مدیر عامل محترم شرکت سهامی آب منطقه ای استان

عنوان پروژه: احداث سد کمندان		CZ53	
دستگاه اجرایی: شرکت سهامی آب منطقه ای استان لرستان			
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: ازنا	سال شروع پروژه: ۱۳۸۳	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۷۳ درصد
*مصوبات قانونی: <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد		اعتبار هزینه شده: ۱۱۰۰۰۰۰ میلیون ریال	
		اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۲۶۴۱۸۰ میلیون ریال	
* (۱) مجوز ماده ۲۱۵ دارد (۲) مجوز تخصیص آب دارد			
ضرورت پروژه:			
با اجرای این طرح ۷۲ میلیون مترمکعب از آب مورد نیاز شرب الیگودرز و ۳۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی ازنا تأمین خواهد شد. علاوه بر مورد فوق سالانه مقادیر زیادی از سیلاب های بالادست محل ساختگاه در مخزن سد تسکین و ذخیره می گردد. با اجرای عملیات فوق شرایط اشتغال پایدار جهت ۱۵۰۰ نفر از اهالی فراهم و بدین وسیله از مهاجرت و کوچ آن ها به شهرهای همجوار جلوگیری خواهد شد.			

شرح پروژه (شامل وضعیت مصوبات قانونی، وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

- عملیات عمرانی پروژه در حال حاضر فعال می باشد (با توجه به وجود اعتبارات سالانه از محل اعتبارات طرح های ملی، شرکت عمران نیرو تحت نظارت مهندسین مشاور تماوان در دو شیفت کاری مشغول انجام عملیات اجرایی می باشد) و پیشرفت فیزیکی آن ۷۳ درصد با انحراف آب است
 - اهم فعالیت های اجرایی سد به شرح ذیل می باشد.
 - الف- تجهیز کارگاه
 - ب- ساخت فراز بند و تونل های انحراف آب و تکمیل فرایند انحراف آب
 - ج- انجام خاکبرداری محل سرریز و ساخت کامل آن با پیشرفت ۹۵ درصد
 - د- ساخت جاده دسترسی با پیشرفت ۸۵ درصد
 - ذ- انجام تزریقات و پرده آب بند به طور کامل
 - ط- انجام عملیات اصلی بدنه سد با پیشرفت ۷۳ درصد با انحراف آب شامل خاک رس هسته، فیلترها و زهکش ها، ابزار دقیق و گالری
- بدهی های پروژه درحال حاضر ۳۵۰۰۰۰ میلیون ریال به پیمانکار و مشاور می باشد.

مهمترین موانع موجود:

- عدم تخصیص اعتبار لازم نسبت به حجم عملیات اجرایی
- اصلاح اعتبار سال های آتی پروژه به رقم ۲۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تأمین آب کشاورزی و شرب	میلیون متر مکعب			۷۲		

*باتوجه به این که پس از اتمام کامل پروژه، امکان آبیگری و تأمین آب میسر می گردد، اهداف کمی پروژه درسال هدف محقق می شود.

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۰ به بعد
ملی	۲۶۴۱۸۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۶۵۰۰۰۰
استانی						

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
۷۰	۷۳	۷۶	۷۹	۸۲	۸۵	۸۸	۹۱	۹۴	۹۶
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰
۹۸	۱۰۰								

مهمترین اقدامات آتی:

- پیگیری برای اصلاح و افزایش اعتبار سال های آتی پروژه به رقم ۲۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال در قوانین بودجه سنواری
- پیگیری جهت اخذ تخصیص مناسب اعتبار سالانه

گروه پیگیری کننده:

- نماینده محترم شهرستان ازنا
- معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- فرماندار محترم شهرستان ازنا
- مدیر عامل محترم شرکت سهامی آب منطقه ای استان

عنوان پروژه: احداث ساختمان سد شهید بروجردی و شبکه آبیاری و زهکشی CB54		
دستگاه اجرایی: شرکت سهامی آب منطقه ای استان لرستان		
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: بروجرد	سال شروع پروژه: ۱۳۹۱
*مصوبات قانونی: دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>		پیشرفت فیزیکی پروژه: ۱۰ درصد
		اعتبار هزینه شده: ۹۳۰۹ میلیون ریال
		اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۱ میلیون ریال
* (۱) مجوز ماده ۲۱۵ دارد (۲) مجوز تخصیص آب دارد		
ضرورت پروژه:		
اجرای این پروژه موجب تأمین بخشی از آب شرب شهر بروجرد، کنترل سیلاب ها و ایجاد شرایط اشتغال پایدار و مناسب جهت ۶۰۰ نفر و جلوگیری از مهاجرت آنان خواهد شد.		

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

عملیات اجرایی این پروژه در حال حاضر متوقف می باشد و پیشرفت فیزیکی آن ۱۰ درصد است.
- اهم فعالیت های اجرایی سد به شرح ذیل می باشد:

- الف- تجهیز کارگاه
- ب- خاکبرداری بخشی از محل فراز بند و کالورت انحراف آب
- ج- ساخت قسمتی از جاده دسترسی

مهمترین موانع موجود:

- (۱) عدم تصویب اعتبار لازم با توجه به حجم عملیات اجرایی درسال های آتی پروژه
- (۲) عدم تأمین اعتبار مناسب سالانه با توجه به پیشرفت کار

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تأمین آب شرب	میلیون متر مکعب					۵

*باتوجه به این که پس از اتمام کامل پروژه امکان آگیری و تأمین آب میسر می گردد، اهداف کمی پروژه در سال هدف محقق می شود.

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی	۱	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	
استانی					

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

برنامه عملیاتی پیشبرد پروژه های دارای نقش کلیدی در توسعه استان لرستان

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
۵۳	۴۵	۳۷	۲۹	۲۱	۱۳	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸
				۱۰۰	۹۴	۸۵	۷۷	۶۹	۶۱

مهمترین اقدامات آتی:

- (۱) پیگیری برای اصلاح و افزایش اعتبار سال های آتی پروژه به رقم ۹۰۰۰۰۰۰ ریال در قوانین بودجه سنواتی
- (۲) پیگیری جهت اخذ تخصیص مناسب اعتبار سالانه

گروه پیگیری کننده:

- (۱) نمایندگان محترم شهرستان بروجرد
- (۲) معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- (۳) فرماندار محترم شهرستان بروجرد
- (۴) مدیر عامل محترم شرکت سهامی آب منطقه ای استان

عنوان پروژه: احداث و تکمیل سد عالی محمود CA۵۵			
دستگاه اجرایی: شرکت سهامی آب منطقه ای استان لرستان			
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: الیگودرز	سال شروع پروژه: ۱۳۹۱	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۶ درصد
*مصوبات قانونی: <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد		اعتبار هزینه شده: ۲۰۰۰ میلیون ریال	
		اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۱۸۸۷۰ میلیون ریال	
* (۱) مجوز ماده ۲۱۵ دارد (۲) مجوز تخصیص آب دارد			
ضرورت پروژه:			
با اجرای این طرح ۶ میلیون مترمکعب از آب کشاورزی اراضی منطقه تأمین خواهد شد و امکان شرایط کشت آبی جهت ۷۰۰ هکتار اراضی دیم منطقه فراهم خواهد آمد. علاوه بر موارد مذکور سالانه مقادیر زیادی از سیلاب های بالادست محل ساختگاه در مخزن سد تسکین و ذخیره می گردد. و اشتغال پایدار جهت ۳۵۰ نفر از اهالی فراهم می شود و بدین وسیله از مهاجرت و کوچ آن ها به شهرهای همجوار جلوگیری خواهد شد.			

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

- (۱) درحال حاضر به علت کمبود اعتبار و بدهی به مشاور و پیمانکار طرح و همچنین سازنده های تجهیزات، پروژه نیمه فعال است.
- (۲) اهم فعالیت های اجرایی سد به شرح ذیل می باشد.
 - الف- تجهیز کارگاه
 - ب- ساخت فراز بند و کالورت انحراف آب و تکمیل فرایند انحراف آب
 - ج- انجام بخشی از عملیات خاکبرداری محور سد
 - د- ساخت بخشی از جاده دسترسی

مهمترین موانع موجود:

عدم تأمین اعتبار لازم و متناسب با حجم پروژه

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تأمین آب کشاورزی	میلیون مترمکعب				۶	

*با توجه به این که پس از اتمام کامل طرح امکان آگیری و تأمین آب میسر می گردد، اهداف کمی پروژه در سال هدف محقق می شود.

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی	۱۸۸۷۰	۱۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	
استانی					

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
۵	۶	۷	۸	۱۶	۲۴	۳۲	۴۰	۴۸	۵۶
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰
۶۴	۷۲	۸۰	۸۸	۹۴	۱۰۰				

مهمترین اقدامات آتی:

(۱) پیگیری جهت تامین اعتبار مورد نیاز پروژه به میزان ۵۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال جهت ساختمان سد و ۷۰۰ هکتار اراضی شبکه پروژه

(۲) پیگیری جهت اصلاح اعتبار سال های آتی پروژه و پیگیری جهت اخذ اعتبار مناسب

گروه پیگیری کننده:

- (۱) نماینده محترم شهرستان الیگودرز
- (۲) معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- (۳) فرماندار محترم شهرستان الیگودرز
- (۴) مدیر عامل محترم شرکت سهامی آب منطقه ای استان

بخش سکونتگاهی

اهداف بخش سکونتگاهی

۱. توسعه یکپارچه نقاط سکونتگاهی بزرگ شهری در استان به ویژه در راستای تسهیل شبکه حمل و نقل درون شهری
۲. ایجاد تنوع در فعالیت-های اقتصادی سکونتگاه‌های شهری استان به ویژه زمینه سازی برای توسعه گردشگری

راهبردهای بخش سکونتگاهی

۱. بسترسازی مناسب در جهت کاهش بارترافیکی شهرهای بزرگ استان
۲. فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم جهت ارتقاء فضاهای گردشگری در مناطق سکونتگاهی

استاداری

عنوان پروژه: تکمیل پل رودکی بروجرد CB571		
دستگاه اجرایی: استانداری لرستان		
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: بروجرد	سال شروع پروژه: ۱۳۹۲
*مصوبات قانونی: <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد		پیشرفت فیزیکی پروژه: ۳۳ درصد
اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۴۳۳۹۰ میلیون ریال		اعتبار هزینه شده: ۵۵۰۰۰ میلیون ریال
* مستندات قانونی این پروژه نامه های شماره ۱۱۴۰۸۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ و شماره ۱۱۷۹۹۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ شورای برنامه ریزی و توسعه استان و صورت جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان بروجرد می باشد.		
ضرورت پروژه:		
اجرای این پروژه موجب بهبود عبور و مرور و کاهش ترافیک می گردد.		

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

پروژه در حال ساخت قطعات پل می باشد.

- اجرای فونداسیون ها
- اجرای پایه های بتونی p1 تا p6
- اجرای رمپ های ضلع غربی و شرقی با ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی
- ساخت عرشه فلزی پل با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی.

مهمترین موانع موجود:

با توجه به محدودیت های تخصیص شهرستانی، مهمترین مانع کمبود تخصیص است.

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
احداث پل شهری	متر طول	۱۶	۲۰	۱۴		

برنامه عملیاتی پیشبرد پروژه های دارای نقش کلیدی در توسعه استان لرستان

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی					
استانی	۴۳۳۹۰	۳۵۰۰۰	۴۵۰۰۰		

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)	شهریور ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
۱۷	۳۳	۴۲	۴۴	۵۲	۶۱	۷۰	۷۲	۸۰	۸۹
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰
۹۸	۱۰۰								

مهمترین اقدامات آتی:

- افزایش تخصیص پروژه از سر جمع تخصیص شهرستان.

گروه پیگیری کننده:

- (۱) معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- (۲) فرماندار محترم شهرستان بروجرد
- (۳) دفتر فنی استانداری

شهرداری خرم آباد

عنوان پروژه: احداث ۲ پل بر رودخانه خرم آباد		دستگاه اجرایی: شهرداری خرم آباد	
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: خرم آباد	سال شروع پروژه: ۱۳۹۶	پیشرفت فیزیکی پروژه: صفر درصد
*مصوبات قانونی: <input type="checkbox"/> دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد		اعتبار هزینه شده: صفر میلیون ریال	
		اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۳۶۳۰۰ میلیون ریال	
ضرورت پروژه:			
ضرورت پروژه مذکور کاهش بار ترافیکی شهر و سهولت ارتباط دو سمت رودخانه خرم آباد می باشد.			

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

پروژه مورد نظر در حال حاضر در دست مطالعه است و پیشرفت فیزیکی ندارد.

مهمترین موانع موجود:

نداشتن مطالعه مورد نیاز برای اخذ مجوز ماده ۲۳

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
کاهش زمان مسافرت شهری	ساعت	۱۳۰۰۰	۱۴۰۰۰	۱۵۰۰۰	۱۷۰۰۰	۱۹۰۰۰
کاهش سوخت مصرفی	لیتر	۹۱۰۰۰	۹۸۰۰۰	۱۰۵۰۰۰	۱۱۴۹۰۰	۱۳۳۰۰۰

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
داخلی	۰	۱۵۰۰۰	۱۵۰۰۰	۰	۰
استانی	۳۶۳۰۰				

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
۷۰	۵۰	۴۰	۳۰	۲۰	۱۰	۰	۰	۰	۰
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸
								۱۰۰	۹۰

مهمترین اقدامات آتی:

- (۱) انجام مطالعات مکان یابی پل ها
- (۲) اخذ مجوز ماده ۲۳

گروه پیگیری کننده:

- (۱) معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- (۲) فرماندار محترم شهرستان خرم آباد
- (۳) دفتر فنی استانداری
- (۴) شهردار محترم خرم آباد

عنوان پروژه: احداث تقاطع غیرهمسطح گلدشت خرم آباد	
دستگاه اجرایی: شهرداری خرم آباد	CK58
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: خرم آباد
سال شروع پروژه: ۱۳۹۵	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۱۶ درصد
اعتبار هزینه شده: ۱۰۰۰۰ میلیون ریال	اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۱۵۰۰۰۰ میلیون ریال
*مصوبات قانونی: <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد	
ضرورت پروژه: ضرورت پروژه مورد نظر کاهش بار ترافیکی و تسریع در دسترسی به فرودگاه خرم آباد است.	

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

پروژه مورد نظر فعال و در حال اجرا می باشد. پیشرفت فیزیکی پروژه حدود ۱۹ درصد می باشد. (حفاری و اجرای کامل ۲۷۴ شمع بتنی، خاکبرداری ۱۱۰۰۰۰ متر مکعب، اجرای تابلیه (دور برگردان جنوبی) انجام گرفته است).

مهمترین موانع موجود:

کمبود اعتبار داخلی و استانی

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
کاهش مصرف سوخت	لیتر	۱۹۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
داخلی	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰		
استانی	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰		

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
۱۲	۱۶	۱۸	۲۴	۳۰	۳۷	۴۵	۵۲	۶۰	۷۵
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰
۸۶	۱۰۰								

مهمترین اقدامات آتی:

تلاش شهرداری در افزایش درآمدها و تامین مالی پروژه

گروه پیگیری کننده:

- ۱) معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- ۲) فرماندار محترم شهرستان خرم آباد
- ۳) شهردار محترم خرم آباد

عنوان پروژه: تبدیل خیابان شهدا از سواره رو به پیاده رو		CK59
دستگاه اجرایی: شهرداری خرم آباد		
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: خرم آباد	سال شروع پروژه: ۱۳۹۷
*مصوبات قانونی: <input type="checkbox"/> دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد		پیشرفت فیزیکی پروژه: صفر درصد
اعتبار هزینه شده: صفر میلیون ریال		اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: صفر میلیون ریال
ضرورت پروژه: ضرورت پروژه مورد نظر زیباسازی شهری و توسعه فضا های گردشگری شهر می باشد.		

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

پروژه در حال حاضر در فاز مطالعات اولیه قرار دارد. هدف از اجرای پروژه ایجاد فضای گردشگری و همچنین ترویج فرهنگ استفاده از وسایل عمومی حمل و نقل در بین مردم می باشد. محل اجرای پروژه از ابتدای خیابان شهدای شرقی تا سه راهی مطهری (روبروی مسجد جواد الائمه) است.

مهمترین موانع موجود:

مهمترین موانع پیش روی پروژه نداشتن مطالعات و مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق (۲) می باشد.

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
گردشگری و جذب توریست	تعداد در سال	۰	۰	۰	۱۸۰۰	۲۲۰۰

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
داخلی		۱۲۴۰۰			
استانی	۰	۱۲۴۰۰			

توضیح: در صورت وجود اعتبار پروژه فوق کمتر از یک سال به مرحله بهره برداری خواهد رسید.

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
۰	۰	۰	۰	۱۰	۴۰	۷۰	۱۰۰		
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰

مهمترین اقدامات آتی:

- انجام مطالعات و طراحی و اخذ مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق (۲)
- شناسایی پیمانکار و طی کردن مراحل قانونی مناقصه
- اجرای عملیات اجرایی پروژه

گروه پیگیری کننده:

- (۱) معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- (۲) فرماندار محترم شهرستان خرم آباد
- (۳) شهردار محترم خرم آباد

عنوان طرح: احداث برج های دوقلوی کیو - خرم آباد EK60	
دستگاه اجرایی: شهرداری خرم آباد	
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: خرم آباد
مصوبات قانونی طرح: دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>	سال شروع طرح: ۱۳۹۳
سرمايه گذار:	سرمايه گذاری انجام شده: ۴۰۰۰۰۰ میلیون ریال
ظرفیت اسمی: ۳۶۹ واحد تجاری، ۳۵۴ واحد مسکونی	سرمايه گذاری مورد نیاز: ۵۱۰۰۰۰۰ میلیون ریال
پیشرفت فیزیکی طرح: ۱۲ درصد	
ضرورت طرح:	
ایجاد یک مجموعه بزرگ تجاری - مسکونی در شمال شهر با توجه به همجواری با محور تفریحی کیو موجب ایجاد ۶۵۰ نفر اشتغال در شهرستان و همچنین جذب سرمايه گذاری، رونق گردشگری برای استان می باشد.	

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی طرح:

پروژه در قسمت برج های مسکونی طبقه ۶ ام در حال اجرا می باشد. بخش تجاری خیابان انقلاب در مرحله شروع سفت کاری است. فوندانسیون مجموعه به اتمام رسیده است. بخش E(پشت بانک تجارت) که قسمت تجاری طرح می باشد، در حال اجرای سقف طبقه می باشد.

*کل محوطه طرح دارای سه طبقه تجاری (منفی ۳، منفی ۲ و طبقه همکف)، ۳ طبقه پارکینگ (منفی ۳، منفی ۲ و طبقه دوم) و دارای دو برج با ۲۳ طبقه مسکونی می باشد.

مهمترین موانع موجود:

- حمل و نقل ماشین آلات که نیازمند هماهنگی با راهنمایی و رانندگی است.
- مشکلات بدهی برق که نیازمند تقسیط بدهی با شرکت توزیع برق می باشد.

اهداف کمی طرح

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
آغاز عملیات اسکلت بتونی تجاری	درصد پیشرفت	۳۶	۵۲	۵۹	۶۷	۸۲	۱۰۰	-	-
ادامه عملیات اسکلت برج	درصد پیشرفت	۱۲	۲۴	۳۸	۴۷	۵۶	۷۲	۱۰۰	-
سفت کاری	درصد پیشرفت	۱	۱۲	۳۳	۴۵	۶۳	۸۴	۱۰۰	-
نازک کاری	درصد پیشرفت	-	۵	۲۵	۳۸	۵۱	۶۹	۸۹	۱۰۰

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
سرمایه گذاری خصوصی	۴۰۰۰۰۰	۴۳۰۰۰۰	۴۳۰۰۰۰	۴۳۰۰۰۰	۴۳۰۰۰۰	۴۳۰۰۰۰	۴۳۰۰۰۰	۵۲۰۰۰۰
تسهیلات	-	۳۲۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰	۳۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
۱۰	۱۲	۱۴	۱۶	۲۰	۲۳	۲۷	۲۹	۳۲	۳۵
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰
۳۷	۳۹	۴۳	۴۶	۴۸	۵۰	۵۴	۵۷	۶۰	۶۵
خرداد ۱۴۰۱	شهریور ۱۴۰۱	آذر ۱۴۰۱	اسفند ۱۴۰۱	خرداد ۱۴۰۲	شهریور ۱۴۰۲	آذر ۱۴۰۲	اسفند ۱۴۰۲	خرداد ۱۴۰۳	شهریور ۱۴۰۳
۶۸	۷۵	۷۸	۸۰	۸۳	۸۶	۸۸	۹۲	۹۴	۹۶
آذر ۱۴۰۳	اسفند ۱۴۰۳								
۹۷	۱۰۰								

مهمترین اقدامات آتی:

- ۱) پیگیری انتقال سند زمین به شرکت معین کوثر جهت اخذ تسهیلات
- ۲) اخذ مجوز پیش فروش از اداره کل نظام مهندسی
- ۳) تامین گاز، آب و برق مجتمع بر اساس ظرفیت مجتمع

گروه پیگیری کننده:

- ۱) معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
- ۲) فرماندار محترم شهرستان خرم آباد
- ۳) شهردار محترم خرم آباد

شرکت آب منطقه ای استان

عنوان پروژه: ساماندهی رودخانه خرم آباد CK11		
دستگاه اجرایی: شرکت سهامی آب منطقه ای استان لرستان		
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: خرم آباد	سال شروع پروژه: ۱۳۸۸
*مصوبات قانونی: دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>		پیشرفت فیزیکی پروژه: ۲۵ درصد
		اعتبار هزینه شده: ۳۸۰۰۰ میلیون ریال
		اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۱۳۵۷۶ میلیون ریال
* این پروژه به شماره ۸۸۰۴۳۸ از محل طرح استانی ۰۱۷ ل ۱۵۰۲۰۰۱ تامین شده است و کلیه مصوبات مجوزهای قانونی لازم برای اجرای پروژه را اخذ نموده است.		
ضرورت پروژه:		
بسترسازی برای عبور حجم سیلاب بیشتر از مسیر درون شهری رودخانه خرم آباد و ایجاد منظر مناسب در مسیر بستر سازی شده می باشد.		

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

پیشرفت فیزیکی پروژه در حال حاضر ۳۰ درصد است ولی به دلیل بدهی به پیمانکار و مشاور غیر فعال می باشد. طی ۷ سال گذشته با صرف هزینه ای معادل حدود ۳۸۰۰۰ میلیون ریال از اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی حدود ۱,۵ کیلومتر از ۶ کیلومتر طول درون شهری رودخانه خرم آباد بسترسازی شده است که از ۳ سال قبل بعلت عدم تامین اعتبار قرارداد پیمانکار خاتمه داده شده است و بخش هایی از آن ناتمام رها شده است. شرکت آب منطقه ای استان در حال حاضر حدود ۳۲۰۰۰ میلیون ریال به مشاور و پیمانکار طرح بدهکار می باشد، در حالی که برای سال جاری این پروژه حدود ۱۳۰۰۰ میلیون ریال اعتبار پیش بینی شده است. این در حالیست که در پی وقوع حادثه سیلاب درون شهری سال گذشته شهرداری خرم آباد طی قراردادی انجام مطالعات مربوط به ساماندهی رودخانه را به مهندسین مشاور آبانگان پارس واگذار نموده است. از طرفی شهرداری خرم آباد در حال حاضر به عنوان پارکینگ عمومی از قسمت های اجرا شده طرح استفاده و کسب درآمد می نماید.

مهمترین موانع موجود:

تداخل برنامه های شرکت آب منطقه ای، شهرداری خرم آباد و راه و شهرسازی و در مجموع توقف پروژه کمبود اعتبار برای پرداخت بدهی به پیمانکار و مشاور پروژه ادامه اجرای طرح بستر سازی و منظرسازی شهری در آن

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ساماندهی رودخانه	کیلومتر	۲	۳	۴	۵	۶

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی					
استانی	۱۳۵۷۶	۲۵۰۰۰	۲۵۰۰۰	۲۵۰۰۰	۲۵۰۰۰

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
۶۰	۵۵	۵۰	۴۵	۴۰	۳۵	۳۳	۲۵	۲۵	۲۵
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸
۱۰۰	۹۷	۹۲	۸۷	۸۳	۸۰	۷۵	۷۰	۶۶	۶۳

برنامه زمانبندی صرفاً برای مسیر ۶ کیلومتری داخل شهر خرم آباد می باشد.

مهمترین اقدامات آتی:

- ۱) پیگیری تامین اعتبار از محل منابع ملی
- ۲) پرداخت بدهی به پیمانکار و مشاور طرح
- ۳) ادامه اجرای طرح بستر سازی و منظر شهری در آن به طول حدود ۵ کیلومتر

گروه پیگیری کننده:

- ۱) معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- ۲) فرماندار محترم شهرستان خرم آباد
- ۳) مدیر عامل محترم شرکت سهامی آب منطقه ای استان

بخش انرژی

اهداف بخش انرژی

۱. تنوع بخشیدن به تولید انواع انرژی با احداث نیروگاه-های برقایی
۲. تقویت شبکه توزیع برق و گاز استان برای افزایش شمار سکونتگاهها و خانوارهای برخوردار از برق و گاز طبیعی به ویژه در مناطق روستایی
۳. تقویت و توسعه شبکه های انتقال و توزیع گاز طبیعی در شهرک و نواحی های صنعتی جهت توسعه فعالیت های صنعتی

راهبردهای بخش انرژی

۱. بهره گیری از تجربیات استفاده از انرژی های تجدید پذیر با تکنولوژی نوین نظیر باد و خورشید از استان های مرکزی و اصفهان
۲. ایجاد پست ها و خطوط توزیع برق و گاز جهت پایداری شبکه ها و نیز کاهش افت ولتاژ فشار در منطقه های مناسب استان
۳. گسترش استفاده از سوخت های اقتصادی و دارای آلودگی کمتر (انرژی های نوین)

شرکت آب منطقه ای استان

عنوان پروژه: احداث نیروگاه آبی بختیاری CK۲۱			
دستگاه اجرایی: شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران			
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: خرم آباد	سال شروع پروژه: ۱۳۸۷	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۱۲,۳ درصد
مصوبات قانونی: <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد		اعتبار هزینه شده: ۷۰۰۰۰ میلیون ریال	
		اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۱۰۰۰۰۰ میلیون ریال	
ضرورت پروژه:			
اجرای این پروژه به مدیریت منابع آب حوضه دز کمک خواهد نمود، ضمن اینکه موجب افزایش تولید انرژی برق در کشور خواهد شد.			

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

در حال حاضر اخذ مجوز وزارت امور اقتصاد و دارایی، مجوز بانک مرکزی و موافقت بانک عامل برای اجرای پروژه صورت گرفته است. پیگیری اخذ مصوبه شورای اقتصاد جهت فاینانس پروژه، اخذ مجوز ماده ۶۲ جهت استفاده از تسهیلات مالی خارجی، انجام مذاکرات تأمین مالی با تأمین کنندگان مالی کره ای، ژاپنی و چینی و انجام مذاکرات قراردادی با پیمانکاران اصلی پروژه در حال انجام است.

مهمترین موانع موجود:

- عدم تخصیص نقدینگی مناسب و به هنگام به پروژه جهت تکمیل عملیات زیرساخت
- روند طولانی اخذ مصوبات لازم جهت استفاده از تسهیلات مالی خارجی

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	بعد از ۱۴۰۰
احداث نیروگاه آبی	مگاوات	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰۰

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی	۱۰۰۰۰۰				
استانی	۰	۰	۰	۰	۰
فاینانس داخلی و خارجی	۶۸۰۰۰۰۰	۲۲۸۳۰۰۰۰۰	۷۰۳۳۲۰۰۰۰	۷۰۳۳۲۰۰۰۰	۱۰۰۱۹۳۰۳۲۰

۱- جهت نحوه کد گذاری به صفحه ۱۳ رجوع شود.

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
۲۴	۲۲	۱۹	۱۷	۱۶	۱۴	۱۳	۱۲,۵	۱۲,۳	۱۲,۳
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸
۶۵	۵۸	۵۳	۴۹	۴۵	۴۱	۳۷	۳۴	۳۰	۲۷,۵

مهمترین اقدامات آتی:

- ۱) پیگیری اخذ مصوبه شورای اقتصاد جهت فاینانس پروژه
- ۲) پیگیری اخذ مجوز ماده ۶۲ جهت استفاده از تسهیلات مالی خارجی
- ۳) انجام مذاکرات تأمین مالی با تأمین کنندگان مالی کره ای، ژاپنی و چینی
- ۴) انجام مذاکرات قراردادی با پیمانکاران اصلی پروژه
- ۵) انجام عملیات اجرایی بازگشایی راه دسترسی به کارگاه
- ۶) شروع عملیات تکمیلی اجرای زیرساخت های پروژه (راه دسترسی اصلی، راه های داخلی و تونل انحراف)

گروه پیگیری کننده:

- ۱) نمایندگان محترم شهرستان خرم آباد
- ۲) معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- ۳) فرماندار محترم شهرستان خرم آباد
- ۴) مدیر عامل محترم شرکت سهامی آب منطقه ای استان
- ۵) مدیر عامل محترم شرکت توزیع برق استان

عنوان طرح : احداث نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی خرم آباد EK63	
دستگاه اجرایی: وزارت نیرو (شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی)	
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: خرم آباد
مصوبات قانونی طرح: <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد	سال شروع طرح: ۱۳۸۵
سرمایه گذار: بنیاد مستضعفان و شرکت صنایع برق و انرژی صبا	سرمایه گذاری انجام شده: ۳۲۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال
	سرمایه گذاری مورد نیاز: ۱۱۵۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال
پیشرفت فیزیکی طرح: ۲۰ درصد	
ظرفیت تولید اسمی: ۵۰۰ (۴۸۴) مگاوات برق	
ضرورت طرح:	
با توجه به اهمیت تامین پایدار انرژی مورد نیاز صنایع استان، نیاز شبکه سراسری کشور و استان و افزایش تولید نیروی برق اجرای این طرح از اهمیت بالایی برخوردار است.	

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

با عنایت به اهمیت تامین پایدار انرژی مورد نیاز صنایع استان، احیا طرح مذکور در دستور کار استانداری قرار گرفت و هم اکنون تسهیلات ارزی ۱۹۶ میلیون دلاری طرح از محل منابع صندوق توسعه ملی به بانک عامل (بانک ملی) ابلاغ و آماده گشایش اعتبار اسنادی می باشد.

مهمترین موانع موجود:

عدم گشایش اعتبار اسنادی

اهداف کمی طرح

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
افزایش تولید نیروی برق	مگاوات (MW)	-	-	۳۲۴	۴۸۴	۴۸۴

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
سرمایه گذاری بخش خصوصی					
تسهیلات					

اعتبار طرح از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی و سهم آورده سرمایه گذاران تامین خواهد شد که تا کنون سهم آورده سهامداران به هر طریق تامین شده است.

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
۸۰	۷۰	۶۰	۵۰	۴۰	۳۰	۲۵	۲۰	۲۰	۲۰
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸
							۱۰۰	۹۵	۹۰

مهمترین اقدامات آتی:

- ۱) گشایش اعتبار اسنادی پروژه جهت شروع مجدد فعالیت های اجرایی احداث پروژه
- ۲) ضروری است شرکت گاز استان به صورت جدی نسبت به اجرای خط گازرسانی به نیروگاه مطابق توافقاتی که با شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی نموده اند، اقدامات لازم را به انجام رساند.
- ۳) ضروری است شرکت برق منطقه ای باختر که اجرای خط انتقال (اتصال برق تولیدی نیروگاه به شبکه سراسری) را به عهده دارد اقدامات لازم را در این خصوص به انجام رساند.

گروه پیگیری کننده:

- ۱) معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
- ۲) فرماندار محترم شهرستان خرم آباد
- ۳) مدیر استانی شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی (سرمایه پذیر)

عنوان طرح : احداث نیروگاه ۸۹۰ مگاواتی کلاس F خرم آباد EK64

دستگاه اجرایی: شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی

نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: خرم آباد	سال شروع طرح: ۱۳۹۶	اشتغال زایی: ۴۰۰ نفر مستقیم غیر مستقیم دوران ساخت: ۱۰۰۰ نفر
*مصوبات قانونی طرح: دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>		سرمايه گذاري انجام شده: ۲۱۰۰۰ ميليون ريال	
سرمايه گذار: بنياد مستضعفان و شرکت صنايع برق و انرژی صبا		سرمايه گذاري مورد نیاز: ۸۶۰۰۰۰۰ ميليون ريال و حدود ۳۰۰ ميليون يورو	
ظرفيت توليد اسمی: ۴۵۱ مگاوات		پیشرفت فیزیکی طرح: صفر درصد	
* بر اساس نیاز و ابلاغ شبکه.			
ضرورت طرح:			
ضرورت نیاز شبکه سراسری کشور و استان و افزایش تولید نیروی برق می باشد.			

** ابتدا نیروگاه با ظرفیت ۴۵۱ مگاوات احداث می شود. در صورت جوابگو بودن، با افزایش ژنراتورها ظرفیت را به ۸۹۰ مگاوات خواهند رساند.

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی طرح:

پروژه در حال تکمیل نیازهای قبل از استارت دوران ساخت، از جمله تأمین آب، برق، گاز، تلفن، جاده دسترسی و اخذ مجوز زیست محیطی می باشد.

مهمترین موانع:

- عدم اخذ مجوز تأمین آب از طریق حفر چاه آب
- عدم اخذ تأیید نهایی اداره کل حفاظت محیط زیست
- عدم تملک مسیر جاده دسترسی و مسیر انتقال آب پیشنهادی

اهداف کمی طرح

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
افزایش تولید نیروی برق	مگاوات (MW)				۳۰۱	۴۵۱

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
سرمایه گذاری بخش خصوصی	۲۱۸۰۰۰۰	۲۸۹۰۱۴۱	۱۶۵۵۱۹۳	۱۴۴۵۸۲۵	۴۴۰۳۴۵
تسهیلات					

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
۰	۰	۰	۲	۸	۱۴	۱۸	۲۹	۳۶	۴۵
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰
۵۴	۶۳	۷۲	۸۱	۸۵	۸۸	۹۲	۹۶	۹۸	۱۰۰

مهمترین اقدامات آتی:

تأمین آب، برق، تلفن و احداث جاده دسترسی و نیز عقد قرارداد با شرکت گاز استان جهت گاز رسانی طرح.

گروه پیگیری کننده:

- (۱) معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
- (۲) فرماندار محترم شهرستان خرم آباد
- (۳) مدیر عامل محترم شرکت توزیع برق استان
- (۴) مدیر عامل محترم شرکت سهامی آب منطقه ای استان

بخش بهداشت و درمان

اهداف بخش بهداشت و درمان

۱. دسترسی عموم جمعیت استان به امکانات کمی و کیفی و خدمات بهداشتی و درمانی در حداقل زمان ممکن با اولویت-دهی به مناطق محروم
۲. ارتقای بخش درمان با ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی متنوع و متعدد در سطح استان

راهبردهای آمایش در بخش بهداشت و درمان

۱. گسترش واحدهای تخصصی و فوق تخصصی درمانی در مراکز شهرستانها
۲. توزیع متعادل و متناسب مراکز بهداشتی و درمانی در شهرها و روستاهای استان
۳. جلب مشارکت بخش غیر دولتی در ارتقاء سلامت مردم

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

عنوان پروژه: تکمیل بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی کوهدشت CH۱۵۰			
دستگاه اجرایی: دانشگاه علوم پزشکی لرستان			
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: کوهدشت	سال شروع پروژه:	پیشرفت فیزیکی پروژه:
مصوبات قانونی:	دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>	اعتبار هزینه شده: ۶۰۰۰۰ میلیون ریال	
		اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: صفر میلیون ریال	
ضرورت پروژه:			
<p>انجام پروژه مذکور موجب ارتقاء شاخص نسبت تخت به جمعیت در شهرستان می شود. این شاخص در استان لرستان بطور متوسط به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۰/۹ تخت می باشد و در شهرستان کوهدشت ۰/۶ تخت می باشد. و این در حالی است که میانگین کشوری به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۱/۸ تخت می باشد. همچنین بهره برداری از پروژه مذکور باعث جلوگیری از اعزام و ارجاع بیماران به خارج از شهرستان می شود. شهرستان کوهدشت با داشتن بیش از ۲۲۰۰۰۰ نفر جمعیت دارای ۱۲۸ تخت فعال است که با ضریب اشغال تخت بالای ۹۳٪ مواجه می باشد. همچنین افتتاح بیمارستان مذکور موجب تمرکز زدایی و توزیع عادلانه خدمات درمانی در سطح کشور و استان می شود.</p>			

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

زمین پروژه خریداری شده است و پروژه در حال انجام مطالعات و طراحی نقشه می باشد.

مهمترین موانع موجود:

با توجه به اینکه پروژه در جدول شماره ۲۰ قانون بودجه درج شده است و ردیف مستقل و به نامی ندارد و تا کنون تنها ۶۰۰۰۰ میلیون ریال در سال های ۹۴ و ۹۵ از محل درآمد حاصله از ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به این پروژه اختصاص داده اند. مشکل اصلی پروژه مذکور کمبود اعتبار می باشد.

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ایجاد فضای درمانی	تخت				۲۵۰	

برنامه عملیاتی پیشبرد پروژه های دارای نقش کلیدی در توسعه استان لرستان

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی	۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	
استانی					

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
		۳	۵	۸	۱۶	۲۴	۳۳	۴۱	۵۰
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰
۵۶	۶۶	۷۴	۸۲	۹۱	۱۰۰				

مهمترین اقدامات آتی:

پیگیری در وزارت بهداشت برای اخذ ردیف اعتباری به نام در پیوست شماره (۱) قانون های بودجه سنواتی

گروه پیگیری کننده:

- (۱) نماینده محترم شهرستان کوهدشت
- (۲) معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- (۳) فرماندار محترم شهرستان کوهدشت
- (۴) رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی لرستان

عنوان پروژه: احداث بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی دورود CD11		
دستگاه اجرایی: دانشگاه علوم پزشکی لرستان		
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: دورود	سال شروع پروژه: ۱۳۸۹
مصوبات قانونی:	دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۲۰ درصد
		اعتبار هزینه شده: ۸۰۰۰۰ میلیون ریال
		اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۴۷۱۸ میلیون ریال
<p>ضرورت پروژه:</p> <p>انجام پروژه مذکور موجب ارتقاء شاخص نسبت تخت به جمعیت در شهرستان می شود. این شاخص در استان لرستان بطور متوسط به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۰/۹ تخت می باشد و در شهرستان دورود ۰/۸ تخت می باشد. و این در حالی است که میانگین کشوری به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۱/۸ تخت می باشد. همچنین بهره برداری از پروژه مذکور باعث جلوگیری از اعزام و ارجاع بیماران به خارج از شهرستان می شود. شهرستان دورود داشتن بیش از ۱۶۰۰۰۰ نفر جمعیت دارای ۱۳۶ تخت فعال است که با ضریب اشغال تخت بالای ۸۰٪ مواجه می باشد. همچنین افتتاح بیمارستان مذکور موجب تمرکز زدایی و توزیع عادلانه خدمات درمانی در سطح کشور و استان می شود.</p>		

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

مکانی قبلی که برای ساخت بیمارستان دورود انتخاب شده بود بدلیل دسترسی نامناسب، دوری از شهر، نداشتن زیرساختهای لازم، قرار داشتن در ارتفاع بالا و ... برای ساخت بیمارستان مناسب نبود و با پیگیریهای انجام شده علاوه بر تغییر دستگاه اجرایی از وزارت راه و شهر سازی به دانشگاه علوم پزشکی لرستان پروژه قبلی خاتمه پیمان گردید در حال حاضر در محل جدید زمینی برای پروژه مذکور خریداری شده است و انجام مطالعات جهت طراحی نقشه در دست اقدام می باشد.

مهمترین موانع موجود:

با توجه به اینکه در مکان قبلی دارای ردیف ملی بوده است، اما مقادیر ریالی کمی به پروژه تخصیص داده می شد. بحث تامین اعتبار برای پروژه مهمترین مانع اجرای آن است. البته در حال حاضر مسئولین دانشگاه پیگیر اخذ تسهیلات بانکی برای ساخت پروژه می باشند که آن نیز روند سخت و طولانی پیش رو دارد.

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ایجاد فضای درمانی					۲۰۶	

پیش بینی اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی	۱۴۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	
استانی					

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
۵۰	۴۱	۳۳	۲۴	۱۶	۸	۵	۳	۲۰	۲۰
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸
				۱۰۰	۹۱	۸۲	۷۴	۶۶	۵۶

مهمترین اقدامات آتی:

فروش ساختمان موجود و پیگیری جدی برای تامین اعتبار از طریق تسهیلات بانکی و از محل درآمد حاصله از ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که بصورت سرجمع در اختیار وزارت بهداشت است.

گروه پیگیری کننده:

- ۱) نماینده محترم شهرستان دورود
- ۲) معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- ۳) فرماندار محترم شهرستان دورود
- ۴) رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی لرستان

عنوان پروژه: تجهیز بیمارستان آیت الله بروجردی CB67		
دستگاه اجرایی: دانشگاه علوم پزشکی لرستان		
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: بروجرد	سال شروع پروژه: ۱۳۹۵
مصوبات قانونی:	دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۸۰ درصد
		اعتبار هزینه شده: ۱۰۰۰۰۰ میلیون ریال
		اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: صفر میلیون ریال
ضرورت پروژه:		
با توجه به اینکه ساخت بیمارستان به اتمام رسیده است تجهیز پروژه جهت بهره برداری و خدمت رسانی به مردم ضروری می باشد.		

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

ساختمان پروژه توسط مسکن و شهرسازی احداث گردیده است و جهت تجهیز و بهره برداری به دانشگاه واگذار شده است و در حال تجهیز می باشد. تاکنون ۸۵۰۰۰ میلیون ریال از طرف هیئت امناء ارزی و ۱۵۰۰۰ میلیون ریال از محل درآمدها جهت تجهیز بیمارستان هزینه شده است.

مهمترین موانع موجود:

کمبود اعتبار

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ایجاد فضای درمانی	تخت	۲۵۹				

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی					
استانی					
ردیف های متفرقه وزارت بهداشت	۳۰۰۰۰۰				

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
			۱۰۰						
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰

مهمترین اقدامات آتی:

پیگیری جدی برای تامین اعتبار لازم از محل درآمد حاصله از ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که به صورت سرجمع در اختیار وزارت بهداشت است.

گروه پیگیری کننده:

- ۱) نمایندگان محترم شهرستان بروجرد
- ۲) معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- ۳) فرماندار محترم شهرستان بروجرد
- ۴) رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی لرستان

عنوان پروژه: احداث بیمارستان دوم خرم آباد CK18	
دستگاه اجرایی: دانشگاه علوم پزشکی لرستان	
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: خرم آباد
سال شروع پروژه: ۱۳۸۹	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۱۸ درصد
مصوبات قانونی: <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد	اعتبار هزینه شده: ۱۰۵۶۰۰ میلیون ریال
	اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۹۴۲۵ میلیون ریال
<p>ضرورت پروژه:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ارتقاء شاخص نسبت تخت به جمعیت که این شاخص در استان لرستان بطور متوسط به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۰/۹ تخت می باشد و این در حالی است که میانگین کشوری به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۱/۸ تخت می باشد. - ارائه خدمت مطلوب و بهتر به مردم - تمرکز زدایی و توزیع عادلانه خدمات درمانی در سطح کشور 	

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

این پروژه با پیشرفت تقریبی ۱۸ درصد در حال انجام می باشد.

مهمترین موانع موجود:

کمبود اعتبارات ملی از مهمترین موانع موجود بر سر راه این پروژه است.

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ایجاد فضای درمانی	تخت					۵۰۰

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی	۹۴۲۵	۸۲۵۰۰۰	۸۲۵۰۰۰		
استانی					

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
۱۷	۱۸	۲۶	۳۴	۴۲	۵۰	۵۸	۶۶	۷۴	۸۲
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰
۹۱	۱۰۰								

مهمترین اقدامات آتی:

پیگیری جدی برای تامین اعتبار لازم از طرق مختلف از جمله از محل درآمد حاصله از ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که به صورت سرجمع در اختیار وزارت بهداشت است.

گروه پیگیری کننده :

- (۱) نمایندگان محترم شهرستان خرم آباد
- (۲) معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- (۳) فرماندار محترم شهرستان خرم آباد
- (۴) رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی لرستان

عنوان پروژه: احداث دانشکده پرستاری الیگودرز CA۶۹	
دستگاه اجرایی: دانشگاه علوم پزشکی لرستان	
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: الیگودرز
سال شروع پروژه: ۱۳۹۰	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۹۴ درصد
مصوبات قانونی: <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد	اعتبار هزینه شده: ۳۹۲۴۱ میلیون ریال
	اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۱۷۰۰۰ میلیون ریال
<p>ضرورت پروژه:</p> <p>انطباق با سیاست های کلان کشور، توسعه پایدار، تمرکز زدایی، توزیع متعادل، بالا بردن سطح علمی مراکز دانشگاهی، استقلال آموزشی دانشکده ها، کمبود و غیر استاندارد بودن فضا های موجود به طوری که سرانه فضای لازم برای هر دانشجو در دانشکده های پرستاری و مامایی حدود ۱۰ متر مربع می باشد که در حال حاضر میانگین سرانه دانشگاه های کشور به ازای هر دانشجو ۷ متر مربع می باشد و این در حالی است که در استان لرستان حدود ۵ متر مربع می باشد.</p>	

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

پیشرفت فعلی ساختمان دانشکده ۹۱ درصد می باشد و پروژه در مرحله تجهیز موتور خانه و رنگ آمیزی ساختمان می باشد.

مهمترین موانع موجود:

محل اعتبار این پروژه از منابع ملی است و کمبود منابع از مهمترین عوامل طولانی شدن و به اتمام نرسیدن پروژه می باشد.

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ایجاد فضای آموزشی	متر مربع	۴۲۰۰				

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی	۱۷۰۰۰	۳۰۰۰۰			
استانی					

*اعتبار مورد نیاز ۳۰۰۰۰ میلیون ریال است که برای سال ۱۳۹۷ پیش بینی شده است و جهت محوطه سازی و تجهیز دانشکده الیگودرز مورد نیاز می باشد.

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار(درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
						۱۰۰	۹۷	۹۴	۹۰
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸

مهمترین اقدامات آتی :

پیگیری جهت تخصیص اعتبار ملی، تکمیل سریع تر پروژه، انجام محوطه سازی و تجهیز دانشکده.

گروه پیگیری کننده:

- (۱) نماینده محترم شهرستان الیگودرز
- (۲) معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- (۳) فرماندار محترم شهرستان الیگودرز
- (۴) رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی لرستان

بخش کردستانی

اهداف بخش گردشگری

۱. تقویت و توسعه بخش گردشگری استان به عنوان یکی از محورهای سه گانه توسعه استان لرستان به ویژه با تاکید بر ژئوتوریسم و اکوتوریسم
۲. ارتقای جایگاه صنعت گردشگری استان در اقتصاد ملی، با استفاده از جاذبه‌ها و ظرفیت‌های طبیعی (غارها، آبشارها، سرابها و...)، تاریخی (قلعه فلک الافلاک، پل ها، مفرغ ها، مکانهای تاریخی و مذهبی و...) و صنایع دستی
۳. افزایش تعداد گردشگران داخلی و خارجی و گسترش و تسهیل ارتباطات بین مناطق
۴. تبدیل صنعت گردشگری استان به صنعتی درآمدزا و اشتغال زا.
۵. حفظ، نگهداشت و معرفی منابع گردشگری، جاذبه‌های طبیعی و جاذبه‌های فرهنگی و انسان ساخت
۶. گسترش زیر ساخت‌های اولیه (راه دسترسی، آب، برق، گاز و IT) تاسیسات گردشگری (اقامت، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی، تورگردانی و ...) در شهرها و روستاها و مناطق دارای جاذبه‌های گردشگری

راهبردهای بخش گردشگری

۱. تقویت و تجهیز کمی و کیفی امکانات و تاسیسات گردشگری برای تسهیل ارتباطات بین مناطق و جذب گردشگران داخلی و خارجی
۲. امکان پذیری دسترسی به جاذبه‌های پراکنده و دور از دسترس دارای بازار گردشگری مناسب (همچون غارها، آبشارها، سرابها، مکان‌های تاریخی و مذهبی و ...) با ایجاد شبکه راه‌های دسترسی به مراکز مذکور
۳. توسعه تسهیلات و خدمات گردشگری انواع اقامتگاه‌ها (هتل، متل، مسافرخانه، کمپینگ، کلبه‌های روستایی، خانه‌های روستایی و ...)، رستوران و محل‌های پذیرایی (شهری، بین شهری)، خدمات مسافرتی (آژانس‌های ارائه خدمات حمل و نقل و جابجایی)، خدمات گردشگری (تورگردانی، اطلاع رسانی، تبلیغات، بازاریابی و ...)
۴. زمینه سازی جذب سرمایه گذاران در صنعت گردشگری
۵. آزاد سازی حریم جاذبه‌های تاریخی و محوطه‌های باستانی به ویژه حریم قلعه فلک الافلاک، پل شکسته و تپه باستانی ماسور

اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان

عنوان پروژه: خرید حریم و مرمت قلعه فلک الافلاک CKV.۱	
دستگاه اجرایی: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان	
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: خرم آباد
سال شروع پروژه: ۱۳۸۳	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۲۵ درصد
مصوبات قانونی: <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد	اعتبار هزینه شده: ۴۸۳۰۰۰ میلیون ریال
	اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۲۳۷۰۰۰ میلیون ریال
ضرورت پروژه:	
ایجاد این طرح در استان موجب رونق صنعت گردشگری و توسعه اقتصادی می شود و با توجه به اینکه بر اساس مطالعات آمایش استان، گردشگری در کنار صنعت و کشاورزی محور توسعه استان است، انجام آن بسیار ضروری می باشد.	

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

املاک متعلق به لشکر ۸۴ پیاده استان لرستان خریداری گردیده است و املاک سپاه نیز به مبلغ ۶۹۰۰۰۰ میلیون ریال ارزیابی شده است و مبلغ ۲۶۰۹۷۴ میلیون ریال آن به صورت علی الحساب پرداخت گردیده است و مرمت پروژه در حال انجام است.

مهمترین موانع موجود:

کمبود نقدینگی برای پرداخت به سپاه

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
خرید حریم قلعه فلک الافلاک	درصد پیشرفت	۲۵	۵۰	۷۰	۹۰	۱۰۰

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی	۲۱۵۰۰۰	۲۰۵۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰
استانی	۲۲۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
			۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	۵۰	۵۵	۶۰
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰
۶۵	۷۰	۷۵	۸۰	۸۵	۹۰	۹۲,۵	۹۵	۹۷,۵	۱۰۰

۱- جهت نحوه کد گذاری به صفحه ۱۳ رجوع شود.

مهمترین اقدامات آتی:

- (۱) پیگیری برای اخذ اعتبار و تخصیص
- (۲) تخلیه اطراف قلعه تا پایان سال ۱۳۹۸
- (۳) ساماندهی مجدد حریم قلعه

گروه پیگیری کننده:

- (۱) نمایندگان محترم شهرستان خرم آباد
- (۲) معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- (۳) فرماندار محترم شهرستان خرم آباد
- (۴) مدیر کل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان.

عنوان طرح: احداث طرح گردشگری مجتمع کشت و صنعت فجر صفا خرم آباد EKV۱	
دستگاه اجرایی: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان	
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: خرم آباد
سال شروع طرح: ۱۳۹۶	اشغال زایی: ۵۰۰ نفر
*مصوبات قانونی طرح: دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>	سرمایه گذاری انجام شده: ۴۰۰۰ میلیون ریال
	سرمایه گذاری مورد نیاز: ۵۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال
سرمایه گذار: مجموعه کشت و صنعت فجر صفا	پیشرفت فیزیکی طرح: صفر درصد
* طرح توجیهی و مطالعات طرح توسط مشاور بصورت کامل تهیه شده است و مجوز زمین در قالب قرارداد ۱۹ ساله مابین منابع طبیعی استان و مجموعه کشت و صنعت فجر صفا اخذ شده است.	
ضرورت طرح:	
ایجاد این طرح در استان موجب رونق صنعت گردشگری و توسعه اقتصادی می شود و با توجه به اینکه بر اساس مطالعات آمایش استان، گردشگری در کنار صنعت و کشاورزی محور توسعه استان است، انجام آن بسیار ضروری می باشد.	

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی طرح:

این طرح شامل تله کابین، هتل، دهکده گردشگری، دهکده سلامت، دهکده عشایری و ... می باشد. در حال حاضر سرمایه گذار در حال تهیه نقشه های اجرایی می باشد، پس از تهیه کلیه مدارک به سازمان میراث فرهنگی کشور جهت اخذ مجوز های لازم معرفی می گردد.

مهمترین موانع موجود:

سرمایه گذار درخواست ایجاد سازه های سنگین در محدوده اجرای طرح را دارد، ولی محیط زیست با این امر مخالف است و فقط مجوز ایجاد سازه های سبک را می دهد.

اهداف کمی طرح

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
احداث تله کابین، هتل، دهکده گردشگری، دهکده سلامت، دهکده عشایری و ...	درصد پیشرفت	۱۰	۳۵	۵۵	۷۵	۱۰۰

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
سرمایه گذاری	۱۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰	۱۱۵۰۰۰۰	۱۱۵۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
۴۵	۴۰	۳۵	۳۰	۲۵	۱۵	۱۰	۰	۰	۰
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸
۱۰۰	۹۰	۸۵	۸۰	۷۵	۷۰	۶۵	۶۰	۵۵	۵۰

مهمترین اقدامات آتی:

مکاتبه با محیط زیست و منابع طبیعی جهت موافقت با ایجاد سازه های سنگین در محدوده طرح و تکمیل مدارک جهت اخذ موافقت نامه اصولی از سازمان میراث فرهنگی کشور

گروه پیگیری کننده:

- ۱) نمایندگان محترم شهرستان خرم آباد
- ۲) معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
- ۳) فرماندار محترم شهرستان خرم آباد
- ۴) مدیر کل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان.

عنوان طرح: احداث هتل صدف EK۷۲	
دستگاه اجرایی: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان	
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: خرم آباد
سال شروع طرح: ۱۳۹۵	اشتغال زایی: ۴۰ نفر
*مصوبات قانونی طرح: دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>	سرمایه گذاری انجام شده: ۷۰۰۰۰ میلیون ریال
	سرمایه گذاری مورد نیاز: ۱۵۰۰۰۰ میلیون ریال
سرمایه گذار: آقای لطیف ناصری	پیشرفت فیزیکی طرح: ۴۰ درصد
ظرفیت اسمی: ۷۲ اتاق با ۱۷۸ تخت	
* این طرح از طرح های راکد در اختیار دانشگاه لرستان بوده است که در قالب قوانین مربوط به مشارکت عمومی- خصوصی به سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار گردید	
ضرورت طرح:	
ایجاد این طرح در استان موجب رونق صنعت گردشگری و توسعه اقتصادی می شود و با توجه به اینکه بر اساس مطالعات آمایش استان، گردشگری در کنار صنعت و کشاورزی محور توسعه استان است، انجام آن بسیار ضروری می باشد.	

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی طرح:

عملیات عمرانی پروژه در حال انجام می باشد.

مهمترین موانع موجود:

سرمایه گذار منابع مالی کافی برای اتمام طرح را در اختیار ندارد و خواستار دریافت تسهیلات بانکی است.

اهداف کمی طرح

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
احداث هتل با ظرفیت ۱۷۸ تخت	درصد پیشرفت	۴۵	۱۰۰			

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
سرمایه گذاری	۳۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰			

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸ (عملکرد)
۳۶	۴۰	۴۵	۵۰	۶۰	۷۵	۸۵	۱۰۰		
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰

مهمترین اقدامات آتی:

تخصیص تسهیلات بانکی به سرمایه گذار برای تسریع در اتمام طرح

گروه پیگیری کننده:

- ۱) نمایندگان محترم شهرستان خرم آباد
- ۲) معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
- ۳) فرماندار محترم شهرستان خرم آباد
- ۴) مدیر کل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان

عنوان طرح: احداث هتل صخره ای		EKV۳	
دستگاه اجرایی: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان			
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: خرم آباد	سال شروع طرح: ۱۳۸۰	اشتغال زایی: ۷۰ نفر
*مصوبات قانونی طرح: دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>		سرمایه گذاری انجام شده: ۱۲۶۵۰۰ میلیون ریال	
		سرمایه گذاری مورد نیاز: ۱۵۰۰۰۰ میلیون ریال	
سرمایه گذار: آقای عزیز علی نعمتی		پیشرفت فیزیکی طرح: ۵۵ درصد	
ظرفیت اسمی: ۲۳۰ تخت			
* با مصوبه شورای نظارتی استان طرح از سرمایه گذار قبلی باز پس گرفته شده است و به آقای عزیز علی نعمتی به عنوان سرمایه گذار جدید واگذار شده است.			
<p>ضرورت طرح:</p> <p>ایجاد این طرح در استان موجب رونق صنعت گردشگری و توسعه اقتصادی می شود و با توجه به اینکه بر اساس مطالعات آمایش استان، گردشگری در کنار صنعت و کشاورزی محور توسعه استان است، انجام آن بسیار ضروری می باشد.</p>			

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی طرح:

در حال حاضر پروژه فعال می باشد و پیش بینی می گردد در مجموع با حجم سرمایه گذاری معادل ۲۸ میلیارد تومان سال آینده افتتاح شود.

مهمترین موانع موجود:

- ۱) جریمه اعمال شده به مجموعه توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به مبلغ ۱۹۸۰۰ میلیون ریال
- ۲) مشکل به وجود آمده به واسطه تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری با موضوع قلع طبقه بام مجموعه
- ۳) تعطیل شدن کارگاه عمرانی مجموعه به واسطه دستور شهرداری به خاطر موضوع تسویه بدهی های فوق الذکر
- ۴) عدم اعمال تخفیفات دریافت عوارض مربوط به طرح های گردشگری توسط شهرداری نسبت به موضوع عوارض الحاقات جدید به بنای ساختمان
- ۵) عدم همکاری نهادها و دستگاه های ذیصلاح، به منظور تسریع در واگذاری راه دسترسی و محوطه ورودی به مجموعه
- ۶) با توجه به وجود دو عدد تیر برق در مسیر ورودی مجموعه لازم است شرکت برق شهرستان خرم آباد نسبت به جابه جایی تیر برق های اشاره شده اقدام نماید.

اهداف کمی طرح

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
احداث مجموعه اقامتی پذیرایی هتل با ظرفیت ۲۳۰ تخت	درصد پیشرفت	۶۰	۱۰۰			

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
سرمایه گذاری	۳۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰			

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸ (عملکرد)
۵۵	۶۰	۶۵	۷۰	۸۰	۸۵	۱۰۰			۵۲
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰

مهمترین اقدامات آتی:

- (۱) الزام شهرداری به عدم جریمه مالک
- (۲) الزام شهرداری خرم آباد به در نظر گرفتن معافیت ها و تخفیفات مربوط به احداث پروژه های گردشگری برای این طرح
- (۳) الزام نهادها و دستگاه های ذیصلاح به تسریع در واگذاری راه دسترسی و محوطه ورودی به مجموعه

گروه پیگیری کننده:

- (۱) نمایندگان محترم شهرستان خرم آباد
- (۲) معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
- (۳) فرماندار محترم شهرستان خرم آباد
- (۴) مدیر کل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان

عنوان طرح: تکمیل هتل بام خرم آباد		EKV۴	
دستگاه اجرایی: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان			
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: خرم آباد	سال شروع طرح: ۱۳۹۳	اشتغال زایی: ۵۰ نفر
*مصوبات قانونی طرح: <input type="checkbox"/> دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد		سرمایه گذاری انجام شده: ۴۵۰۰۰ میلیون ریال	
سرمایه گذار: شرکت توسعه آبادانی نوین		سرمایه گذاری مورد نیاز: ۱۰۰۰۰۰ میلیون ریال	
ظرفیت اسمی: ۱۵۲ تخت و ۲۰۰۰ متر مربع		پیشرفت فیزیکی طرح: ۴۲ درصد	
* پروانه ساختمانی قبلی به دلیل اشتباه شهرداری در درج حدود ارتفاعی طرح نیاز به اصلاح داشت، شهرداری صدور پروانه جدید را منوط به پرداخت رقم تخفیف عوارض اعمال شده الحاق طرح که در پروانه قبلی هزینه آن با اعمال تخفیفات مربوط دریافت گردیده است، می داند.			
ضرورت طرح:			
ایجاد این طرح در استان موجب رونق صنعت گردشگری و توسعه اقتصادی می شود و با توجه به اینکه بر اساس مطالعات آمایش استان، گردشگری در کنار صنعت و کشاورزی محور توسعه استان است، انجام آن بسیار ضروری می باشد.			

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع):

وضعیت فعلی طرح:

عملیات عمرانی اجرایی پروژه در حال حاضر متوقف می باشد.

مهمترین موانع موجود:

(۱) پروانه ساختمانی قبلی به دلیل اشتباه شهرداری در درج حدود ارتفاعی طرح نیاز به اصلاح داشت و شهرداری صدور پروانه جدید را منوط به پرداخت رقم تخفیف عوارض اعمال شده الحاق طرح که در پروانه قبلی هزینه آن با اعمال تخفیفات مربوط دریافت گردیده است، می داند.

(۲) در موافقت نامه که ما بین جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و شرکت توسعه آبادانی نوین بسته شد، بندی به عنوان اجاره به شرط تملیک درج نگردیده است، لذا بانک عامل (بانک گردشگری) زمین اجرای طرح را به عنوان ضمانت پرداخت تسهیلات نمی پذیرد.

اهداف کمی طرح

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ایجاد ظرفیتی اقامتی معادل با ۱۵۲ تخت	درصد پیشرفت	۴۲	۱۰۰			
ایجاد ظرفیت پذیرایی به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع	درصد پیشرفت	۴۲	۱۰۰			

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
سرمایه گذاری	۲۰۰۰۰	۸۰۰۰۰			

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار(درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
		۱۰۰	۸۵	۷۵	۶۵	۵۵	۴۲	۴۲	۴۲
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸

مهمترین اقدامات آتی:

- (۱) الزام شهرداری خرم آباد به صدور پروانه ساختمانی
- (۲) اعمال تخفیفات و معافیت های مربوط به احداث تاسیسات گردشگری برای این طرح
- (۳) رفع مشکل مربوط به بحث عدم اجاره به شرط تملیک ملک
- (۴) تامین منابع مالی مورد نیاز طرح (تسهیلات)

گروه پیگیری کننده:

- (۱) نمایندگان محترم شهرستان خرم آباد
- (۲) معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
- (۳) فرماندار محترم شهرستان خرم آباد
- (۴) مدیر کل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان

عنوان طرح: اجرای طرح گردشگری سافاری پارک خرم آباد		دستگاه اجرایی: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان	
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: خرم آباد	سال شروع طرح: ۱۳۹۶	اشتغال زایی: ۱۰۰۰ نفر
*مصوبات قانونی طرح: <input type="checkbox"/> دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد		سرمایه گذاری انجام شده: صفر میلیون ریال	
سرمایه گذار: شرکت سفیر اقتصاد		سرمایه گذاری مورد نیاز: ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال	
* (۱) عدم تهیه طرح بهره وری از منابع ملی توسط مجری طرح (۲) عدم رفع نواقص طرح ارزیابی زیست محیطی جهت طرح آن در شورای عالی زیست محیطی کشور.		پیشرفت فیزیکی طرح: صفر درصد	
<p>ضرورت طرح :</p> <p>ایجاد این طرح در استان موجب رونق صنعت گردشگری و توسعه اقتصادی می شود و با توجه به اینکه بر اساس مطالعات آمایش استان، گردشگری در کنار صنعت و کشاورزی محور توسعه استان است، انجام آن بسیار ضروری می باشد.</p>			

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی طرح:

این طرح شامل ایجاد پارک وحش، رستوران، شهر بازی، هتل، کمپینگ گردشگری، سالن های پذیرایی و ... می باشد. با توجه به پیشنهاد شرکت سفیر اقتصاد موافقت اولیه با اجرای این طرح صورت پذیرفت و بر همین اساس مطالعات طرح توسط شرکت مذکور انجام و مکاتبات لازم جهت واگذاری اراضی مورد نیاز از اراضی ملی (به مساحت ۲۱۰۰۰هکتار) با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور انجام شده است و موضوع در دست پیگیری می باشد.

مهمترین موانع موجود:

- (۱) محدودیت واگذاری منابع ملی
- (۲) صدور مجوز های چرای دام در محدوده طرح

اهداف کمی طرح

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ایجاد طرح سافاری پارک	درصد پیشرفت	۵	۳۰	۵۰	۷۰	۱۰۰

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
سرمایه گذاری	۱۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
۴۰	۳۵	۳۰	۲۵	۲۰	۱۵	۵	۰	۰	۰
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸
۱۰۰	۸۵	۸۰	۷۵	۷۰	۶۵	۶۰	۵۵	۵۰	۴۵

مهمترین اقدامات آتی:

- (۱) اخذ موافقت نامه اصولی از سازمان میراث فرهنگی کشور
- (۲) اخذ مجوز های زیست محیطی
- (۳) اخذ مجوز بهره وری از منابع ملی از شورای عالی جنگل ها و آبخیز داری کشور.

گروه پیگیری کننده:

- (۱) معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
- (۲) فرماندار محترم شهرستان خرم آباد
- (۳) مدیر کل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان

عنوان طرح: احیاء و تکمیل هتل شاپور خواست EKV6	
دستگاه اجرایی: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان	
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: خرم آباد
سال شروع طرح: ۱۳۸۱	اشتغال زایی: ۷۰ نفر، مستقیم زمان بهره برداری
*مصوبات قانونی طرح: <input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد	
سرمایه گذاری انجام شده: ۱۲۰۰۰۰ میلیون ریال	سرمایه گذاری مورد نیاز: ۱۵۰۰۰۰ میلیون ریال
سرمایه گذار: بانک ملت	پیشرفت فیزیکی طرح: ۶۷ درصد
ظرفیت اسمی: ۶۹ اتاق و ۱۵۲ تخت	
* این طرح مجوز ایجاد و اصلاح و پروانه ساختمانی را دارد.	
<p>ضرورت طرح:</p> <p>ایجاد این طرح در استان موجب رونق صنعت گردشگری و توسعه اقتصادی می شود و با توجه به اینکه بر اساس مطالعات آمایش استان، گردشگری در کنار صنعت و کشاورزی محور توسعه استان است، انجام آن بسیار ضروری می باشد.</p>	

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی طرح:

عملیات عمرانی اجرای پروژه در حال حاضر متوقف می باشد.

مهمترین موانع موجود:

پروژه به علت عدم انجام تعهدات توسط سرمایه گذار قبلی پروژه (آقای سام نژاد)، توسط بانک ملت در سال ۱۳۹۳ تملک شده است و به منظور احیای این ظرفیت راکد، تاکنون چندین سرمایه گذار برای خرید این طرح به بانک ملت معرفی شده اند ولی به علت عدم توافق بانک با آنها، اقدامی در این خصوص انجام نپذیرفته است و در حال حاضر سرمایه گذاری برای خرید پروژه وجود ندارد.

اهداف کمی طرح

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
احداث هتل با ظرفیت ۱۵۲ تخت	درصد پیشرفت	۶۷	۱۰۰			

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
سرمایه گذاری	۵۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰			

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار(درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
		۱۰۰	۸۵	۸۲	۷۸	۷۵	۶۷	۶۷	۶۷
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸

مهمترین اقدامات آتی:

فراخوان واگذاری مجدد طرح توسط بانک ملت در صورت عدم وجود متقاضی، هلدینگ های وابسته به بانک، هتل را راه اندازی و احیاء نمایند.

گروه پیگیری کننده:

- (۱) معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
- (۲) فرماندار محترم شهرستان خرم آباد
- (۳) مدیر کل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان
- (۴) مدیر عامل محترم بانک ملت استان

عنوان طرح: اجرای طرح گردشگری سد حوضیان EAVV	
دستگاه اجرایی: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان	
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: الیگودرز
سال شروع طرح: ۱۳۹۷	اشتغال زایی: ۲۱۶ نفر
*مصوبات قانونی طرح: دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>	سرمایه گذاری انجام شده: صفر میلیون ریال
	سرمایه گذاری مورد نیاز: ۲۶۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال
سرمایه گذار: هلدینگ گردشگری شستا (هگتا)	پیشرفت فیزیکی طرح: صفر درصد
* مطالعات ساماندهی طرح توسط میراث فرهنگی انجام شده است و در کارگروه گردشگری استان تایید شده است. در صورتی که اراضی تعیین تکلیف شوند و زیر ساخت ها تامین گردد، شرایط برای سرمایه گذاری بخش خصوصی مهیا می شود.	
<p>ضرورت طرح:</p> <p>ایجاد این طرح در استان موجب رونق صنعت گردشگری و توسعه اقتصادی می شود و با توجه به اینکه بر اساس مطالعات آمایش استان، گردشگری در کنار صنعت و کشاورزی محور توسعه استان است، انجام آن بسیار ضروری می باشد.</p>	

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی طرح:

این طرح شامل هتل، اقامتگاه بوم گردی، واحد های پذیرایی، مجموعه تفریحات آبی، تله کابین، پل معلق، فروشگاه های صنایع دستی و ... می باشد. اجرای این طرح با توجه به آماده بودن زیر ساخت ها و همچنین شرایط اقلیمی مناسب منطقه در دستور کار کارگروه گردشگری استان قرار گرفته است. مطالعات آن توسط مشاور واجد شرایط انجام و اخیراً مذاکراتی با هلدینگ گردشگری شستا(هگتا) جهت اجرای طرح انجام شده است.

مهمترین موانع موجود:

۱- تعیین تکلیف اراضی اجرای طرح

۲- تامین زیر ساخت های لازم جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی در احداث طرح

اهداف کمی طرح

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ایجاد طرح گردشگری سد حوضیان	درصد پیشرفت		۲۵	۴۵	۶۵	۸۵

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
سرمایه گذاری	۱۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار(درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
۳۵	۳۰	۲۵	۲۰	۱۵	۱۰	۰	۰	۰	۰
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸
۸۵	۸۰	۷۵	۷۰	۶۵	۶۰	۵۵	۵۰	۴۵	۴۰

مهمترین اقدامات آتی:

- ارائه موافقتنامه و مجوز های قانونی جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی در محدوده سد حوضیان جهت احداث مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی، فضای سبز و پارکینگ

گروه پیگیری کننده:

- (۱) معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
- (۲) فرماندار محترم شهرستان الیگودرز
- (۳) مدیر کل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان.

بخش ورزش و جوانان

اهداف بخش ورزش

۱. افزایش سرانه فضاهای ورزشی در سطح شهرستان های استان
۲. توسعه ورزش همگانی، حرفه ای و قهرمانی در سطح استان
۳. افزایش سهم موثر بخش غیر دولتی در توسعه ورزش های حرفه ای، قهرمانی و همگانی

راهبردهای بخش ورزش

۱. ایجاد زمینه های لازم جهت ورود بخش غیردولتی و تامین منابع مالی لازم برای توسعه ورزش حرفه ای و قهرمانی در رشته های ورزشی دارای پتانسیل و جایگاه برتر
۲. فراهم نمودن زمینه لازم برای فعالیت هر چه بیشتر هیات های ورزشی استان در کلیه رشته ها با تامین منابع مالی و تجهیزات مورد نیاز
۳. ایجاد، توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی لازم با اولویت مناطق محروم

اداره کل راه و شهرسازی استان

عنوان پروژه: احداث ورزشگاه های خرم آباد و بروجرد CKBV۸۱		
دستگاه اجرایی: اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان		
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: خرم آباد و بروجرد	سال شروع پروژه: ۱۳۹۱ پیشرفت فیزیکی پروژه: ۵۰ درصد
*مصوبات قانونی: دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>	اعتبار هزینه شده: ۴۷۰۰۰۰ میلیون ریال	اعتبار مصوب سال ۱۳۹۶: ۱۵۰۰۰۰ میلیون ریال
* کد طبقه بندی ملی پروژه ها ۱۷۰۲۰۰۴۰۳۱ مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ می باشد.		
ضرورت پروژه: ضرورت انجام این پروژه توسعه فضاهای ورزشی و ارتقاء سرانه فضاهای ورزشی است.		

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

عملیات اجرایی احداث ورزشگاه های خرم آباد و بروجرد با پیشرفت متوسط ۵۰ درصد در حال انجام است.

مهمترین موانع موجود:

کمبود اعتبار و انباشت مطالبات پیمانکاران پروژه ها با رقمی بالغ بر ۱۷۰۰۰۰ میلیون ریال و محدودیت های ناشی از تملک اراضی (برای ورزشگاه بروجرد).

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
احداث ورزشگاه بروجرد	متر مربع	۶۳۰۰	۶۰۰۰	۶۰۰۰		
احداث ورزشگاه خرم آباد	متر مربع	۶۶۰۰	۷۰۰۰	۶۲۰۰		

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی	۱۵۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰	۲۹۰۰۰۰		
استانی					

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

۱- جهت نحوه کد گذاری به صفحه ۱۳ رجوع شود.

برنامه عملیاتی پیشبرد پروژه های دارای نقش کلیدی در توسعه استان لرستان

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
۱۰۰	۸۰	۷۵	۷۳	۶۸	۶۲	۵۸	۵۵	۵۰	۴۷
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸

مهمترین اقدامات آتی:

پیگیری برای جذب و افزایش سهم اعتبار ملی پروژه ها

گروه پیگیری کننده:

نمایندگان محترم شهرستان های مربوطه

معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار

فرمانداران محترم شهرستان های مربوطه

مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان

مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان.

بخش صنعت، معدن و بازرگانی

اهداف بخش صنعت، معدن و بازرگانی

۱. ایجاد و توسعه صنایع صادراتی در سطح استان با توجه به قابلیت‌های موجود.
۲. ایجاد تعادل در توزیع صنایع جدید، بین نواحی استان بر پایه مزیت‌های نسبی و رقابتی آن‌ها
۳. توسعه صنعت فولاد با عملکرد ملی با توجه به زمینه‌های موجود در ناحیه شمالی استان
۴. تاکید بر ایجاد و توسعه صنعت سبز
۵. افزایش ظرفیت تولید استخراج معادن استان و توسعه صنایع فرآوری سنگ‌های ساختمانی و معرفی استان به عنوان قطب سنگ کشور
۶. تنوع بخشیدن به صادرات استان و افزایش توان صادراتی برای حفظ تراز مثبت بازرگانی

راهبردهای بخش صنعت، معدن و بازرگانی

۱. توسعه و نوسازی بخش صنعت و معدن با اولویت صنایع معدنی اعم از فرآوری سنگ‌های تزئینی و کانی‌ها، صنایع دارویی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، با جهت‌گیری صادراتی، صنایع فلزی به ویژه فولاد، ماشین‌سازی و تجهیزات و نساجی و پوشاک
۲. ایجاد، توسعه و پشتیبانی از صنایع صادراتی در سطح استان با توجه به رویکرد مزیت رقابتی و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های منطقه ویژه اقتصادی استان در راستای گسترش تولیدات صادرات گرا و خدمات تجاری.
۳. ایجاد زمینه مناسب جهت رشد سریع بخش معدن و افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی منطقه با شناسایی و اکتشافات ذخایر معدنی و ایجاد زیرساخت‌های لازم نظیر راه و برق رسانی به معادن و هدایت سرمایه گذاری‌ها به این بخش
۴. ایجاد فضای مناسب برای جلب سرمایه گذاران در پروژه‌های صنعتی و معدنی استان
۵. حمایت از نهادهای کارآفرین و سرمایه‌گذار و خدمات پشتیبان تولید در جهت تقویت بخش رسمی اقتصاد

اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان

عنوان طرح: شرکت لاستیک نیکرو گسترش EKV ^{۹۱}		
دستگاه اجرایی: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان		
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: خرم آباد	سال شروع طرح: ۱۳۹۵
*مصوبات قانونی طرح: دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>		اشتغال زایی: ۱۲۰۰ نفر بصورت مستقیم و ۶۰۰۰ نفر بصورت غیرمستقیم
سرمايه گذار: امير علي زهره نژاد		سرمايه گذاري انجام شده: ۲۰۰۰۰۰ ميليون ريال
ظرفيت توليد اسمي: ۵۰ هزار تن لاستیک سبک در سال		سرمايه گذاري مورد نیاز: ۱۱۱۵۰۰۰ ميليون ريال
* (۱) این طرح از مصوبات سفر ریاست محترم جمهور در سال ۱۳۹۳ است (۲) کلیه مجوزهای قانونی اخذ گردیده است.		پیشرفت فیزیکی طرح: ۶ درصد
شرح پروژه(شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع):		
<p>از تصمیمات سفر ریاست محترم جمهور در سفر به استان لرستان در سال ۱۳۹۳ می باشد و با توجه به اشتغال بالا از یک طرف و نیاز کشور به این محصولات، سبب جلوگیری از خروج ارز شده و نیز قابلیت صادرات به کشورهای همسایه را خواهد داشت.</p>		

شرح پروژه(شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

پیمانکار و مشاور طرح انتخاب و از دی ماه سال ۱۳۹۵ عملیات اجرایی آن آغاز و هم اکنون در مرحله خاکبرداری می باشد. تاکنون حدود ۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال هزینه شده است و عملیات خاکبرداری ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. پیشرفت فیزیکی کل طرح نیز ۱۰ درصد می باشد.

مهمترین موانع موجود:

- مشکل زیرساختی شامل خط انتقال آب و برق مورد نیاز طرح
- هزینه های بالای برق و انتقال برق از پست کمالوند تا محل اجرای طرح
- هزینه های انتقال آب از تصفیه خانه تا محل طرح
- عدم اجرای قرارداد برقراری انشعاب (در قرارداد فی مابین شرکت لاستیک نیکرو گسترش و شرکت برق منطقه ای باختر قرارداد بصورت اتصال به شبکه منعقد گردیده است)
- لزوم اجرای پروژه جمع آوری آبهای سطحی محدوده شهرک صنعتی

اهداف کمی طرح

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
لاستیک سبک(سواری)	تن در سال				۳۰۰۰۰	۴۰۰۰۰

سرمایه مورد نیاز(میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی	۲۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	
تسهیلات بانکی		۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار(درصد)

خرداد ۱۳۹۶(عملکرد)	شهریور ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
۴	۶	۱۰	۱۵	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	۵۰
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰
۷۵	۸۵	۱۰۰							

مهمترین اقدامات آتی:

تسهیلات ارزی مورد نیاز طرح از محل صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک صنعت و معدن مصوب گردیده است که می طلبد هر چه سریعتر منجر به عقد قرارداد گردد تا زمینه گشایش اعتبار جهت ساخت ماشین و تجهیزات فراهم گردد.

گروه پیگیری کننده:

- (۱) معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
- (۲) فرماندار محترم شهرستان خرم آباد
- (۳) مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان
- (۴) مدیر عامل محترم شرکت سهامی آب منطقه ای استان
- (۵) مدیر عامل محترم شرکت شهرک های صنعتی استان
- (۶) مدیر عامل محترم شرکت برق منطقه ای باختر
- (۷) مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن

عنوان طرح: احیای طرح تولید ورق های گالوانیزه (بعنوان جایگزین یخچال سازی در شرکت بوژان) EKA۰	
دستگاه اجرایی: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان	
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: خرم آباد
سال شروع طرح: ۱۳۹۵	اشغال زایی: ۲۰۰ نفر
*مصوبات قانونی طرح: دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>	سرمایه گذاری انجام شده: ۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال
	سرمایه گذاری مورد نیاز: ۲۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال
سرمایه گذار: کیوان کاظمی	پیشرفت فیزیکی طرح: ۳۰ درصد
ظرفیت تولید اسمی: ۱۲۰ هزار تن انواع ورق های گالوانیزه	
* مصوبه کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در تاریخ ۹۵/۱۰/۰۸ و ۹۶/۰۴/۲۰ جهت تعیین تکلیف بدهی ها و اعلام نظر نهایی جهت نحوه تامین تسهیلات ارزی (یوزانس) ۵۰ میلیون دلاری و تسهیلات ریالی ۳۰۰۰۰۰۰ میلیون ریالی مورد نیاز طرح ورق گالوانیزه اخذ گردیده است.	
ضرورت طرح:	
طرح مذکور بعنوان جایگزین کارخانه یخچال سازی سابق که به علت تک محصولی بودن قدرت رقابت در بازار را نداشت، تعریف شده است.	

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی طرح:

خط تولید ورق دکرا و تایل های ساختمانی در حال حاضر توسط سرمایه گذار آماده راه اندازی شده است.

مهمترین موانع موجود:

۱- تعیین تکلیف بدهی های شرکت به بانک های تجارت و صنعت و معدن که در حال انجام است.

اهداف کمی طرح

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تولید ورق گالوانیزه	هزار تن			۸۰	۱۰۰	۱۲۰

سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی					
تسهیلات بانکی (یوزانس)	۸۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰		

تامین تسهیلات ارزی ۵۰ میلیون دلاری (یوزانس) و تسهیلات ریالی ۳۰۰۰۰۰۰ میلیون ریالی

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
۹۰	۷۰	۶۰	۵۰	۴۵	۳۵	۳۲	۳۰		
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸
									۱۰۰

مهمترین اقدامات آتی:

پیگیری جهت تصویب و انعقاد قرارداد به منظور تامین تسهیلات ریالی و ارزی مورد نیاز طرح

گروه پیگیری کننده:

- ۱) معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
- ۲) فرماندار محترم شهرستان خرم آباد
- ۳) مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان
- ۴) مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن

عنوان طرح: تکمیل سیمان خرم آباد		EK۸۱	
دستگاه اجرایی: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان			
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: خرم آباد	سال شروع طرح: ۱۳۸۵	اشتغال زایی: ۳۷۰ نفر
*مصوبات قانونی طرح: دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>		سرمایه گذاری انجام شده: ۱۳۵۰۰۰۰ میلیون ریال	
سرمایه گذار: محمد خدری		سرمایه گذاری مورد نیاز: ۳۴۰۰۰۰۰ میلیون ریال	
ظرفیت تولید اسمی: ۳۳۰۰ تن در روز		پیشرفت فیزیکی طرح: ۳۶ درصد	
* کلیه مجوزهای قانونی اخذ گردیده است. (پروانه اکتشاف معادن، جواز تاسیس کارخانه، تغییر کاربری زمین، عقد قرارداد تسهیلات ارزی و ریالی با بانک عامل (سپه))			
ضرورت طرح:			
تکمیل طرح نیمه تمام که سال های زیادی است نیمه تمام مانده است با توجه به پیشرفت فیزیکی مناسب و جلوگیری از تضييع حقوق سهامداران			

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی طرح: در حال حاضر به واسطه مشکلات بین مجری و بانک سپه بر اساس مصوبه شورای نظارتی استان تعطیل شده است. پیشرفت فیزیکی طرح ۴۰ درصد می باشد.

مهمترین موانع موجود:

- ۱) رفع مشکل با اداره کل راه و شهرسازی لرستان (تمدید قرارداد واگذاری زمین محل اجرای طرح به مساحت ۱۰۰ هکتار)
- ۲) رفع مشکل حقوقی با پیمانکار پروژه (شرکت سیمان خرم آباد پیمانکاران طرف قرارداد را خلع ید نموده است)
- ۳) هزینه نکردن شرکت سیمان خرم آباد، جهت انجام عملیات اکتشافی در محدوده های دارای پروانه اکتشاف
- ۴) عدم افزایش سرمایه ثبتی توسط شرکت سیمان خرم آباد که در حال حاضر مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰ میلیون ریال می باشد و اکنون می بایست به ۵۱۰۰۰۰۰ میلیون ریال افزایش یابد
- ۵) عدم اعتماد سیستم بانکی به سرمایه گذار به دلیل عدم انجام تعهدات
- ۶) عدم تمدید LC جهت خرید ماشین آلات کوره و آسیاب

اهداف کمی طرح

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تولید سیمان خاکستری	هزار تن در سال	-	-	-	۱۵۰	۳۰۰

برنامه عملیاتی پیشبرد پروژه های دارای نقش کلیدی در توسعه استان لرستان

سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال)

سال				
۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶ (انجام شده)
				۱۵۰۰۰۰
		۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۲۵۰۰۰۰

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
۸۰	۷۵	۶۵	۵۵	۵۰	۴۵	۴۰	۳۶	۳۶	۳۶
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸
								۱۰۰	۸۵

مهمترین اقدامات آتی:

- ارایه گزارش عملیات اکتشاف در خصوص وضعیت کیفی و کمی مواد معدنی مربوط به معادن طرح، توسط شرکت سیمان خرم آباد
- ارایه تضامین به اداره کل راه و شهرسازی استان توسط شرکت سیمان خرم آباد جهت تمدید قرارداد
- انجام تعهدات مجری (سهم آورده مطابق قرارداد منعقد شده با بانک و افزایش سرمایه تا سقف ۵۱۰۰۰۰ میلیون ریال)
- افزایش سرمایه شرکت تا سقف ۵۱۰۰۰۰ میلیون ریال توسط شرکت سیمان خرم آباد
- تعیین تکلیف پروژه

گروه پیگیری کننده:

- معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
- فرماندار محترم شهرستان خرم آباد
- مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان
- مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان
- مدیر عامل محترم بانک سپه

عنوان طرح: ایجاد زیرساخت های شهرک تخصصی پتروشیمی خرم آباد EK۸۲

دستگاه اجرایی: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان	
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: خرم آباد
سال شروع طرح: ۱۳۹۵	اشغال زایی:
*مصوبات قانونی طرح: دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>	سرمایه گذاری انجام شده:
سرمایه گذار: پتروشیمی لرستان	سرمایه گذاری مورد نیاز: ۱۵۰۰۰۰ میلیون ریال
پیشرفت فیزیکی طرح: ۳۰ درصد	
* این مصوبه جزء وعده های سفر ریاست محترم جمهور به استان لرستان بوده است.	

ضرورت طرح:

با توجه به وجود پتروشیمی در شهرستان، ایجاد شهرک تخصصی پتروشیمی برای صنایع پایین دست پتروشیمی جهت ایجاد تولید و اشتغال ضرورت دارد.

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی طرح:

پتروشیمی لرستان در زمینی به مساحت ۱۲۹,۲ هکتار ساخته شده که در حال حاضر تمامی مجموعه تحت عنوان شهرک تخصصی پتروشیمی محسوب که بیش ۱۰۰ هکتار آن تحت عنوان کارخانه پتروشیمی، ۱۰ هکتار فضای سبز و حدود ۱۸ هکتار آن جهت ساخت واحدهای زیر مجموعه در شهرک تعیین که در حال حاضر ۳,۵ هکتار آن تسطیح و آماده بهره برداری میباشد.

مهمترین موانع موجود:

۱- عدم تهیه نقشه ها و مستندات شهرک

اهداف کمی طرح

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
آماده سازی زمین شهرک جهت استقرار صنایع پایین دستی پتروشیمی	هکتار	۱۰	۲۰			

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
سرمایه گذاری بخش خصوصی	۱۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰			
تسهیلات					

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
		۱۰۰	۹۰	۸۰	۶۰	۴۰	۳۰	۳۰	
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸

مهمترین اقدامات آتی:

- ۱) اخذ مجوزهای لازم
 - ۲) تهیه نقشه جامع شهرک
 - ۳) آغاز عملیات اجرایی شهرک
- گروه پیگیری کننده:**

- ۱) معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
- ۲) فرماندار محترم شهرستان خرم آباد
- ۳) مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان
- ۴) مدیر عامل محترم شرکت شهرک های صنعتی استان

عنوان طرح: سیلیکون متال بروجرد		دستگاه اجرایی: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان	
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: بروجرد	سال شروع طرح: ۱۳۸۸	اشتغال زایی: ۲۴۰ نفر
*مصوبات قانونی طرح: دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>		سرمایه گذاری انجام شده: ۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال	
سرمایه گذار: آقای مشکسائیان		سرمایه گذاری مورد نیاز: ۱۴۰۰۰۰۰ میلیون ریال، فاز اول	
ظرفیت تولید اسمی: ۲۰ هزار تن شمش سیلیس		پیشرفت فیزیکی طرح: ۱۵ درصد	
* عملیات اجرایی این طرح سال ۱۳۸۸ با سرمایه گذاری گروه امیر منصور آریا در منطقه اشترینان و محدوده روستای دهریز آغاز شد پس بدلیل مشکلات حقوقی که برای نامبرده به وجود آمد توسط قوه قضاییه به شرکت فرتاک واگذار گردید.			
ضرورت طرح:			
این طرح با توجه به اشتغال زایی و ایجاد تحرک اقتصادی در منطقه ضرورت دارد.			

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی طرح:

این طرح قرار بود در ۵ فاز به منظور تولید شمش سیلیس در فاز اول، پنل های خورشیدی در فاز دوم و... با حجم سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد تومان و اشتغال حدود ۷۰۰ نفر در زمینی به مساحت ۹۷ هکتار احداث شود ولی در حال حاضر فاز اول آن (با ۱۴۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری) در دست ساخت می باشد. لازم بذکر است با توجه به مشکلات حادث شده، ۸۷ هکتار از زمینهای مجموعه خلع ید و فاز اول طرح (تولید شمش سیلیس) در ۱۰ هکتار باقیمانده احداث خواهد شد.

مهمترین موانع موجود:

۱- واگذاری زمین به میزان ۳۰ هکتار از اراضی ملی توسط امور اراضی استان لرستان

اهداف کمی طرح

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تولید انواع سیلیکون جامد گرید متالوزی	تن	-	-	-	۱۰۰۰۰	۲۰۰۰۰

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
سرمایه گذاری بخش خصوصی	۲۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰		
تسهیلات	-	۳۰۰۰۰۰	۵۰۳۴۴۰		

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
۷۰	۶۰	۵۰	۴۵	۴۰	۳۰	۲۰	۱۵		
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸
							۱۰۰	۹۰	۸۰

مهمترین اقدامات آتی:

- ۱- تامین زمین مورد نیاز
- ۲- تامین زیرساخت های مورد نیاز (شامل آب و برق و گاز)

گروه پیگیری کننده:

۱. معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
۲. فرماندار محترم شهرستان بروجرد
۳. مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان

عنوان طرح: شرکت عظیم خودرو بروجرد (زاگرس خودرو سابق) EB84	
دستگاه اجرایی: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان	
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: بروجرد
سال شروع طرح: ۱۳۸۳	اشتغال زایی: ۶۰۰ نفر
*مصوبات قانونی طرح: <input type="checkbox"/> دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد	سرمایه گذاری انجام شده: ۲۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال
سرمایه گذار: آقای عظیمی	سرمایه گذاری مورد نیاز: ۵۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال
ظرفیت تولید اسمی: ۲۵۰۰۰ دستگاه در سال	پیشرفت فیزیکی طرح: ۵۰ درصد
* کلیه مجوزهای قانونی از قبیل پروانه های تاسیس و موافقت اصولی و مجوزهای لازم از کلیه دستگاه های ذیربط اخذ گردیده است.	
ضرورت طرح:	
احیا مجدد شرکت زاگرس خودرو سابق که به عظیم خودرو واگذار گردیده است و موجب افزایش اشتغال در استان می شود.	

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

این شرکت در حال حاضر با توجه به انعقاد قرارداد با شرکت هندی ماهیندرا از کشور هندوستان در حال اصلاح خطوط تولیدی خود جهت عرضه سه محصول سدان، شاسی بلند و وانت شرکت مذکور به بازار می باشد.

وضعیت فعلی طرح:

اکنون ماشین آلات مورد نیاز طرح شامل جیک و فیکسچر و... در حال حمل جهت ورود به کشور میباشند در آذرماه سال ۱۳۹۶ در نمایشگاه خودرو از محصولات تولیدی رونمایی شد و در صورت اختصاص تسهیلات مورد نیاز و رفع مشکلات بانکی طبق برنامه اعلامی شرکت از اسفند ماه به صورت آزمایشی و از مرداد ماه سال آینده اولین ماشین تولیدی را به بازار عرضه نماید. و برنامه اولیه تولید خودرو فوتون می باشد .

مهمترین موانع موجود:

۱. بدهی قبلی شرکت زاگرس خودرو به بانکها که بایستی تعیین تکلیف شود
۲. تامین تسهیلات مورد نیاز شرکت عظیم خودرو توسط بانک صنعت و معدن

اهداف کمی طرح

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تولید خودرو سواری	دستگاه	۴۸	۵۷۶	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰

برنامه عملیاتی پیشبرد پروژه های دارای نقش کلیدی در توسعه استان لرستان

سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی	-	-			
تسهیلات بانکی	-	۵۰۰۰۰۰۰			

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
		۵۰	۷۰	۸۰	۱۰۰				
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰

مهمترین اقدامات آتی:

۱. تعیین تکلیف بدهی های قبلی شرکت زاگرس خودرو
۲. پیگیری جهت اخذ تسهیلات از بانک صنعت و معدن
۳. اصلاح خطوط تولیدی خود جهت عرضه سه محصول به بازار (با توجه به انعقاد قرارداد با شرکت ماهیندرا از کشور هند)

گروه پیگیری کننده:

۱. معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
۲. فرماندار محترم شهرستان بروجرد
۳. مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان
۴. مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن

عنوان طرح: شرکت کارخانجات دارویی بایر افلاک		EZ85	
دستگاه اجرایی: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان			
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: ازنا	سال شروع طرح: ۱۳۸۸	اشتغال زایی: ۵۰۰ نفر
*مصوبات قانونی طرح: دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>		سرمایه گذاری انجام شده: ۱۹۴۵۰۰۰ میلیون ریال	
سرمایه گذار: امیر موسوی		سرمایه گذاری مورد نیاز: ۷۰۰۰۰۰ میلیون ریال	
ظرفیت تولید اسمی: ۳۰ هزار تن دارو در سال		پیشرفت فیزیکی طرح: ۶۰ درصد	
* جهت اجرای فاز تولید دارو های انسانی از محل اعتبارات طرح آمایش صنعتی و معدنی مصوبات لازم استانی اخذ و به وزارت صنعت معرفی و متعاقباً به بانک صنعت و معدن معرفی گردید.			
ضرورت طرح:			
در صورت تکمیل و توسعه این طرح، ضمن تبدیل واحد به بزرگترین مجموعه دارو سازی کشور، امکان تکمیل سبد داروهای تولیدی واحد جهت تامین نیاز های دارویی کشور و نیز افزایش صادرات غیر نفتی استان و امکان اشتغال زایی ۳۲۰ نفر فراهم خواهد شد.			

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

مبلغ ۳۲۰ میلیارد ریال در بخش ریالی و مبلغ ۳۲,۵ میلیون یورو با بانک عامل قرارداد منعقد گردید و تا کنون نیز مبلغ ۳۲۰ میلیارد ریال و مبلغ ۳۲,۵ میلیون یورو پرداخت گردیده است. همچنین لازم به ذکر است که بانک عامل متناسب با پیشرفت طرح تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز تزریق می نماید.

وضعیت فعلی طرح:

طرح به لحاظ پیشرفت فیزیکی ۶۵٪ پیشرفت داشته است.

مهمترین موانع موجود:

کمبود منابع ریالی به میزان ۷۰۰ میلیارد ریال جهت تکمیل طرح

اهداف کمی طرح

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تولید انواع داروی انسانی	تن	-	-	۱۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۳۰۰۰۰

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
سرمایه گذاری بخش خصوصی					
تسهیلات بانکی		۷۰۰۰۰۰			

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
	۱۰۰	۹۵	۹۰	۸۵	۸۰	۷۵	۷۰	۶۰	۵۵
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸

مهمترین اقدامات آتی:

۱. ورود ماشین آلات طرح
۲. پیگیری برای اخذ تسهیلات جهت تامین منابع ریالی مورد نیاز طرح

گروه پیگیری کننده:

۱. معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
۲. فرماندار محترم شهرستان ازنا
۳. مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان
۴. مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن

عنوان طرح : مجتمع فولاد و ذوب آهن ازنا		EZA6	
دستگاه اجرایی: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان			
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: ازنا	سال شروع طرح: ۱۳۸۳	اشتغال زایی: فاز ۱ حدود ۵۶۰ نفر به صورت مستقیم و فاز دوم ۶۰۰ نفر
*مصوبات قانونی طرح: دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>		سرمایه گذاری انجام شده: ۱۰۳۵۰۰۰۰ میلیون ریال	
		سرمایه گذاری مورد نیاز: ۱۷۵۰۰۰۰ میلیون ریال	
سرمایه گذار: پورکاظمی - منصور معتقد		پیشرفت فیزیکی طرح: ۷۰ درصد	
ظرفیت تولید اسمی: ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تن انواع ورق های فولادی و فاز دوم تولید ۷۰۰ هزار تن شمش فولادی			
* مصوبات وزارت کشور در تاریخ ۹۵/۱۰/۰۸ و تاریخ ۹۶/۰۵/۲۹ و مصوبه کارگروه تسهیل ملی در تاریخ ۹۵/۰۵/۱۸ و مصوبه ۹۵/۱۰/۳۰ اقتصاد مقاومتی استان و جلسه با بانک های عامل در ۹۶/۰۴/۱۴ را دارا می باشد.			
<p>ضرورت طرح:</p> <p>در صورت راه اندازی طرح ضمن تولید ۱,۲ میلیون تن ورق فولادی در فاز اول امکان ایجاد صنایع پایین دست آن نیز مهیا شده و از حیث اشتغالزایی با راه اندازی این طرح ۱۱۶۰ نفر اشتغال در استان ایجاد خواهد شد. اشتغال مربوط به فاز ۱ طرح (تولید ورق فولادی با ظرفیت ۱/۲ میلیون تن در سال) ۵۶۰ نفر و فاز ۲ طرح (تولید اسلب با ظرفیت ۷۰۰ هزار تن در سال) ۶۰۰ نفر می باشد.</p>			

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی طرح:

طرح به لحاظ پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مهمترین موانع موجود:

- مشکل تامین و پرداخت هزینه های مربوط به ایجاد زیرساخت های طرح (آب و برق) مهمترین موانع موجود برای اجرای طرح می باشد. زیرا هزینه انتقال برق از پست مهر تا محل کارخانه ۷۰۰۰۰ میلیون ریال می باشد.
- مشکل کمبود منابع ریالی (تسهیلات بانکی) به میزان ۱۰۰۰ میلیارد ریال که همزمان با پیشرفت پروژه بایستی پرداخت گردد.

اهداف کمی طرح

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تولید ورق فولادی	هزار تن	-	-	۴۰۰	۸۰۰	۱۲۰۰

برنامه عملیاتی پیشبرد پروژه های دارای نقش کلیدی در توسعه استان لرستان

سرمايه مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
سرمايه گذاری بخش خصوصی	۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰		
تسهيلات بانکی		۶۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰		

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
۶۵	۷۰	۷۵	۸۰	۸۵	۸۸	۹۰	۹۵	۱۰۰	
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰

مهمترین اقدامات آتی:

۱. تکمیل خط انتقال برق از پست مهر تا محل طرح با هزینه های شرکت برق منطقه ای باختر
۲. با توجه به پیشرفت مناسب پروژه در بخش سیویل، لازم است قرارداد تسهیلات تکمیلی به میزان ۱۲۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال برای طرح در اسرع وقت منعقد و مطابق برنامه زمانبندی به پروژه تزریق گردد.

گروه پیگیری کننده:

۱. معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
۲. فرماندار محترم شهرستان ازنا
۳. مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان
۴. مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن استان
۵. مدیر عامل محترم بانک تجارت استان

عنوان طرح: احداث شرکت توسعه سیمان سفید زاگرس ازنا	
دستگاه اجرایی: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان	
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: ازنا
سال شروع طرح: ۱۳۹۲	اشتغال زایی: ۱۵۰ نفر
<input checked="" type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد	سرمایه گذاری انجام شده: ۵۰۰۰۰ میلیون ریال سرمایه گذاری مورد نیاز: ۱۸۷۵۰۰۰ میلیون ریال
سرمایه گذار: اسفندیار سالاروند	پیشرفت فیزیکی طرح: ۵ درصد
ظرفیت تولید اسمی: ۳۳۰ هزار تن در سال	
* اعتبارات ارزی مورد نیاز طرح از محل صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک صنعت و معدن عقد قرارداد گردیده است و مجوز مسدودی آن نیز صادر شده است و در شرف گشایش اعتبار اسنادی می باشد.	
ضرورت طرح: به موجب راه اندازی این طرح (تولید سیمان سفید با ظرفیت ۳۳۰ هزار تن در سال) به میزان ۱۵۰ نفر اشتغالزایی در استان ایجاد خواهد شد.	

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی طرح:

طرح ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مهمترین موانع موجود:

ممانعت و ایجاد مزاحمت اهالی روستای پازردآلود جهت شروع عملیات اجرایی طرح، که این موضوع منجر به بی انگیزگی سرمایه گذاران گردیده است.

اهداف کمی طرح

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تولید سیمان سفید	هزار تن در سال	-	-	-	۲۰۰	۳۳۰

سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰
تسهیلات بانکی		۲۵۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۵۲۵۰۰۰	

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
۵۰	۴۵	۴۰	۳۰	۲۵	۲۰	۱۵	۱۲	۵	۵
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸
						۱۰۰	۹۰	۸۰	۷۰

مهمترین اقدامات آتی:

۱. رفع معارضین توسط فرمانداری شهرستان ازنا جهت شروع عملیات اجرایی
۲. تسریع در گشایش اعتبار اسنادی

گروه پیگیری کننده:

۱. معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
۲. فرماندار محترم شهرستان ازنا
۳. مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان
۴. مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن استان

ED۸۸		عنوان طرح: فاز ۴ سیمان دورود	
دستگاه اجرایی: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان			
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: دورود	سال شروع طرح: ۱۳۹۳	اشتغال زایی: ۳۰۰ نفر
*مصوبات قانونی طرح: دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>		سرمایه گذاری انجام شده: ۱۰۰۰۰ میلیون ریال	
سرمایه گذار: هلدینگ شستا، شرکت سیمان فارس و خوزستان و سیمان دورود		سرمایه گذاری مورد نیاز: ۴۸۰۰۰۰۰ میلیون ریال	
ظرفیت تولید اسمی: ۱ میلیون تن سیمان خاکستری		پیشرفت فیزیکی طرح: ۴ درصد	
<p>ضرورت طرح:</p> <p>این طرح با هدف کاهش هزینه های کارخانه سیمان قدیمی، تثبیت اشتغال موجود و به دست آوردن بازار صادراتی عراق و همچنین سهم مناسبی از بازسازی عراق اجرا خواهد شد.</p>			

شرح طرح (شامل پیشینه طرح، وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

مصوبات قانونی: دارد ندارد

مصوبات وزارت کشور در ۹۵/۰۵/۲۵ و ۹۶/۰۵/۲۹

* مصوبه هیات محترم وزیران در جلسه مورخ ۸۷/۰۸/۹ در مرکز استان (در سفر دوم دولت سابق) مقرر گردید وزارت رفاه و تامین اجتماعی ۱۳۰۰ میلیارد ریال جهت راه اندازی فاز ۴ سیمان دورود اختصاص دهد.

* در سفر سوم دولت سابق در مورخ ۸۹/۱۲/۱۱ مقرر گردید صدور مجوز احداث واحد سیمان جایگزین شرکت سیمان دورود با ظرفیت ۱ میلیون تن در سال خارج از شهر دورود با تامین منابع ارزی مورد نیاز از محل منابع صندوق توسعه ملی (پس از تشکیل و مطابق مقررات آن) به نحوی که شرکت سرمایه گذاری شستا طرح مذکور را طی سه سال اجرایی و نسبت به تعطیلی واحد اقدام نماید.

* صورتجلسات مورخ ۹۱/۰۹/۲۱ و ۹۱/۱۰/۱۱ بررسی آخرین وضعیت سیمان دورود در دفتر مدیر کل امور صنایع معدنی جناب آقای فاطمیان در راستای تسریع در اجرای پروژه و مرتفع شدن اولویت سرمایه گذاری و تامین تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز.

* طرح مذکور دارای مصوبه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان در مورخ ۹۱/۰۴/۲۶ از محل منابع صندوق توسعه ملی به میزان ۱۵۵۵ میلیارد ریال و ۵۰ میلیون یورو (تصویر پیوست) که این مصوبه از طریق سامانه بهین یاب به دفتر سرمایه گذاری وزارت صنعت معرفی و متعاقباً توسط وزارت به بانک عامل معرفی گردید.

* در جلسه مورخ ۹۲/۰۳/۲۱ نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه توسعه بخش معدن مقرر گردید مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی با تشکیل اتحادیه (کنسرسیوم) برای اجرای فاز ۴ سیمان دورود و تامین ارز مورد نیاز

برنامه عملیاتی پیشبرد پروژه های دارای نقش کلیدی در توسعه استان لرستان

- * معرفی جهت استفاده از منابع خارجی (فاینانس) به میزان ۵۰ میلیون یورو جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات خارجی
- * در سفر دولت یازدهم به استان مقرر گردید تسهیلات مورد نیاز توسط بانک رفاه و کارگران تامین گردد.
- در راستای تامین تسهیلات مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد ریال از محل قرارداد فی مابین وزارت کار و تعاون با بانک مرکزی در جلسه مورخ ۹۳/۰۵/۲۲ کارگروه سرمایه گذاری و اشتغال استان با عاملیت بانک رفاه مصوب گردید.
- بانک رفاه می بایست بصورت کنسرسیوم ارز مورد نیاز را به میزان ۵۰ میلیون یورو با مشارکت بانک صنعت و معدن و مابقی تسهیلات ریالی مورد نیاز به میزان ۵۰۰ میلیارد ریال با همکاری بانک توسعه تعاون تامین نماید.

وضعیت فعلی طرح:

در حال حاضر اقدامات لازم جهت پرداخت تسهیلات مورد نیاز طرح توسط بانکهای عامل (بانک رفاه کارگران جهت پرداخت تسهیلات ریالی ۱۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریالی و بانک صنعت و معدن ۲۴,۷ میلیون یوروی تسهیلات ارزی) از محل منابع صندوق توسعه ملی در دست اقدام می باشد.

مهمترین موانع موجود:

بانک صنعت و معدن جهت مصوب نمودن تسهیلات ارزی از شرکت سیمان دورود درخواست گردش حساب حداقل ۳۰۰۰۰ میلیون ریالی نموده است که این موضوع با توجه به وضعیت اقتصادی اخیر و نداشتن سرمایه در گردش و وضعیت بازار فروش امکان پذیر نبوده و از طرفی نیز شرکت سیمان ضامن شرکت فارسیت بوده که در حال حاضر شرکت فارسیت دارای بدهی معوق به بانک مذکور می باشد.

اهداف کمی طرح

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تولید سیمان خاکستری	میلیون تن	۰	۰	۰	۰	۱

برنامه عملیاتی پیشبرد پروژه های دارای نقش کلیدی در توسعه استان لرستان

سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
سرمایه گذاری بخش خصوصی	-	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰
تسهیلات بانکی	-	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰

تسهیلات ارزی به میزان ۵۰ میلیون یورو و تسهیلات ریالی به میزان ۱۵۰۰ میلیارد ریال

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
۵۵	۴۸	۳۹	۳۲	۲۴	۱۷	۱۰	۴		
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸
				۱۰۰	۹۵	۹۰	۸۲	۷۳	۶۴

مهمترین اقدامات آتی:

۱. تصویب نمودن تسهیلات بانکی مورد نیاز طرح در بانک رفاه کارگران و بانک صنعت و معدن
۲. انعقاد قرارداد و گشایش اعتبار با بانکهای رفاه کارگران و صنعت و معدن

گروه پیگیری کننده:

۱. معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
۲. فرماندار محترم شهرستان دورود
۳. مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان
۴. مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن استان

ED۸۹		عنوان طرح: صنایع غذایی گهر دورود	
دستگاه اجرایی: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان			
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: دورود	سال شروع طرح: ۱۳۸۸	اشتغال زایی: ۵۰۰ نفر
*مصوبات قانونی طرح: دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>		سرمايه گذاري انجام شده: ۱۵۰۰۰۰۰ ميليون ريال	
سرمايه گذاري مورد نياز: ۱۳۵۰۰۰۰ ميليون ريال		پيشرفت فيزيكي طرح: فاز اول طرح در زمينه توليد ظروف ۱۰۰ درصد و فاز دوم ۷۰ درصد	
سرمايه گذار: بانک ملی			
ظرفيت توليد اسمی: ۱۵۰ ميليون بطری آب معدنی در سال			
* مصوبات ستاد تسهیل در وزارت کشور در تاریخ ۹۵/۱۰/۰۸ و ۹۵/۰۵/۲۹ و جلسه با بانک های عامل در مورخ ۹۶/۰۴/۱۴			
ضرورت طرح:			
شکل گیری بزرگترین کارخانه نوشیدنی کشور، تکمیل طرح نیمه تمام و استفاده از منابع عظیم آب معدنی موجود در منطقه ، ایجاد ارزش افزوده و اشتغال زایی بالغ بر ۵۰۰ نفر و زمینه سازی جهت صادرات محصولات			

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی طرح:

فاز اول با هدف تولید ۶۶۰ میلیون درب بطری که با ۱۳۵۰۰۰۰ میلیون تومان تسهیلات از بانک ملی تکمیل و به بهره برداری رسیده است.

عملیات اجرایی فاز دوم طرح جهت تولید ۱۵۰ میلیون بطر آب معدنی در سال، با حجم سرمایه گذاری ۳۸۰۰۰۰ میلیون ریال در مرداد ماه سال ۱۳۹۶ آغاز و هم اکنون ماشین آلات در محل نصب و راه اندازی شده اند.

لیکن در خصوص فاز سوم طرح یعنی خطوط بسته بندی آب معدنی علیرغم تصویب تسهیلات به میزان ۱۳۵۰۰۰۰ میلیون ریال تاکنون با ظرفیت بسیار پایین راه اندازی شده است.

مهمترین موانع موجود:

بانک ملی (مالک این طرح) جهت تکمیل خطوط مختلف پروژه هیچ گونه اقدام موثر و برنامه زمان بندی ارائه ننموده است، بنابراین در صورت پیگیری مجدانه توسط مدیران بانک ملی امکان فعال شدن طرح وجود دارد.

اهداف کمی طرح

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تولید انواع نوشیدنی ها	میلیون بطری	-		۸۰	۱۰۰	۱۵۰

تاکنون توسط شرکت مذکور برنامه جهت تولیدات محصولات مندرج در جواز تاسیس، ارائه نشده است.

سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی					
تسهیلات بانکی	۱۳۵۰۰۰۰				

مهمترین اقدامات آتی:

بانک ملی در حال بررسی توجیه فنی اقتصادی طرح می باشد(با توجه به اینکه قبلا در مالکیت گروه امیرمنصور آریا بوده است) و هنوز به جمع بندی برای تکمیل طرح و یا تغییر خطوط تولید در زمینه فعالیت های دیگر نرسیده است.

گروه پیگیری کننده:

۱. معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
۲. فرماندار محترم شهرستان دورود
۳. مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان
۴. مدیر عامل محترم بانک ملی

عنوان طرح : شرکت توسعه صنایع آهکی پارس EP۹۰			
دستگاه اجرایی: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان			
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: پلدختر	سال شروع طرح: ۱۳۹۵	اشتغال زایی: ۳۰۰ نفر
*مصوبات قانونی: دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>		سرمایه گذاری انجام شده: ۱۰۰۰ میلیون ریال	
		سرمایه گذاری مورد نیاز: ۱۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال	
سرمایه گذار: شرکت صنایع آهکی پارس (ایمیدرو با مشارکت بخش خصوصی)		پیشرفت فیزیکی طرح: ۵ درصد	
ظرفیت تولید اسمی: ۱۵۰ هزار تن آهک صنعتی و هیدراته در سال			
* طرح مذکور دارای مصوبه هیات دولت تدبیر و امید می باشد و پروانه اکتشاف معادن مورد نیاز طرح صادر گردیده و مجوز تاسیس احداث کارخانه نیز توسط اداره کل صنعت و معدن صادر گردیده است از طرفی نیز زمین محل اجرای طرح تملک شده است و تغییر کاربری نیز صورت گرفته است.			
<p>ضرورت طرح:</p> <p>با توجه به سند آمایش استان، شهرستان پلدختر به علت ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه در زمینه معادن سنگ آهک از موقعیت مناسبی برای اجرای طرحهای تولید آهک صنعتی و صنایع وابسته برخوردار می باشد. براساس مطالعات انجام شده طرح فوق به عنوان جایگزین طرح کارخانه فرآوری سنگ مدرن (که از مصوبات سفر ریاست محترم جمهور به استان بود)، در دستور کار قرار گرفت.</p>			

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی طرح:

جهت اجرای عملیات اجرایی تجهیز کارگاه در محل سایت (دره خزینه پلدختر) با ماشین آلات و امکانات سرمایه گذار یعنی شرکت نوسازی صنایع ایران انجام شده است.

مهمترین موانع موجود:

جهت شروع عملیات اجرایی طرح افراد محلی ایجاد مزاحمت و حتی تهدید می نماید که این موضوع منجر به بی انگیزگی سرمایه گذاران گردیده است. محل اجرای طرح از اراضی منابع ملی می باشد. تاکنون برنامه محصولات تولیدی و تسهیلات مورد نیاز و همچنین برنامه زمان بندی توسط سرمایه گذار ارائه نگردیده است.

اهداف کمی طرح

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تولید آهک هیدراته و صنعتی	هزار تن در سال	-	-	-	۵۰	۱۰۰

سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال)

برنامه عملیاتی پیشبرد پروژه های دارای نقش کلیدی در توسعه استان لرستان

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی		۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰		
تسهیلات بانکی		۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰		

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت کار سه ماه یکبار (درصد)

خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
۳	۵	۱۰	۱۵	۲۰	۲۵	۳۰	۴۰	۵۰	۶۰
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰
۷۰	۹۰	۱۰۰							

مهمترین اقدامات آتی:

- ۱- اخذ گواهی کشف معادن دارای پروانه اکتشاف شرکت
- ۲- تسطیح و خاکبرداری، حصار کشی، شروع ساخت ساختمان اداری، اجرای بخش civil خطوط تولید و زیربنای غیر تولیدی
- ۳- عقد قرارداد با سازنده ماشین آلات
- ۴- تامین زیر ساختها (آب، برق و گاز)

گروه پیگیری کننده:

۱. معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
۲. فرماندار محترم شهرستان پلدختر
۳. مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان
۴. مدیر عامل محترم بانک صادرات استان

عنوان طرح : پالایشگاه ۵ هزار بشکه ای پلدختر EP۹۱	
دستگاه اجرایی: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان	
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: پلدختر
سال شروع طرح: ۱۳۹۶	اشتغال زایی: ۱۰۰ نفر مستقیم
*مصوبات قانونی: دارد <input type="checkbox"/> ندارد <input checked="" type="checkbox"/>	سرمایه گذاری انجام شده: صفر میلیون ریال
	سرمایه گذاری مورد نیاز: ۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال
سرمایه گذار: رضا حاجی زاده	پیشرفت فیزیکی طرح: صفر درصد
ظرفیت تولید اسمی: ۵۰۰۰ بشکه نفت در روز	
* درخواست متقاضی در دست بررسی می باشد که در صورت تامین زمین و تعیین تکلیف زیرساخت ها مجوزهای لازم صادر خواهد شد.	
ضرورت طرح:	
وجود منابع نفتی در منطقه، مصوبه دولت در زمینه احداث پالایشگاه در شهرستان، محرومیت منطقه و ضرورت های ایجاد اشتغال منطقه احداث پالایشگاه را ضروری می نماید.	

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی طرح:

طرح پالایشگاه ۵ هزار بشکه ای پلدختر در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار در شهرک صنعتی پلدختر توسط سرمایه گذار بخش خصوصی جانمایی شده است. مجوز خوراک طرح از وزارت نفت اخذ و در حال حاضر از طریق دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استناداری پیگیر اخذ مجوزات و استعلامات زیرساختی می باشد.

مهمترین موانع موجود:

مخالفت محیط زیست با استقرار در شهرک صنعتی پلدختر

اهداف کمی طرح

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
فرآوری نفت	بشکه					
				۴۰۰۰	۵۰۰۰	

سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
سرمایه گذاری بخش خصوصی	۲۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰			
تسهیلات بانکی					

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
		۱۰۰	۸۰	۶۰	۴۰	۲۰	۴	۰	
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸

مهمترین اقدامات آتی:

پیگیری جهت رفع مشکل محیط زیستی پروژه در شهرک صنعتی ویا تامین زمین در یکی از نقاط دیگر واخذ جواز تاسیس

گروه پیگیری کننده:

۱. معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
۲. فرماندار محترم شهرستان پلدختر
۳. مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان
۴. مدیر عامل محترم شرکت شهرک های صنعتی استان

عنوان طرح: شرکت توسعه پتروشیمی کوهدشت		EH۹۲	
دستگاه اجرایی: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان			
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: کوهدشت	سال شروع طرح: ۱۳۹۲	اشتغال زایی: ۴۰۰ نفر
*مصوبات قانونی: دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>		سرمایه گذاری انجام شده: ۵۰۰۰۰ میلیون ریال	
سرمایه گذار: آقای بهشتی		سرمایه گذاری مورد نیاز: ۱۲۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال	
ظرفیت تولید اسمی: ۱۲۰ هزارتن پروپیلن و ۵۰ هزارتن EPDM		پیشرفت فیزیکی طرح: ۴ درصد	
* این طرح یکی از مصوبات سفر استانی دولت نهم بوده است.			
ضرورت طرح:			
اجرای این طرح که دارای مصوبه دولت نهم است موجب استفاده از ظرفیت منابع انرژی منطقه و ایجاد اشتغال خواهد شد.			

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی طرح:

جهت ساخت آن زمین متعلق به شهرک صنعتی کوهدشت واقع در سه راه زانوگه به مساحت ۸۰ هکتار به قیمت مناسب در اختیار مجری طرح قرار گرفته است و طرح توجیهی آن نیز توسط سرمایه گذار تامین گردیده است و جهت اجرای آن تاکنون مکاتبات متعددی با بانک عامل (صنعت و معدن) جهت تامین منابع مالی مورد نیاز طرح انجام شده است. در حال حاضر عملیات اجرائی طرح مذکور به واسطه مشکلاتی که در زمینه تامین آب و خوراک مورد نیاز با آن مواجه است، تعطیل و غیر فعال میباشد. لازم به ذکر است هزینه تامین آب از طرح رودخانه کشکان با برآورد مشاور آب منطقه ای حدود ۸۰ میلیارد تومان می باشد.

مهمترین موانع موجود:

- با توجه به نیاز این واحد به میزان ۱۱۰ لیتر آب در ثانیه از یک طرف و عدم تامین آن از محل آبهای زیر زمینی، می بایست این میزان آب از محل سد معشوره و یا رودخانه کشکان تخصیص داده شود که با توجه به راکد بودن عملیات اجرایی سد معشوره و هزینه بالای انتقال آب از رودخانه کشکان (مسیر پیران پرویز) موضوع آب اکنون اولویت اول می باشد.
- عدم تخصیص خوراک گاز و اتیلن توسط وزارت نفت: میزان اتیلن مورد نیاز جهت پروژه فوق ۴۰۰۰۰ تن و گاز طبیعی ۵۵۰۰۰۰ تن می باشد که علی رغم پیگیری های فراوان تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است.

اهداف کمی طرح

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
پلی پروپیلن	تن		۰	۰	۰	۱۲۰۰۰۰

سرمايه مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
سرمايه گذاري بخش خصوصي		۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	
تسهيلات بانكي		۴۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	

با توجه به اینکه فعلا محل طرح نهایی نشده است، لذا برآورد دقیق منابع مورد نیاز جهت زیرساخت ها و نیز هزینه های سرمايه گذاري ممکن نمی باشد. بر این اساس منابع ذکر شده در جدول برآوردهای تخمینی کارشناسی است که ممکن است تغییر یابند.

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
منوط به تامین زیر ساخت ها منجمله آب و خوراک مورد نیاز می باشد.									
آذر ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۹	خرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰

مهمترین اقدامات آتی:

۱. با توجه به نیاز این واحد به میزان ۱۱۰ لیتر آب در ثانیه از یک طرف و عدم تامین آن از محل آبهای زیر زمینی از طرف دیگر می بایست در اسرع وقت موضوع تامین آب در مکان فعلی یا مساله انتقال طرح به نقاط دیگر شهرستان بررسی گردد که با توجه به آخرین جلسه در آذرماه ۱۳۹۶ مقرر گردیده شرکت آبفا لرستان درخصوص میزان آب تصفیه خانه شهر کوهدشت به استانداری لرستان اعلام نظر نموده و نیز مجری پروژه (شرکت پتروشیمی کوهدشت) نیز با توجه به گزینه های پیشنهادی استان درخصوص ادامه طرح و یا تغییر آن موارد را به استانداری لرستان اعلام نماید .

۲. میزان اتیلن مورد نیاز جهت پروژه فوق ۴۰۰۰۰ تن و گاز طبیعی ۵۵۰۰۰۰ تن می باشد که در صورت تحقق بند قبلی نیاز به حمایت جدی وزارت نفت می باشد.

گروه پیگیری کننده:

۱. نماینده محترم شهرستان کوهدشت
۲. معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
۳. فرماندار محترم شهرستان کوهدشت
۴. مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان
۵. مدیر عامل محترم شرکت سهامی آب منطقه ای

عنوان طرح: احیاء کاشی جم بروجرد		EB۹۳	
دستگاه اجرایی: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان			
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: بروجرد	سال شروع طرح: ۱۳۹۶	اشتغال زایی: ۲۲۰ نفر
*مصوبات قانونی: دارد ■ ندارد □		سرمایه گذاری انجام شده: ۶۰۰۰۰۰ میلیون ریال	
		سرمایه گذاری مورد نیاز: ۱۰۰۰۰۰ میلیون ریال	
سرمایه گذار: آقای علاقه بندیان		پیشرفت فیزیکی طرح: ۱۰۰ درصد	
ظرفیت تولید اسمی: ۲ میلیون متر مربع			
ضرورت طرح:			
بازگشت به کار ۲۲۰ نفر نیروی کار و بهره برداری از سرمایه های راکد شده - صادرات ۵۰٪ از محصولات تولیدی			

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

مصوبات قانونی: دارد ندارد

۱- مصوبات وزارت کشور در تاریخ ۱۰/۰۸/۹۵ و ۲۹/۰۵/۹۶ و مصوبه کارگروه تسهیل ملی در ۱۸/۰۵/۹۵ و مصوبه جلسه با بانکهای عامل در ۱۴/۰۴/۹۶

۲- موضوع بدهی ذینفع واحد در ستاد تسهیل وزارت کشور مطرح شده و مقرر شد بانک مرکزی موضوع را رسیدگی کند لیکن تا به امروز مشکل لاینحل باقی مانده است.

وضعیت فعلی طرح:

واحد در حال حاضر تعطیل می باشد.

مهمترین موانع موجود:

بدهی مالک این واحد صنعتی به سیستم بانکی در سایر بنگاههای اقتصادی خارج از استان. لازم به ذکر است این شرکت به سیستم بانکی هیچ گونه بدهی ندارد و از سویی با مشکل کمبود نقدینگی مواجه است. موضوع در ستاد تسهیل وزارت کشور مطرح شده و مقرر شد بانک مرکزی موضوع را رسیدگی کند لیکن تا به امروز مشکل لاینحل باقی مانده است.

اهداف کمی طرح

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
کاشی کف	میلیون متر مربع	۱/۵	۱/۶	۱/۷	۲	۲

برنامه عملیاتی پیشبرد پروژه های دارای نقش کلیدی در توسعه استان لرستان

سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
سرمایه گذاری بخش خصوصی					
تسهیلات بانکی		۱۰۰۰۰۰			

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار برای احیاء طرح (درصد)

خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۶۰ طرح توسعه	۷۰	۸۰	۱۰۰	۱۳۹۸

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار برای طرح توسعه (درصد)

خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	آذر ۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۶	خرداد ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸
					۶۰				

مهمترین اقدامات آتی:

- ۱- تامین سرمایه در گردش
 - ۲- اجرای طرح توسعه و رسیدن به ظرفیت ۲ میلیون متر مربع
- گروه پیگیری کننده:**

۱. معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
۲. فرماندار محترم شهرستان بروجرد
۳. مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان
۴. مدیر عامل محترم بانک تجارت استان

عنوان طرح: سامان کاشی بروجرد EB۹۴			
دستگاه اجرایی: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان			
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: بروجرد	سال شروع طرح: ۱۳۷۲	اشتغال زایی: ۱۳۰ نفر مستقیم، در حال حاضر تعطیل است و ۵۸ نفر کارگر خانه نشین شده اند.
*مصوبات قانونی: دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>		سرمایه گذاری انجام شده: ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال	
		سرمایه گذاری مورد نیاز: ۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال	
سرمایه گذار: سید کمال سید محسنی		پیشرفت فیزیکی طرح: ۱۰۰ درصد	
ظرفیت تولید اسمی: ۳ میلیون متر مربع			
* مصوبات وزارت کشور در تاریخ ۹۵/۱۰/۰۸ و ۹۶/۰۵/۲۹ و مصوبه کارگروه تسهیل ملی در ۹۵/۰۹/۱۸ و ۹۵/۰۴/۱۹ مصوبه ۹۵/۱۰/۳۰ اقتصاد مقاومتی استان و جلسه با بانکهای عامل در ۹۶/۰۴/۱۴ (به شرح پیوست)			
ضرورت طرح:			
فعال شدن سرمایه گذاری راکد شده و ایجاد ۱۳۰ فرصت شغلی، تولید و صادرات ۳۰٪ محصولات می باشد.			

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی طرح:

غیر فعال - فقط کوره ها جهت جلوگیری از آسیب دیدگی روشن است.

مهمترین موانع موجود:

بدهی های انباشته بانکی و بدهی به سایر دستگاه ها مانع دریافت سرمایه در گردش از سیستم بانکی شده است.

اهداف کمی طرح

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تولید کاشی	میلیون متر مربع		۲	۳	۳	۵

سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
سرمایه گذاری بخش خصوصی					
تسهیلات بانکی	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰			

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
۷۵	۷۰	۶۰	۵۵	طرح توسعه ۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸
							۱۰۰		

مهمترین اقدامات آتی:

۱. تامین سرمایه در گردش، شروع تولید و بازاریابی بازارهای صادراتی از دست رفته
۲. اجرای طرح توسعه و رسیدن به ظرفیت ۵ میلیون متر مربع در سال

گروه پیگیری کننده:

۱. معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
۲. فرماندار محترم شهرستان بروجرد
۳. مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان

عنوان طرح: احداث مجتمع صنایع غذایی آقای ندری			
دستگاه اجرایی: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان			
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: سلسله	سال شروع طرح: ۱۳۹۶	اشتغال زایی: ۱۹۰ نفر
مصوبات قانونی: دارد <input type="checkbox"/> ندارد <input checked="" type="checkbox"/>	سرمایه گذاری انجام شده: صفر میلیون ریال		
سرمایه گذار: آقای مجتبی ندری		سرمایه گذاری مورد نیاز: ۳۶۶۰۰۰۰ میلیون ریال	
ظرفیت تولید اسمی: ۸۰۰۰۰ تن		پیشرفت فیزیکی طرح: صفر درصد	
ضرورت طرح:			
با توجه به پتانسیل های ویژه شهرستان علی الخصوص در حوزه تولید حبوبات، چغندر، حوزه تولید ماهیان سردآبی و... تاسیس یک شهرک صنعتی تخصصی صنایع غذایی می تواند نقش بسزایی در تکمیل زنجیره ارزش فعالیت های اقتصادی، بهبود شاخص های اقتصادی شهرستان و همچنین ایجاد اشتغال پایدار داشته باشد ضمن اینکه در سند آمایش شهرستان نیز تاکید بر ایجاد صنایع تکمیلی بخش کشاورزی در این شهرستان شده است.			

Commented [A1]: ضرورت با هدف همخوانی ندارد

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی طرح:

مجری طرح اقدام به خرید ۱۷ هکتار زمین از محل شهرک صنعتی الشتر نموده است. همچنین مجوز تأسیس طرح را اخذ نموده است.

مهمترین موانع موجود:

مخالفت محیط زیست با احداث واحد تولید شکر در شهرک صنعتی سلسله

اهداف کمی طرح

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تولید شکر	تن				۵۰۰۰۰	۷۰۰۰۰
تولید اتانول سوختی	تن				۷۰۰۰	۱۰۰۰۰

سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی		۲۲۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰	
تسهیلات بانکی		۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	

مهمترین اقدامات آتی:

- اخذ موافقت محیط زیست با احداث واحد در شهرک یا فراهم نمودن زمینه احداث شهرک تخصصی ۱۷ هکتاری خارج از شهرک موجود مهمترین اقدامات آتی این طرح می باشد، که بعد از تعیین محل نسبت به ارائه برنامه زمانبندی اقدام خواهد شد.

گروه پیگیری کننده:

۱. معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
۲. فرماندار محترم شهرستان سلسله
۳. مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان

EG۹۷		عنوان طرح: احداث شهرک فراوری سنگ چگنی	
دستگاه اجرایی: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان			
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: چگنی	سال شروع طرح: ۱۳۸۹	اشتغال زایی:
مصوبات قانونی: دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>	سرمایه گذاری انجام شده: ۷۰۰ میلیون ریال		
	سرمایه گذاری مورد نیاز: ۱۶۰۰۰۰ میلیون ریال		
سرمایه گذار: شرکت شهرک های صنعتی استان	پیشرفت فیزیکی طرح: صفر درصد		
ظرفیت تولید اسمی: بسته به نوع واحد های تولیدی مستقر در شهرک، در آینده مشخص خواهد شد.			
ضرورت طرح:			
۱- لازم به ذکر است که شهرستان چگنی با توجه به خروجی مطالعات آمایش شهرستانی واقع در منطقه قطب سنگ استان می باشد.			
۲- بر این اساس، با توجه به پتانسیل وجود سنگ های معدنی در شهرستان و فروش آنها به صورت خام وجود شهرک فراوری سنگ در شهرستان الزامی می باشد.			

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی طرح:

دارای مصوبه ایجاد از طرف هیأت دولت است. ولی پیشرفت فیزیکی آن به دلیل مشکلات تأمین زمین مناسب صفر می باشد. تاکنون به دلیل اشکال قانونی اداره کل بازرسی مبنی بر جنگلی بودن عرصه مورد نظر برای شهرک و همچنین وجود معارضین محلی، شرکت موفق به اخذ سند و آغاز عملیات اجرائی نشده است. بر این اساس تا بررسی کامل و ارائه گزارش از طرف اداره کل بازرسی و ارائه مجوز امکان ادامه عملیات وجود ندارد.

مهمترین موانع موجود:

۱. مکان یابی و تملک زمین نامناسب
۲. وجود معارضین محلی
۳. جنگلی بودن عرصه مورد نظر برای شهرک

اهداف کمی طرح

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ایجاد زیرساخت ناحیه صنعتی	درصد	۱۰	۴۰	۶۰	۸۰	۱۰۰

سرمایه گذاری مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی	۰	۲۰۰۰	۲۵۰۰۰	۲۷۰۰۰	۳۰۰۰۰
استانی	۴۰۰۰	۷۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۵۰۰۰	۲۰۰۰۰

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
۴۵	۳۹	۳۶	۲۵	۱۹	۷	۴	۰	۰	۰
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸
۱۰۰	۹۶	۹۱	۸۵	۷۸	۶۹	۶۶	۵۹	۵۳	۵۰

مهمترین اقدامات آتی:

با توجه به مکاتبه اخیر اداره کل بازرسی مبنی بر عدم امکان هر گونه عملیات تا اطلاع ثانویه و اظهار نظر قطعی در این خصوص ادامه عملیات اجرایی امکان پذیر نمی باشد و نیاز به پیگیری این مورد به عنوان مهمترین اقدام آتی می باشد.

گروه پیگیری کننده:

۱. معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
۲. فرماندار محترم شهرستان چگنی
۳. مدیر کل محترم منابع طبیعی استان
۴. مدیر عامل محترم شرکت شهرک های صنعتی

عنوان طرح: احیای شرکت پارسیلون خرم آباد		دستگاه اجرایی: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان	
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: خرم آباد	سال شروع طرح: ۱۳۵۳	اشتغال زایی:
مصوبات قانونی: دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>	سرمایه گذاری انجام شده: ۲۴۲۷۴۱ میلیون ریال (دفتری)	سرمایه گذاری مورد نیاز:	
سرمایه گذار: کنسرسیوم متشکل از بانک های صنعت و معدن ملی سپه و تجارت، شرکت آتیه دماوند		پیشرفت فیزیکی طرح: کلیه امکانات زیر ساختی جهت طرح جدید آماده است.	
<p>ضرورت طرح:</p> <p>با توجه به اینکه این طرح تابلو صنعت استان در سال های قبل بوده و دارای امکانات و زیرساخت های زیادی جهت فعالیت و حتی طرح های توسعه ای جدید می باشد. لذا احیای آن که به یک مطالبه عمومی مبدل گردید یک فرصت اقتصادی مناسبی برای اقتصاد استان می باشد.</p>			

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی طرح:

در حال حاضر تعطیل می باشد. در زمان فعال بودن واحد تولیدات شامل: نخ نایلون ۱۲۸۰۰ تن، نخ پلی استر ۲۳۷۳ تن، نخ تکسچره ۲۴۰۰۰ تن، رنگرزی ۷۰۰ تن بوده است. همچنین اشتغال زایی در زمان اوج کار بمیزان ۱۵۰۰ نفر، قبل از تعطیلی بین ۵۰۰ الی ۷۰۰ نفر و اکنون ۷۰ الی ۸۰ نفر که در شرف بازنشستگی هستند. شرکت آتیه دماوند از طریق کنسرسیوم تا کنون بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان بابت حقوق کارکنان پرداخت نموده است.

مهمترین موانع موجود:

شرکت پارسیلون خرم آباد به شرکت آتیه دماوند واگذار گردیده است، ولی این شرکت تاکنون پس از یک سال فقط اقدام به تهیه گزارش جهت ارائه به کنسرسیوم به منظور تعیین استراتژی اولیه نموده و در حال حاضر در حال تهیه گزارش امکان سنجی به منظور انتخاب طرح جایگزین نخ نایلون می باشد.

مهمترین اقدامات آتی:

۱. تحویل نهایی شرکت پارسیلون به شرکت آتیه دماوند
۲. ارائه طرح جایگزین نخ نایلون از طرف شرکت آتیه دماوند
۳. تامین تسهیلات مورد نیاز طرح توسط بانک های مربوطه

گروه پیگیری کننده:

۱. معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
۲. فرماندار محترم شهرستان خرم آباد
۳. مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان
۴. کنسرسیوم تشکیل شده از بانک های ملی، سپه و صنعت، معدن

عنوان طرح: احیاء شرکت ماشین سازی لرستان EK99		
دستگاه اجرایی: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان		
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: خرم آباد	سال شروع طرح: ۱۳۵۴ اشتغال زایی: ۲۰۰ نفر
مصوبات قانونی: دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>	سرمایه گذاری انجام شده: ۳۰۰۰۰۰ میلیون ریال	
	سرمایه گذاری مورد نیاز: عدم ارائه طرح جهت تعیین مبلغ سرمایه گذاری.	
سرمایه گذار:	پیشرفت فیزیکی طرح: ۱۰۰ درصد (دارای پروانه بهره برداری)	
ظرفیت تولید اسمی: ۱۸۰۰۰ تن		
<p>ضرورت طرح:</p> <p>با توجه به سابقه درخشان این واحد در ساخت تجهیزات مورد نیاز شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی و وجود کلیه تجهیزات و ماشین آلات در صورت تعیین تکلیف و واگذاری قطعی امکان ادامه فعالیت میسر خواهد شد.</p>		

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

مصوبات قانونی: دارد ندارد

واحد مذکور متعلق به گروه امیر منصور آریا بوده است که از سال ۹۳ تعطیل می باشد و در سال ۹۵ از طریق دادستانی کشور موضوع آن به دادستان ارجاع گردیده که دادستانی کشور در سال ۱۳۹۵ با مزایده آن موافقت نموده است که ۲ بار مزایده واحد برگزار گردیده و مزایده سوم آن نیز در ۹۶/۱۰/۴ انجام خواهد شد که پس از واگذاری به بخش خصوصی تعیین تکلیف خواهد گردید .

وضعیت فعلی طرح:

۱. واحد مذکور دارای زمینی به مساحت ۱۱۰۰۰۰ متر مربع، سالن تولید به مساحت ۱۲۰۰۰ متر مربع، انبارها ۷۰۰۰ متر مربع، ساختمان اداری ۲۰۰۰ متر مربع، برق ۵۰۰ کیلو وات و ماشین آلات موجود در زمینه تولید سازه های فلزی می باشد.

۲. در حال حاضر تعطیل می باشد.

مهمترین موانع موجود:

مهمترین مانع پیش روی طرح، بدهی بالای آن می باشد.

مهمترین اقدامات آتی:

- ۱- واگذاری واحد به شخصیت های حقیقی یا حقوقی دارای اهلیت مالی و فنی توسط سازمان خصوصی سازی
- ۲- تا کنون دو بار شرکت ماشین سازی لرستان به مزایده گذاشته شده است و در تاریخ ۹۶/۱۰/۰۴ برای بار سوم جهت واگذاری به مزایده گذاشته می شود.

گروه پیگیری کننده:

برنامه عملیاتی پیشبرد پروژه های دارای نقش کلیدی در توسعه استان لرستان

۱. معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
۲. دادستان محترم خرم آباد
۳. فرماندار محترم شهرستان خرم آباد
۴. مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان

عنوان طرح: منطقه ویژه اقتصادی بروجرد EB۱۰۰			
دستگاه اجرایی: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان			
نوع طرح: اقتصادی	شهرستان محل اجرا: بروجرد	سال شروع طرح: ۱۳۸۹	اشتغال زایی:
*مصوبات قانونی: دارد ■	ندارد □	سرمایه گذاری انجام شده:	
		سرمایه گذاری مورد نیاز: ۳۳۰۰۰۰ میلیون ریال، صرفاً آماده سازی منطقه	
		پیشرفت فیزیکی طرح: ۵ درصد	
* سرمایه گذار: آقای قباد چوبدار			
* مجوز منطقه ویژه اقتصادی بروجرد در سال ۱۳۸۹ در هیات محترم دولت مصوب به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب ارائه شد و در مجلس شورای اسلامی نیز مصوب و به عنوان قانون ابلاغ گردید.			
ضرورت طرح:			
مصوبه مجلس شورای اسلامی و نیاز منطقه به ایجاد منطقه به منظور جذب سرمایه گذاری می باشد.			

شرح طرح (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی طرح: در حال اخذ مجوز سازمان مسئولی توسط شرکت آباد راهان پارس می باشد.

مهمترین موانع موجود: مانع خاصی گزارش نشده است.

مهمترین اقدامات آتی:

تهیه طرح توجیهی توسط شرکت متولی منطقه ویژه اقتصادی و اخذ مجوز از شورای عالی مناطق آزاد. بدیهی است بعد از تهیه طرح و اخذ مجوز، برنامه زمانبندی و برآورد اعتبار طرح و ... توسط شرکت آبادراهان ارائه خواهد شد.

گروه پیگیری کننده:

۱. معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
۲. فرماندار محترم شهرستان بروجرد
۳. مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان

شرکت شهرک های صنعتی استان

عنوان پروژه: شهرک سنگ الیگودرز CA۱۰۱			
دستگاه اجرایی: شرکت شهرک های صنعتی			
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: الیگودرز	سال شروع پروژه: ۱۳۹۲	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۴۳ درصد
مصوبات قانونی: دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>	اعتبار هزینه شده: ۷۰۰۰۰ میلیون ریال		
	اعتبار مصوب سال ۹۶: ۶۲۵۰ میلیون ریال		
<p>ضرورت پروژه:</p> <p>با توجه به اولویت داشتن توسعه صنعت در برنامه آمایش استان و اینکه شهرستان الیگودرز اجرای این پروژه زیرساخت لازم جهت افزایش تولید و ارزش افزوده را در شهرستان ایجاد می کند.</p>			

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

تاکنون عملیات اجرایی پروژه از قبیل راه دسترسی، جدول کشی، آبرسانی، برق رسانی، گازرسانی و تلفن شهرک انجام شده است و پروژه دارای ۴۳ درصد پیشرفت فیزیکی می باشد. کل اعتبار مورد نیاز تکمیل شهرک مبلغی بالغ بر ۱۱۷۲۷۶ میلیون ریال می باشد. همچنین شرکت شهرک ها دارای ۷۰۰۰ میلیون ریال بدهی به پیمانکاران پروژه می باشد.

مهمترین موانع موجود:

کمبود اعتبار جهت تکمیل زیر ساخت های شهرک

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تکمیل شهرک سنگ الیگودرز	شهرک	۴۷	۵۵	۶۳	۷۰	۷۷

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی	-	۲۰۰۰	۲۲۰۰	۲۵۰۰	۳۰۰۰
استانی	۶۲۵۰	۱۳۰۰	۱۵۰۰	۱۷۰۰	۲۰۰۰

۱- جهت نحوه کد گذاری به صفحه ۱۳ رجوع شود.

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
۵۹	۵۷	۵۵	۵۳	۵۲	۴۹	۴۷	۴۶	۴۳	۴۳
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸
۷۷	۷۶	۷۴	۷۲	۷۰	۶۹	۶۷	۶۵	۶۳	۶۱

مهمترین اقدامات آتی:

تامین اعتبار لازم

گروه پیگیری کننده:

۱. معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
۲. فرماندار محترم شهرستان الیگودرز
۳. مدیر عامل محترم شرکت شهرک های صنعتی استان

عنوان پروژه: شهرک صنعتی الیگودرز CA۱۰۲			
دستگاه اجرایی: شرکت شهرک های صنعتی استان			
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: الیگودرز	سال شروع پروژه: ۱۳۹۲	پیشرفت فیزیکی پروژه: ۴۴ درصد
مصوبات قانونی: دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/>		اعتبار هزینه شده: ۵۰۰۰۰ میلیون ریال	
		اعتبار مصوب سال ۹۶: ۱۰۰۰۰ میلیون ریال	
ضرورت پروژه:			
با توجه به اینکه صنعت اولویت اول توسعه استان در برنامه آمایش است، اجرای این پروژه زیرساخت لازم جهت افزایش تولید و ارزش افزوده را در شهرستان ایجاد می کند.			

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

در حال حاضر عملیات خاکی راه دسترسی، جدول کشی، آب رسانی، برق رسانی، گازرسانی و تلفن شهرک انجام شده است و این شرکت در حال اجرای پروژه روسازی و آسفالت در سطح شهرک می باشد. این پروژه دارای پیشرفت فیزیکی بالغ بر ۴۵ درصد می باشد و به اعتبار بالغ بر ۱۳۹۳۶۶ میلیون ریال جهت تکمیل عملیات شهرک سازی نیاز دارد.

مهمترین موانع موجود:

کمبود اعتبار

در سنوات گذشته متأسفانه بدون هماهنگی صورت پذیرفته یک واحد رده ۷ زیست محیطی در شهرک مستقر شده است که با توجه به عمومی بودن شهرک علیرغم بهره برداری و صرف هزینه های میلیاردی جهت تکمیل آن استان ارائه پروانه بهره برداری به آن واحد وجود نداشته و همچنان موضوع به عنوان یک مشکل و بدون دستور کار لازم باقی مانده است.

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
تکمیل زیر ساخت شهرک صنعتی	شهرک	۴۵	۵۰	۵۷	۶۵	۷۲

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی	۰	۱۰۰۰۰	۱۱۰۰۰	۱۲۰۰۰	۱۳۰۰۰
استانی	۱۰۰۰۰	۱۵۰۰۰	۱۷۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۵۰۰۰

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
۵۴	۵۲	۵۰	۴۹	۴۸	۴۷	۴۶	۴۴	۴۴	۴۳
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸
۷۲	۷۰	۶۹	۶۶	۶۵	۶۴	۶۰	۵۸	۵۷	۵۵

مهمترین اقدامات آتی:

- تامین اعتبار لازم جهت احداث ساختمان آتش نشانی و در برنامه بودن اجرای عملیات روسازی و آسفالت و خرید یک دستگاه ماشین آتش نشانی.
- پیگیری رفع مشکل به وجود آمده در خصوص زون بندی و پروانه بهره برداری

گروه پیگیری کننده:

۱. معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
۲. فرماندار محترم شهرستان الیگودرز
۳. مدیر عامل محترم شرکت شهرک های صنعتی استان

عنوان پروژه: ناحیه صنعتی شهرستان چگنی CG۱۰۳			
دستگاه اجرایی: شرکت شهرک های صنعتی			
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: چگنی	سال شروع پروژه: ۱۳۹۶	پیشرفت فیزیکی پروژه: صفر درصد
مصوبات قانونی: <input type="checkbox"/> دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد		اعتبار هزینه شده: صفر میلیون ریال	
		اعتبار مصوب سال ۹۶: ۴۳۱۸ میلیون ریال	
<p>ضرورت پروژه:</p> <p>اجرای این پروژه زیرساخت لازم جهت افزایش تولید و ارزش افزوده را در شهرستان ایجاد می کند.</p>			

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

این پروژه در سال جاری در کمیته برنامه ریزی شهرستان مصوب گردیده است و تا کنون اقدام خاصی روی آن انجام نشده است.

مهمترین موانع موجود:

با توجه به جدید بودن پروژه، این پروژه فاقد مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق (۲) است. همچنین تاکنون چند گزینه از طرف فرمانداری شهرستان به این شرکت معرفی شده که متأسفانه به علت نداشتن اولویت های اولیه شهرک سازی مورد قبول واقع نگردیده است.

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
احداث زیر ساخت ناحیه صنعتی	درصد پیشرفت	۵	۱۰	۱۷	۲۵	۳۵

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی	۰	۲۰۰۰	۲۳۰۰	۲۵۰۰	۲۷۰۰
استانی	۴۳۱۸	۱۰۰۰	۱۵۰۰	۱۷۰۰	۲۰۰۰

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
۱۴	۱۲	۱۰	۹	۸	۶	۵	۰	۰	۰
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸
۳۵	۳۴	۳۱	۲۷	۲۵	۲۴	۲۱	۱۹	۱۷	۱۶

مهمترین اقدامات آتی:

انجام مطالعات فاز صفر، یک و دو و اخذ مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق (۲) از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
شناسایی عرصه مستعد جهت احداث ناحیه
اخذ استعلامات لازم و آغاز عملیات اجرایی پروژه

گروه پیگیری کننده:

۱. معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
۲. فرماندار محترم شهرستان چگنی
۳. مدیر عامل محترم شرکت شهرک های صنعتی استان

عنوان پروژه: ناحیه صنعتی شهرستان رومشکان CR۱۰۴			
دستگاه اجرایی: شرکت شهرک های صنعتی			
نوع پروژه: عمرانی	شهرستان محل اجرا: رومشکان	سال شروع پروژه: ۱۳۹۶	پیشرفت فیزیکی پروژه: صفر درصد
مصوبات قانونی: <input type="checkbox"/> دارد <input checked="" type="checkbox"/> ندارد		اعتبار هزینه شده: صفر میلیون ریال	
		اعتبار مصوب سال ۹۶: ۲۵۰۲۸ میلیون ریال	
<p>ضرورت پروژه:</p> <p>اجرای این پروژه زیرساخت لازم جهت افزایش تولید و ارزش افزوده را در شهرستان ایجاد می کند.</p>			

شرح پروژه (شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع)

وضعیت فعلی پروژه:

در حال حاضر شرکت با همکاری فرمانداری شهرستان در حال شناسایی اراضی مستعد جهت ایجاد شهرک صنعتی می باشد و در سال جاری خرید تملک عرصه مورد تأیید پس از اخذ استعلامات انجام خواهد پذیرفت.

مهمترین موانع موجود:

با توجه به جدید بودن پروژه، این پروژه فاقد مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق (۲) است. همچنین تاکنون چند گزینه از طرف فرمانداری شهرستان به این شرکت معرفی شده که متأسفانه به علت نداشتن اولویت های اولیه شهرک سازی مورد قبول واقع نگردیده است.

اهداف کمی پروژه

عنوان هدف	واحد سنجش	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ایجاد زیر ساخت ناحیه صنعتی	درصد پیشرفت	۵	۱۰	۱۷	۲۵	۳۵

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
ملی	۰	۳۰۰۰۰	۳۳۰۰۰	۳۷۰۰۰	۴۰۰۰۰
استانی	۲۵۰۲۸	۱۲۰۰۰	۱۵۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۵۰۰۰

برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار (درصد)

شهریور ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اسفند ۱۳۹۷	آذر ۱۳۹۷	شهریور ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷	اسفند ۱۳۹۶	آذر ۱۳۹۶	شهریور ۱۳۹۶ (عملکرد)	خرداد ۱۳۹۶ (عملکرد)
۱۴	۱۲	۱۰	۹	۸	۶	۵	۰	۰	۰
اسفند ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹	خرداد ۱۳۹۹	اسفند ۱۳۹۸	آذر ۱۳۹۸
۳۵	۳۴	۳۱	۲۷	۲۵	۲۴	۲۱	۱۹	۱۷	۱۶

مهمترین اقدامات آتی:

مکان یابی و شناسائی عرصه مورد نظر، شناسائی مالکان عرصه و خرید و تملک اراضی مرتبط

گروه پیگیری کننده:

۱. معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
۲. فرماندار محترم شهرستان رومشکان
۳. مدیر عامل محترم شرکت شهرک های صنعتی استان

عنوان طرح: تعیین تکلیف پانزده پروژه اقتصادی و عمرانی PL۱

با توجه به اینکه برخی از پروژه های اقتصادی و عمرانی مشکلات عدیده ای برای به سرانجام رساندن، دارند و تلاش های زیادی تاکنون انجام گرفته اما منتج به نتیجه نشده، لذا این پروژه ها در این برنامه جهت چاره اندیشی و تعیین تکلیف مطرح می گردند.

۱- پروژه های اقتصادی:

الف) پروژه های بخش صنعت

- ۱- شرکت پرس ایران در خرم آباد
- ۲- شرکت خمیرمایه دورود
- ۳- شرکت ژنراتورسازی خرم آباد
- ۴- شرکت فارسیت دورود
- ۵- شرکت پوست و چرم خرم آباد
- ۶- شرکت پلی استر الیگودرز
- ۷- شرکت آذریاد رومشکان
- ۸- شرکت سیمان خرم آباد
- ۹- شرکت سیمان پلاختر
- ۱۰- شرکت ماشین سازی لرستان
- ۱۱- احیا فاز دوم شرکت شیشه سازی لرستان(الیگودرز)

گروه پیگیری کننده:

- معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
- فرمانداران محترم شهرستان های مربوطه
- مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان

ب) پروژه های بخش آب و کشاورزی

- ۱۲- گلخانه ۵۴ هکتاری دورود

گروه پیگیری کننده:

- معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
- فرماندار محترم شهرستان دورود
- مدیر کل محترم جهاد کشاورزی استان
- ۱۳- مجوز برداشت ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب از سد سیمره برای کشاورزی

گروه پیگیری کننده:

- نماینده محترم شهرستان
- معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
- فرماندار محترم شهرستان

برنامه عملیاتی پیشبرد پروژه های دارای نقش کلیدی در توسعه استان لرستان

- مدیرعامل محترم شرکت آب منطقه ای استان

۲- پروژه های عمرانی:

۱- اخذ مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق... (۲) احداث سد ده پهلوان دلفان

۲- اخذ مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق... (۲) سد گله رود بروجرد

دستگاه اجرایی: شرکت آب منطقه ای استان

احداث سد ده پهلوان دلفان به منظور تامین آب شرب و کشاورزی ۴۰ میلیون متر مکعب، کنترل سیلاب ها و ایجاد اشتغال پایدار به میزان ۱۵۰۰ نفر انجام خواهد شد. همچنین اجرای سد گله رود بروجرد بخشی از آب شرب مورد نیاز شهر بروجرد به میزان ۱۰ میلیون متر مکعب در سال تامین می گردد و اشتغال زایی به میزان ۱۲۰۰ نفر فراهم می گردد. لذا در گام اول اخذ مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق... (۲) از دبیرخانه کمیسیون ماده ۲۳ مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت نیرو و توسط شرکت آب منطقه ای استان ضرورت دارد.

گروه پیگیری کننده:

- معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
- فرمانداران محترم شهرستان های مربوطه
- مدیرعامل محترم شرکت آب منطقه ای استان

۳- احداث درمان بستر رومشکان

دستگاه اجرایی: دانشگاه علوم پزشکی لرستان

با توجه به نیاز شهرستان به درمان بستر و نداشتن ردیف اعتباری مشخص پیگیری جهت احداث این پروژه توسط دانشگاه علوم پزشکی استان ضروری است.

گروه پیگیری کننده:

۱. معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
۲. فرمانداران محترم شهرستان های مربوطه
۳. رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی لرستان

موضوعات کلیدی اولویت دار در توسعه استان

موضوعات کلیدی اولویت دار در توسعه استان

استان لرستان دارای ظرفیت ها و پتانسیل های زیادی در بخش های مختلف اقتصادی است که این ظرفیت ها و پتانسیل ها تاکنون به خوبی به فعلیت نرسیده اند. همین امر موجب گردید شاخص های اقتصادی استان متناسب با مواهب و ظرفیت های خدادادی نباشند. تنها راهکار برای به فعلیت رساندن این ظرفیت ها و پتانسیل ها فراهم کردن زیرساخت ها و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می باشد که در این راستا موانعی وجود دارد، بنابراین اگر موانع اساسی توسعه آن با درایت از میان برداشته شود، به خاطر پتانسیل های بی شمار استان، در جهت رشد شتابان اقتصاد کلان در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ کشور، این استان توانایی ایفای نقش محوری را خواهد داشت.

بر مسیر توسعه استان و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، موانعی وجود دارد که رفع آنها به طور کامل در اراده و اختیار مسئولین استان نیست، لیکن پیگیری ویژه این موضوعات کلیدی در توسعه استان بسیار حائز اهمیت می باشد.

موضوع کلیدی توسعه استان: SL۱ تثبیت و افزایش سهم تخصیص آب لرستان

تثبیت و افزایش سهم تخصیص آب لرستان جهت اشتغال‌زایی در حوزه کشاورزی به میزان ۱٫۶ میلیارد مترمکعب توسط وزارت محترم نیرو به منظور رساندن سطح اراضی آبی استان به متوسط کشوری

ضرورت:

شبکه رودخانه‌های استان دارای ۳۰ رودخانه دائمی جمعاً به طول ۲۴۵۰ کیلومتر در دو حوضه دز و کرخه است. شبکه‌های رودخانه‌ای استان یکی از غنی‌ترین شبکه‌های آب روان کشور است. به طور کلی ۱۱٪ روان آبهای کشور در استان لرستان است که معادل ۱۳٫۸ میلیارد متر مکعب می‌باشد که ۴٫۴ میلیارد متر مکعب آن از سایر استان‌ها وارد می‌شود و ۹٫۴ میلیارد مترمکعب آن حاصل ریزش نزولات جوی در خود استان است ولی متأسفانه استان تنها مجوز برداشت ۱٫۴ میلیارد متر مکعب آب را داراست و ۱۲٫۴ میلیارد متر مکعب از استان خارج و در دریاچه‌های سدهای دز و کرخه تخلیه می‌شود. این در حالی است که با توجه به آمار و اطلاعات موجود در استان، اراضی قابل کشت بالغ بر ۷۸۳ هزار هکتار است که با وجود وفور آب و همچنین ۲۳ دشت که مرغوب‌ترین و حاصلخیزترین اراضی را شامل می‌شوند فقط حدود ۱۸۵ هزار هکتار از این اراضی - حدود ۲۳ درصد - به زیر کشت آبی رفته و مابقی به صورت دیم کشت می‌شود در حالی که متوسط اراضی آبی کشور ۴۶ درصد است. با این اوصاف به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین راه‌های رفع مشکل بیکاری لرستان، توجه ویژه به توسعه کشاورزی و منابع آب می‌باشد.

راهکاری که می‌بایست پیگیری شود:

به منظور رساندن سطح اراضی آبی استان به متوسط کشوری راه‌کارهای زیر ارائه می‌شود:

۱- تثبیت تخصیص آب موجود

- ۹۲۷ میلیون مترمکعب از حوزه کرخه به استان لرستان

- ۳۰۱ میلیون مترمکعب از حوزه کارون بزرگ (سد دز) به استان لرستان

۲- افزایش تخصیص

- ۶۰ میلیون مترمکعب از حوزه کرخه

- ۳۵۰ میلیون متر مکعب از حوزه کارون بزرگ (سد دز)

گروه پیگیری کننده:

۱. شورای مشورتی دانا استان

۲. معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار

۳. رییس محترم شرکت آب منطقه ای لرستان

SL2

موضوع کلیدی توسعه استان:

فراهم نمودن زیرساخت های اساسی جهت جذب سرمایه گذار

ضرورت:

به دلایلی بیشماری از جمله درگیری استان لرستان در جنگ تحمیلی ایجاد زیرساخت های اساسی حمل و نقل، سدها و... همزمان با استان های برخوردار شکل نگرفته است و این تعویق در فراهم شدن زیرساخت های اساسی استان به ویژه حمل و نقل (اعم از ریلی، جاده ای و هوایی) موجب گردیده است که بهای تمام شده کالا و خدمات تولیدی استان بیشتر از استان های توسعه یافته باشد و در نتیجه امکان رقابت واحدهای اقتصادی استان با واحدهای اقتصادی استان های برخوردار مقدور نبوده و به تبع آن انگیزه سرمایه گذاری در استان کمتر می باشد.

راهکاری که می بایست پیگیری شود:

بر این اساس راهکارهای زیر پیشنهاد می گردد:

قید پیشرفت فیزیکی برای تامین اعتبار پروژه های زیرساختی استان لرستان از محل اعتبارات ملی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور برداشته شود. به این صورت که پیش بینی و اختصاص اعتبار لازم در لوایح بودجه سنواتی با توجه به سال خاتمه پروژه در پیوست شماره ۱ قانون بودجه سنواتی برای پروژه های زیرساختی مهم استان بویژه در حوزه حمل و نقل منظور گردد از جمله طرح:

۱- احداث راه آهن دورود- خرم آباد- اندیمشک با شماره طبقه بندی ۱۳۰۳۰۱۵۰۱۹ (۴۰۷۰۱۰۷۵)

۲- احداث راه آهن اصفهان - داران - ازنا با شماره طبقه بندی ۱۳۰۳۰۱۵۰۱۶ (۴۰۷۰۱۰۷۸)

۳- مشارکت در احداث آزاد راه سلفچگان-اراک-خرم آباد با کد طبقه بندی ۱۳۰۳۰۱۶۲۳۸ (۴۰۷۰۲۷۸۴)

۴- سد معشوره با کد طبقه بندی ۱۳۰۷۰۰۳۰۴۳ (۴۰۲۰۱۵۴۹)

۵- سد تاج امیر با کد طبقه بندی ۱۳۰۷۰۰۳۱۰۵، سد شهید بروجردی با کد طبقه بندی ۱۳۰۷۰۰۳۰۶۱، سد عالی محمود با کد طبقه بندی ۱۳۰۷۰۰۳۰۰۵ و سایر سدها

گروه پیگیری کننده:

۱. شورای مشورتی دانا استان
۲. معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار
۳. فرمانداران محترم شهرستان های مربوطه
۴. مدیران محترم دستگاه های اجرایی مربوطه

SL3

موضوع کلیدی توسعه استان:

حذف قید منابع و مصارف در خصوص اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران و واحدهای اقتصادی استان لرستان

ضرورت:

با توجه به پایین بودن سطح درآمد سرانه در استان (متوسط درآمد سرانه در استان ۶۰ درصد میانگین کشوری است) سطح پس‌انداز استان نزد بانک‌ها نسبت به سطح کشور بسیار پایین است و در نتیجه این امر موجب کمبود منابع بانکی جهت اعطای تسهیلات به طرح‌های اقتصادی استان گردیده است. باید اشاره نمود که تا پایان خرداد ۱۳۹۶ مصارف بانک‌های استان در حدود ۱۲۸ درصد منابع بانکی است.

راهکاری که باید پیگیری شود:

- ۱- استفاده از منابع بانکی سایر استان‌ها جهت اعطای تسهیلات اقتصادی در لرستان
- ۲- اختصاص خط اعتباری ویژه توسط بانک مرکزی به استان در صورت عدم امکان دو راهکار فوق، راهکار سوم به شرح زیر پیشنهاد می‌گردد:
- ۳- پیش‌بینی اختصاص مبالغ وجوه اداره شده به استان از سوی هیات محترم دولت جهت درج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷

لازم به توضیح است با توجه به برگزاری دومین کنفرانس معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان لرستان در بهار سال جاری و انعقاد ۲۲ هزار میلیارد تومان تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری در قالب ۶۱ پروژه تاثیرگذار در توسعه اقتصادی استان و با احتساب اینکه حداقل ۵۰ درصد این سرمایه‌گذاری‌ها باید از منابع بانکی به صورت پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذار بخش خصوصی صورت گیرد، این استان در سال ۱۳۹۶ نیاز به ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات جهت شروع ۶۱ پروژه تاثیرگذار سرمایه‌گذاری دارد که متأسفانه همانگونه که شرح آن گذشت بانک‌ها بدلیل قید منابع و مصارف قادر به همکاری نیستند.

گروه پیگیری کننده:

۱. شورای مشورتی دانا استان
۲. معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
۳. فرمانداران محترم شهرستان‌های مربوطه
۴. دبیر محترم شورای هماهنگی بانک‌های استان

موضوع کلیدی توسعه استان: SL۴ تصویب و تسریع در صدور مجوز خوراک پالایشگاهها و پتروشیمی های لرستان

ضرورت:

تصویب و تسریع در صدور مجوز خوراک پالایشگاهها و پتروشیمی های لرستان توسط وزارت محترم نفت با توجه به وجود زیرساخت های موجود در استان اعم از نفت و گاز و کمبود شدید صنایع مادر و بالادستی در استان ضروری است زیرا استان لرستان گلوگاه انتقال نفت کشور است. حوزه استحفاظی منطقه از رودخانه پل زال آغاز و تا تنگه ازنا ادامه می یابد که دارای ۷۳۵ کیلومتر خطوط لوله از قطر ۱۰ الی ۳۰ اینچ (مسیر پل زال تا تنگ ازنا با احتساب دوگانه بودن خطوط در بخش هایی از مسیر)، ۱۹ ایستگاه حفاظت از خوردگی و ۱۵ ایستگاه مخابراتی می باشد. اما متأسفانه استان به دلیل نداشتن مجوز برداشت با کمبود شدید صنایع مادر و بالادستی در این زمینه مواجه است و تنها هزینه نگهداری این خطوط و خسارت های ناشی از عبور آنها (مهمترین خسارت های ناشی از انتقال خطوط انرژی در استان شامل الف- تخریب جنگل و مرتع ب- آلودگی آب و خاک ج- از بین رفتن گونه های گیاهی و جانوری د- حوادث جانی) به استان تحمیل می گردد. همچنین هزینه حمل و نقل مواد نفتی مورد استفاده استان سالانه بیش از ۸۰ میلیارد ریال می باشد که با احداث پالایشگاه در استان این هزینه برای دولت صرفه جویی می شود.

با عنایت به موارد فوق الذکر می توان به ضرورت صدور مجوز برداشت از خطوط انتقالی جهت احداث پالایشگاه و صنایع پایین دست آن در استان لرستان، با هدف تأمین نیاز داخل کشور و جایگزینی بخشی از واردات این نوع فرآورده ها و همچنین ایجاد ارزش افزوده بیشتر به منابع خدادادی کشور، در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر جلوگیری از خام فروشی و ایجاد صنایع پایین دست نفت و گاز به منظور مقاومت سازی اقتصاد پی برد. همچنین تاثیر ایجاد این صنایع بر اشتغال و رفع بیکاری را نباید نادیده گرفت.

راهکاری که باید پیگیری شود:

پیگیری برای اخذ خوراک برای واحد های زیر که متقاضی سرمایه گذاری دارند و همچنین سایر واحدهایی که از این پس اعلام آمادگی می کنند:

۱- اختصاص خوراک گاز طبیعی به میزان ۱ میلیارد متر مکعب در سال از محل خط لوله انتقال گاز ۳۶ اینچی خرم آباد به طرح تولید اوره و آمونیاک در شهرستان خرم آباد

۲- اختصاص خوراک گاز طبیعی به میزان ۵۵۰ میلیون متر مکعب در سال از محل خط لوله انتقال گاز ۳۶ اینچی به طرح توسعه پتروشیمی کوهدشت

- ۳- اختصاص خوراک گاز طبیعی به میزان ۱,۴ میلیارد متر مکعب در سال از محل خط لوله انتقال گاز ۳۶ اینچی به طرح تولید پلی پروپیلن از گاز طبیعی GTPP به میزان ۴۸۰ هزار تن در سال در شهرستان خرم آباد
- ۴- اختصاص خوراک (اتیلن) به میزان ۴۰۰۰۰ تن از خط اتیلن غرب به طرح توسعه پتروشیمی کوهدشت
- ۵- تامین خوراک پالایشگاه خرم آباد به میزان ۱۰۰ هزار بشکه در روز
- ۶- تامین خوراک پالایشگاه الیگودرز به میزان ۴۰ هزار بشکه در روز
- ۷- تامین خوراک پالایشگاه پلدختر به میزان ۱۰۰ هزار بشکه در روز (از تفاهم نامه های دومین کنفرانس سرمایه گذاری در لرستان - در حال اخذ مجوزهای لازم)
- ۸- سایر واحد ها

گروه پیگیری کننده:

۱. شورای مشورتی دانا استان
۲. معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
۳. فرمانداران محترم شهرستان های مربوطه
۴. مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان

SLO

موضوع کلیدی توسعه استان:

مکلف نمودن هلدینگ‌های وابسته به وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی
جهت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در استان لرستان

ضرورت:

علیرغم وجود ظرفیت‌های مختلف در استان متأسفانه شاخص‌های اقتصادی استان (مانند درآمد سرانه، نرخ بیکاری، سهم در تولید ناخالص داخلی کشور) در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. از طرفی رسالت بسیاری از هلدینگ‌های اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار جهت ایجاد تحرک اقتصادی می‌باشد.

راهکاری که باید پیگیری شود:

بنابراین پیشنهاد می‌گردد:

ستاد اقتصاد مقاومتی کشور، هلدینگ‌های وابسته به وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی مانند ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، سازمان اقتصادی کوثر، شستا، ایمیدرو و ایدرو و ... را جهت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال مکلف نماید سالانه هر کدام رقم معینی متناسب با نوع فعالیت هلدینگ مربوطه و شرایط و ویژگی‌های استان، در استان لرستان سرمایه‌گذاری نمایند.

گروه پیگیری کننده:

۱. شورای مشورتی دانا استان
۲. معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار
۳. فرمانداران محترم شهرستان‌های مربوطه
۴. دبیر محترم شورای هماهنگی بانک‌های استان
۵. مدیران محترم دستگاه‌های اجرایی مربوطه استان